

悠然居项目总包进度款审核（第六次）

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目

序号	工程名称	施工面积	单方造价	上期累计审核产值	本次进度款	累计应付	备注
1	1#楼-封顶	6359.07	1171.81		7451635.61		
2	2#楼-封顶	6542.77	1171.81		7666907.02		
3	3#楼-封顶	5912.49	950.00		5616866.17		
4	5#楼-封顶	6933.08	950.00		6586425.62		
5	6#楼-封顶	4117.74	1050.00		4323631.94		
6	7#楼-封顶	2079.57	1050.00		2183551.76		
7	8#楼-封顶	4183.70	1050.00		4392882.17		
8	9#楼-封顶	4176.60	1050.00		4385429.37		
9	10#楼-封顶	3366.15	1050.00		3534460.13		
10	11#楼-4层及以下主体工程	3501.75	1100.00		3851919.61		
11	12#楼-封顶	3486.20	1050.00		3660507.59		
12	13#楼-4层及以下主体工程	3429.77	1100.00		3772744.47		
13	配套				1000000.00		
14	地下车库	6443.45	1800.00		11598210.00		
15	进度产值			59766841.08	10258330.35	70025171.43	
13	合同约定支付			45262900.48	7700000.00	52962900.48	

满足合同约定条款，同意支付776万元

陈阳阳
2024.7.3