

洛阳市洛龙区八里堂项目品牌墙及亮化包装设计制作合同
 结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	资料存档目录	1份1页	/	原件	
2	结算价汇总表	1份1页	/	签字版	
3	结算价明细汇总表	1份1页	/	签字版	
4	工程验收单	1份1页	/	原件	无
5	结算申请单	1份1页	/	原件	
6	结算通知单	1份1页	/	原件	
7	施工合同	/	/	复印件	
造价师: 陈同同		日期: 2024.9.10			



洛阳市洛龙区八里堂项目品牌墙及亮化包装设计制作工程施工合同 结算汇总表

合同编号： BLT-YX-024 合同金额： 246,980.00元


合同名称： 悠然居项品牌墙及亮化包装设计制作合同

甲 方： 洛阳浩德龙瑞置业有限公司

乙 方： 洛阳泰智文化传媒有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	0	220999
1.1	图纸内结算值 (合同内)	0	0		177190
1.2	变更	0	0	0	43809
1.3	签证	0	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	220,999.00元		
		(大写)	贰拾贰万零玖佰玖拾玖元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	220,999.00元		
		(大写)	贰拾贰万零玖佰玖拾玖元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	220,999.00元		
		(大写)	贰拾贰万零玖佰玖拾玖元整		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2024.9.10

日期： 2024.9.10



悠然居项品牌墙及亮化包装设计制作清单

序号	项目类别	项目名称	项目特征	单位	数量	含税总价	备注
						元	
1	亮化、标识发光字部分	沿路树景/18棵	1、LED穿孔串灯，50灯/串/中性光/40串/棵 2、质保：两年	串	720.00	29169.50	品牌：深圳亮源
2			1、LED流星雨，8条/串/中性光/8串/棵 2、质保：两年	串	144.00	8369.25	品牌：中山戈雅
3			1、LED皮线灯，20米/盘/中性光/4盘/棵 2、质保：两年	盘	72.00	3424.48	品牌：中山戈雅
4			1、仿金布，45米/卷	卷	2.00	624.68	
5		绿化带亮化	1、LED投光灯，质保：两年 2、22棵树	套	44.00	10333.09	品牌：骏涛
6			1、网状满天星，4*6/盘/中性光 2、质保：两年	盘	8.00	2395.35	品牌：中山戈雅
7			1、满天星，冰蓝光 2、质保：两年	串	15.00	1192.50	品牌：中山戈雅
8		落地发光字	1、金属内发光（含底座）	m²	6.00	43566.00	
9		落地道旗	1、旗杆5.2米，旗高4.2*0.8米宽	套	10.00	20140.00	
10		旋转高杆旗	1、旗杆高15米，旗高4*1宽	套	4.00	22073.44	
11		塔吊字	1、镀锌铁皮，贴反光膜字 2个塔吊	套	3.00	1653.60	
12	其他辅材	电缆电线	YC2*2.5mm	米	800.00	8454.56	品牌：郑州三厂
13		电缆电线	YC2*4mm	米	550.00	9036.50	品牌：郑州三厂
14		变压电源	1、12V/24V（12V38套 24V58套）	套	96.00	9667.20	品牌：明卓
15		信号线		米	0.00	0.00	
16		控制器		套	1.00	886.48	品牌：格瑞
17		穿线管		米	680.00	2739.04	品牌：联塑
18		分支配电箱		套	1.00	1121.48	
19		方案设计稿费+3D费用	/	项	1.00	2756.00	



20	基础部分	运费-异地5m 货车运输	/	项	1.00	530.00	
21		综合布线	/	项	1.00	1102.40	
22		辅料	/	项	1.00	1653.60	
		合计				180889.15	
		合同优惠率				177190.13	0.020449113



悠然居项品牌墙及亮化包装设计制作清单

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	税金	含税总价	备注
					6%	元	
1		品牌墙	项	1	0	13213.00	
	拆改						
		拆除树灯重新安装	棵	8	1056.00	18656.00	
		增加电缆	m	300	444.60	7854.60	
		落地道旗拆除后重新施工	项	1.00	283.02	5000.00	
	合计					44723.60	
	合同优惠率					43809.04	2.04%



工程结算通知书

致洛阳泰智文化传媒有限公司：

我公司与贵公司签订的《悠然居项品牌墙及亮化包装设计制作合同》工程施工合同，目前该工程已竣工验收并达到合格，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：



1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司在 2024年9月10日 之前派相关人员与我公司成本部门接洽结算资料的核对工作，联系单重新统一编号，要求在 2024年10月10日 之前完成，完成之后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

3、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算审核申请书》于 2024年9月10日 前提交我公司成本部门的陈向向:15838881660 签收。

4、在工程结算审核初稿出具之前,贵公司必须提供填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程情况完成说明表》。

5、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责，附：《工程结算资料清单》

项目工程负责人: 
项目总: 
2024年9月15日



附件 3:

工程竣工结算申请报告

河南浩德龙瑞置业有限公司:

兹有我司与贵司签订的《悠然居项品牌墙及亮化包装设计制作合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 246,980.00 元；合同执行过程中发生签证 2 份，增（减）造价为 43809.04 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0.00 元。

合同增（减）造价合计为 -25980.83 元，申报合同结算造价为 220999.00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷，其后果由我公司承担。

截至目前（2024 年 9 月 10 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 197584.00 元（大写：壹拾玖万柒仟伍佰捌拾肆元整）。

（结算明细见附件）

结算工作联系人：王璐

手机号码：13703885579



备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



悠然居项目品牌墙及亮化包装工程情况说明

1、本工程于 2023 年 8 月 23 日开工，于 2023 年 8 月 26 日沿路树景/18 棵安装完成 8 棵；绿化带亮化、落地道旗、旋转高杆旗全部按照甲方方案施工完成。

2、因非我司原因（街道办强制限期拆除）需要拆除，经甲方确认我司于 2023 年 9 月 3 日将施工完成部分全部拆除，于 2023 年 9 月 21 日-2023 年 9 月 30 日将拆除部分及剩余未安装部分（沿路树景/10 棵）材料应甲方要求重新安装施工至示范区园区内（18 棵景观树、绿化带亮化）。

3、落地道旗按照原方案施工完成，经甲方验收后调整至道路两侧，重新切割并加固安装。

黄志

黄

洛阳泰智文化传媒有限公司

年 月 日



供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳泰智文化传媒有限公司
约谈的供应商类别	■分包
约谈事由	洛阳市洛龙区悠然居项目品牌墙及工法展示区工程
约谈日期	2023年9月26日
约谈地点	线上约谈

约谈的内容

关于悠然居项目品牌墙及工法展示区更改工程

双方约谈，因方案、时间节点等问题，按甲方要求，原规定品牌墙和工法展示区原石材变更为灯箱，经双方友好协商达成如下一致意见：

1、施工面积：品牌墙 9.14m²，工法展示区 10.07m²，灯箱面积：品牌墙 8.712m²，工法展示区 9.504m²，综合单价为：220.09 元/平方。

2、以上均为不含税价格，税率 6%。

序号	名称	规格	材质工艺	单位	数量	单位(元)	金额(元)
1	品牌墙	4.31*2.12m	8*8cm, 钢结构焊接基础层	m ²	9.14	243	2221.02
2	品牌墙	4.31*2.12m	18mm厚阻燃板基层造型	m ²	9.14	74	676.36
3	品牌墙	4.4*1.98m	8公分软膜灯箱	组	8.712	350	3049.2
4	工法展示区	4.75*2.12m	8*8cm, 钢结构焊接基础层	m ²	10.07	243	2447.01
5	工法展示区	4.75*2.12m	18mm厚阻燃板基层造型	m ²	10.07	74	745.18
6	工法展示区	4.8*1.98m	8公分软膜灯箱	组	9.504	350	3326.4
小计							12465.17
税率6%							747.91
合计							13213

最终含税报价：13213 元

大写：壹万叁仟贰佰壹拾叁元整

税率：6%（增值税专用发票）






供应商代表 签字：*王强* 电话：*13703885579* 日期：*2024.9.10*

我司代表 *陈向向* *2024.9.10* *贾*



供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳泰智文化传媒有限公司		
约谈的供应商类别	■分包		
约谈事由	洛阳市洛龙区悠然居项目品牌墙及亮化包装设计制作工程		
约谈日期	2023年9月26		
约谈地点	线上约谈		
约谈的内容			
<p>关于悠然居项目亮化包装设计制作拆改工程，经双方友好协商达成如下一致意见：</p> <p>1、沿路树景/8棵拆除重新安装至示范区景观范围，综合单价：2200元/棵（不含税），包括但不限于苗木、绿植保护、破坏二次修复、人工、辅材、机械、利润等完成本项工作的所有费用。</p> <p>2、落地道旗拆除后重新施工：固定总价5000元/项（含税），包含切割拆除，焊接、重新定位安装、基础开挖浇筑、回填、草皮恢复等。</p> <p>3、增加300米，YC2*10mm电线电缆综合单价：24.7元/m（不含税）</p> <p>4、税率6%。</p>			
	签字确认栏		
供应商代表	签字： 	电话： 1370388579	日期：
甲方代表	签字：  2023.9.26 		



悠然居物料制作安装验收单

2024年2月29日

洛阳市洛龙区悠然居项目品牌墙及亮化包装设计制作合同

洛阳泰智文化传媒有限公司




2023年8月23日

结束日期









2023年8月28日

悠然居项目品牌墙及亮化包装设计制作验收单







验收内容:

日期	名称	规格	材质工艺	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	验收照片	备注
	合同内容								
8.24	沿路树景/18棵	LED穿孔串灯	50灯/串/中性光/40串/棵	串	720	38.22	27518.40		
8.24	沿路树景/18棵	LED流星雨	8条/串/中性光/8串/棵	串	144	54.83	7895.52		
8.24	沿路树景/18棵	LED皮线灯	20米/盘/中性光/4盘/棵	盘	72	44.87	3230.64		



8.24	沿路树景/18棵	仿金布	45米/卷	卷	2	294.66	589.32		
8.24	绿化带亮化	LED投光灯	22棵/套	套	44	221.55	9748.20		
8.24	绿化带亮化	网状满天星	4*6/盘/中性光	盘	8	282.47	2259.76		
8.24	绿化带亮化	/	冰蓝光	串	15	75.00	1125.00		
8.22	立体落地发光字	金属内发光	含底座	m²	6	6850.00	41100.00		
8.28	落地道旗	旗杆5.2米	旗高4.2*0.8米宽	套	10	1900.00	19000.00		
8.28	旋转高杆旗	旗杆高15米	旗高4*1米	套	4	5206.00	20824.00		
8.28	塔吊字(3个字/组)	镀锌铁皮	贴反光膜字2个塔吊	套	3	520.00	1560.00		



8.28	电缆电线	YC2*2.5mm	/	米	800	9.97	7976.00		
8.28	电缆电线	YC2*4mm	/	米	550	15.50	8525.00		
8.28	变压电源	12V/24V	12V38套 24V68套	套	96	95.00	9120.00		
9.03	控制器	/	/	套	1	836.3	836.3		现场验收测量数
9.03	穿线管	/	/	米	680	3.8	2584		现场验收测量数
9.03	分支配电箱	/	/	套	1	1058	1058		现场验收测量数
	合同外新增								



8.23	品牌墙	4.31*2.12m	8*8cm, 钢结构焊接基础层	m ²	9.14	243	2221.02	
8.23	品牌墙	4.31*2.12m	18mm 厚阻燃板基层造型	m ²	9.14	74	676.36	
8.24	品牌墙	4.4*1.98m	8公分软膜灯箱	组	8.712	350	3049.2	
8.24	工法展示区	4.75*2.12m	8*8cm, 钢结构焊接基础层	m ²	10.07	243	2447.01	
8.23	工法展示区	4.75*2.12m	18mm 厚阻燃板基层造型	m ²	10.07	74	745.18	
8.24	工法展示区	4.8*1.98m	8公分软膜灯箱	组	9.504	350	3326.4	

合同编号: 2023-01-01
 项目名称: 品牌墙及工法展示区
 施工单位: 中建八局
 监理单位: 中建八局
 日期: 2023年1月1日

结论:

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数	B: 未超计划		
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
2	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格			
3	安全: A: 未出事故	B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费	B: 一般 C: 差		
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部	综合部	
	张涛	陈向明		

