

万象建设三月份完成进度清单

序号	名称	单位	计算规则	J1户型		J2户型		G1户型		J1'户型		J2'户型		G1'户型		H户型		B1户型		B2户型		B1户型		含税综合单价	合计	备注	
				工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积	工程量	投影面积				工程量
一	户内装修		套数	4		4		4		4		2		2		2		1		1		1					
1	钢楼梯	套		4		4		8		2		2		4.00										7338.22	176117.36	完成100%	
2	岩板	m ²		13.22		13.22		13.32		13.22		13.22		13.32		11.63		13.56		11.51		13.56		911.31	177350.27	按照50%计	
3	石膏板吊顶	m ²	投影面积	130.93		123.57		130.23		130.93		110.89		130.23		94.97		82.07		75.61		82.07		204.38	200375.16	按照30%计	
4	木作灯槽	m	延长米	34.36		34.36		31.08		34.36		34.16		31.08		24.23		20.62		21.23				194.28	48157.36	按照30%计	
5	木制作窗帘盒	m	延长米	24.79		24.79		32.08		24.79		24.79		32.08		15.69		19.35		19.38				185.39	37610.88	按照30%计	
6	石膏板吊顶	m ²	投影面积					25.89						25.89										204.38	16368.77	按照30%计	
7	木作灯槽	m	延长米					14.28					14.28											194.28	9281.07	按照30%计	
8	木制作窗帘盒	m	延长米					8.08					8.08											185.39	3790.77	按照30%计	
二	户内安装																										
1	配管	m		800.37		735.86		821.97		766.44		726.02		809.17		690.00		582.69		608.34		658.76		19.91	256875.42	按照60%计	
2	配管	m		8.96		9.13		23.93		8.89		8.94		22.40										26.15	3898.99	按照60%计	
3	给水管	m		46.81		55.06		61.59		47.30		46.81		53.93		47.88		55.16		41.71		62.66		-16.64	-13614.01	按照60%计	
4	给水管	m		18.21		16.77		21.46		18.02		16.77		18.87		29.04		20.02		31.31		30.67		39.08	15421.47	按照60%计	
5	给水管	m		47.43		46.73		48.41		47.51		47.03		45.71		36.73		30.73		32.52		39.60		-16.64	35161.46	按照60%计	
6	给水管	m		20.86		21.39		20.54		21.35		20.64		19.75		47.79		44.79		48.90		66.26		39.08	22920.29	按照60%计	
7	套管	个		18.00		22.00		16.00		18.00		22.00		16.00		12.00		7.00		9.00		5.00		-16.08	11739.06	按照60%计	
8	套管	个																1.00		6.00		1.00		45.08	811.46	按照60%计	
9	阀门	个		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		82.09	1063852.48	按照60%计	
10	阀门	个		5.00		5.00		5.00		5.00		6.00		5.00		1.00		1.00		1.00		1.00		82.09	5122.52	按照60%计	
																									已完成工程量 价款总计	2128471.62	
																										应付进度款总	1702777.30

本月支付工程款进度款
 金额 1702777.30元
 陈同河
 2025.4.23