

栾川山水文苑项目S7地块开关插座及面板采购进度款费用计算明细表（第1次）

序号	项目名称	型号	计量单位	合同总工程量	合同综合单价	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)				累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)		
							累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次清单计算金额	本次应付工程量			本次申请比例	
							填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价					自动计算	截至付款计算时,按财务支付
1	暗装单联开关	250V 10A	个	7940	3.2	25408.00	0.00	0.00%	0.00	364.00	0.90	1048.32	1048.32	1164.80	364	90.00%			
2	暗装单联开关带夜光显	250V 10A	个	1271	4.06	5160.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00		90.00%			
3	暗装双联开关	250V 10A	个	2961	4.27	12643.47	0.00	0.00%	0.00	36.00	0.90	138.35	138.35	153.72	36	90.00%			
4	暗装三联开关	250V 10A	个	825	5.75	4743.75	0.00	0.00%	0.00	72.00	0.90	372.60	372.60	414.00	72	90.00%			
5	暗装单联双控开关	250V 10A	个	2385	3.87	9229.95	0.00	0.00%	0.00	72.00	0.90	250.78	250.78	278.64	72	90.00%			
6	五孔安全型插座	250V 10A	个	22343	4.06	90712.58	0.00	0.00%	0.00	740.00	0.90	2703.96	2703.96	3004.40	740	90.00%			
7	五孔安全型插座带开关	250V 10A	个	3974	5.9	23446.60	0.00	0.00%	0.00	108.00	0.90	573.48	573.48	637.20	108	90.00%			
8	三孔安全型插座	250V 16A	个	4520	4.27	19300.40	0.00	0.00%	0.00	180.00	0.90	691.74	691.74	768.60	180	90.00%			
9	三孔安全插座带开关	250V 16A	个	537	6.8	3651.60	0.00	0.00%	0.00	72.00	0.90	440.64	440.64	489.60	72	90.00%			
10	防溅盒		个	6315	0.52	3283.80	0.00	0.00%	0.00	180.00	0.90	84.24	84.24	93.60	180	90.00%			
11	白板		个	7524	0.14	1053.36	0.00	0.00%	0.00	1000.00	0.90	126.00	126.00	140.00	1000	90.00%			
12	开关插座复试费用(一组单开,一组五孔,每		栋	18	600	10800.00													
13				60613.00		209433.77			0.00			6430.10	6430.10	7144.56		90.00%	0.00	0.00	
14	本次付款申请金额取整为:											6430							
15	现场驻场成本负责人:			张丽霞															日期:

