

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第二次进度（2021年12月10~13日）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅 > 2%需调整	调整后单 价 (元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2021.12.10	电缆	WDZN-YJY	5*6	米	521	521	27.56	71850	69960	-3%	需调整	27.44	14296.24
2	2021.12.13	电线	BV	2.5	米	36000*2+20000* 2+6000	118000	1.8	71850	69700	-3%	需调整	1.78	210040.00
3	2021.12.13	电线	BV	4	米	14500*3	43500	2.92	71850	69700	-3%	需调整	2.89	125715.00
4	2021.12.13	电线	WDZN-BVJ	2.5	米	1300*2+2600	5200	2.05	71850	69700	-3%	需调整	2.03	10556.00
5	合计 (元)													
6	本次进度款金额为=合计*97% 根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕,经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后,28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”													

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表: 

签字日期: 2022.1.20

单位名称: 郑缆科技股份有限公司

乙方代表: 

签字日期: 2022.1.20

349789.02

360607.24