



山水文苑项目主楼及地库配电箱采购项目配电箱汇总表 （第二次进度款）

序号	设备编号	设备名称	设备型号	规格尺寸	单位	数量（第2次进度款）	单价（元）	金额（元）	备注
1	AL1	配电箱	PZ30-18	400*260*90	台	48	216.00	10368.00	5#楼
2	JALE1,2	配电箱	JXF1	600*800*200	台	2	2060.00	4120.00	6#楼
3	XFT1,2	配电箱	JXF1	700*900*200	台	2	3237.00	6474.00	6#楼
4	AL1	配电箱	PZ30-18	400*260*90	台	68	216.00	14688.00	6#楼
5	AL2	配电箱	PZ30-18	400*260*90	台	34	204.00	6936.00	6#楼
6	JALE1,2	配电箱	JXF1	600*800*200	台	2	2060.00	4120.00	9#楼
7	XFT1,2	配电箱	JXF1	700*900*200	台	2	3237.00	6474.00	9#楼
8	JALE1,2	配电箱	JXF1	600*800*200	台	2	2060.00	4120.00	10#楼
9	XFT1,2	配电箱	JXF1	700*900*200	台	2	3237.00	6474.00	10#楼
10	JALE1,2	配电箱	JXF1	600*800*200	台	2	2060.00	4120.00	13#楼
11	XFT1,2	配电箱	JXF1	700*900*200	台	2	3237.00	6474.00	13#楼
12	AL1	配电箱	PZ30-18	400*260*90	台	72	216.00	15552.00	13#楼
13	AL2	配电箱	PZ30-18	400*260*90	台	36	204.00	7344.00	13#楼
14	B1APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
15	B1APEZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
16	B6APZ3	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
17	B6APEZ3	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
18	B6APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4285.00	4285.00	地库
19	B6APEZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4285.00	4285.00	地库
20	B4APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3824.00	3824.00	地库
21	B4APEZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3824.00	3824.00	地库
22	B4APZ3	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
23	B4APEZ3	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	4907.00	4907.00	地库
24	B8APZ2	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3296.00	3296.00	地库
25	B9APZ2	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3296.00	3296.00	地库
26	B9APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3417.00	3417.00	地库
27	B6APZ2	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3417.00	3417.00	地库
28	B6APZ4	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3417.00	3417.00	地库
29	B2APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3296.00	3296.00	地库
30	B3APZ1	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	3417.00	3417.00	地库
31	B6ALEZ2	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	2107.00	2107.00	地库
32	B6ALZ1	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	2324.00	2324.00	地库
33	B6ALEZ1	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	2324.00	2324.00	地库
34	B1AT8-HRZ	配电箱	XL21	700*1700*370	台	1	5867.00	5867.00	地库

张祥

王春强

山水文苑项目主楼及地库配电箱采购项目配电箱汇总明 细表（第二次进度款）

序号	设备编号	设备名称	设备型号	规格尺寸	单位	数量（第2次 进度款）	单价（元）	金额 （元）	备注
35	B1AT1-RD	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	1867.00	1867.00	地库
36	B1AT-JW	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	1847.00	1847.00	地库
37	B4AT-JW	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	1885.00	1885.00	地库
38	B9AT-JW	配电箱	JXF1	600*800*200	台	1	1627.00	1627.00	地库
39	合计：					299		186328.00	
40	本次进度款金额 =合计*80%	根据合同约定：“（2）每批货全部到货完毕验收合格，支付至本批次配电箱到货价款的80%；”						149062.4	
41	本次进度款取整后金额							149000	

说明：1）本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表：



签字日期：

2022.4.22

单位名称：河南东日电力科技有限公司

乙方代表：



签字日期：

2022.04.22

