

宜阳山水文苑项目电缆采购合同进度款支付明细表

宜阳山水文苑项目电缆采购合同										实际工程量及单价(元)				累计已审批进度款(元)				累计应付款(含本次申请,元)				本次(第3次)申请应付款(元)		累计已付款(元)	
序号	名称	规格型号	合同工程量(m)	合同含税单价(元)	合同总价(元)	合同对应单价(元/吨)	累计已申请工程量(m)	第3次申请工程量(m)	含税13%单价(2022.8.4)	小计	累计已审批工程量	含税13%单价	累计已审批合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	本次申请金额	本次申请比例	累计已付款(元)	累计未付款(元)				
																						含税13%单价	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量
1	电缆	WDZ-YJV-5*16	1200	63	75600	71500	1200				1200	53.38	1	64051.31	1200.00	1	64051.31			64051.31					
2	电缆	WDZ-YJV-5*6	3550	26	92300	71500	3550				3550	22.03	1	78200.25	3550.00	1	78200.25			78200.25					
3	电缆	WDZ-YJV-3*25+2*16	300	83.5	25050	71500	300				300	70.74	1	23345.70	300.00	1	23345.70			23345.70					
4	电缆	WDZ-BVJ-2.5	2400	2	4800	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
5	电缆	WDZ-BVJ-2.5	2400	2	4800	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
6	电缆	WDZ-BVJ-2.5	2400	2	4800	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
7	电缆	WDZ-BVJ-2.5	2400	2	4800	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
8	电缆	WDZ-BVJ-2.5	2400	2	4800	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
9	电缆	WDZ-BVJ-2.5	4000	2	8000	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
10	电缆	WDZ-BVJ-2.5	4000	2	8000	71500	0				0	1.69	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
11	电缆	WDZ-YJV-4*185+1*95	330	630	207900	71500	0				0	533.76	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
12	电缆	WDZ-YJV-5*16	200	63	12600	71500	400		51.41	21776.83	0	53.38	1	0.00	400.00	0.3	6533.05			6533.05					
13	电缆	WDZ-YJV-3*35+2*16	200	82	16400	71500	0				0	69.47	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
14	电缆	WDZ-YJV-3*25+2*16	30	82	2460	71500	0				0	69.47	1	0.00	0.00	1	0.00			0.00					
15	电缆	YJV22-4*95	270	283	76410	71500	0		244.86	0.00	0	239.77	1	0.00	0.00	0.3	0.00			0.00					
16	电缆	WDZ-YJV-5*16	270	61.5	16605	71500	270		53.15	14349.38	0	52.11	1	0.00	270.00	0.3	4304.81			4304.81					
17	电缆	BV-2.5(后期约谈)	0	1.43	0	59050	21000			0.00	21000	1.43	1	30499.18	21000.00	1	30499.18			30499.18					
18	电缆	ZR-BVJ-2.5(后期约谈)	0	1.57	0	59050	3600			0.00	3600	1.56	1	5633.01	3600.00	1	5633.01			5633.01					
19	电缆	ZCYJV4*70+1*35	0	196.60	0	60180	75		196.60	14745.00				75.00		0.3	4423.50			4423.50					
20	电缆	WDZ-YJV*4*120+1*70	0	352.00	0	60180	200		352.00	70400.00				200.00		0.3	21120.00			21120.00					
21	电缆	WDZ-YJV-5*10	0	34.60	0	60180	95		34.60	3287.00				95.00		0.3	986.10			986.10					
22	电缆	WDZ-YJV-5*6	0	22.00	0	60180	300		22.00	6600.00				300.00		0.3	1980.00			1980.00					
23	合计	含税金额大写			565325					175438.21				201729.00			251360.94			52631.46					
24																					140,977.00	取到整数位			

日期: 2022-8-12

现场驻场成本负责人: 肖兴祥

厂家: 河南国网电缆集团有限公司



此单价在2022年8月4日铜价在60180时单价
实际单价以打款当天铜价单价为准。