

## 开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工合同结算汇总表

合同编号: KYYH. 60B-JP-064

合同金额: 1130000元

合同名称: 开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工合同

甲 方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方: 洛阳慧吉电子工程安装有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	0	1130000.00
1.1	合同价	0	0	0	1130000.00
1.2	合同内清单项调整	0	0	0	-19386.04
1.3	签证	0	0	0	24792.74
1.4	设计变更	0	0	0	0.00
1.5	卫生打扫清理扣款	0	0	0	-2400.00
1.6	雇佣电梯司机扣款	0	0	0	-2029.50
1.7	协商优惠金额				-977.20
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	.....	0		0	0
2.2	.....	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	1,130,000.00元 ✓		
		(大写)	壹佰壹拾叁万元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	1,130,000.00元		
		(大写)	壹佰壹拾叁万元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	1,130,000.00元		
		(大写)	壹佰壹拾叁万元整		

甲方代表:

*郭天祥*

乙方代表:

*程浩全*

日期:

*2022.9.16*

日期:

*2022.9.16*

开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	计量单位	工程量调整	含税单价(元)	合价(元)
1	智能化设备网络	项	1	-4086.78	-4086.78
2	视频监控系统	项	1	-3755.86	-3755.86
6	停车场管理系统	项	1	-6002.88	-6002.88
7	出入口控制、云对讲、人行通道管理系统	项	1	-1305.60	-1305.60
10	机房工程	项	1	-57.48	-57.48
11	综合安防桥架及综合管网	项	1	-4177.44	-4177.44
一	合同内清单项调整小计	元			-19386.04
二	合同价	元			1130000
三	签证汇总	元			24792.74
3.1	签证001	项	1	55000	55000
3.2	签证002	项	1	6000	6000
3.3	签证003	项	1	3900	3900
3.4	签证004	项	1	2560	2560
3.5	签证005	项	1	-42667.26	-42667.26
四	设计变更	项	1		0
五	60#公寓楼卫生打扫清理扣款	项	1		-2400
六	60#公寓楼雇佣电梯司机扣款	项	1		-2029.5
七	合计(一+二+三+四+五+六)	元			1130977.2
八	最终结算金额	元			1130000

张辉

2022.9.16

刘路全

2022.9.16

清单01-智能化设备网络系统分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价 (元)	单价组成(元)							含税合价 (元)	备注 (品牌)
						人工费(元)	主材费(元)	辅材费及其他 费用(元)	措施费(元)	管理费(元)	利润(元)	税金(元)		
一、前端设备														
1	8口百兆交换机	1、名称：8口百兆交换机 2、规格、型号：8个 10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP 千兆以太网端口，非网管型 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	台	-1	201.85	15.80	158.00	1.58	2.69	2.37	4.74	16.67	-201.85	海康威视 DS- 3E0309L-E
3	16口百兆POE交换机	1、名称：16口百兆POE交换机 2、规格、型号：16个 10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP 千兆以太网端口，支持 POE供电，网管型 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	台	-2	758.83	59.40	594.00	5.94	10.10	8.91	17.82	62.66	-1517.66	海康威视 DS- 3E0318P-E
4	24口百兆POE交换机	1、名称：24口百兆POE交换机 2、规格、型号：24个 10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP 千兆以太网端口，支持 POE供电，网管型 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	台	-1	1549.59	121.30	1213.00	12.13	20.62	18.20	36.39	127.95	-1549.59	海康威视 DS- 3E0326P-E
5	光模块	1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆， 单模 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	个	-2	166.07	13.00	130.00	1.30	2.21	1.95	3.90	13.71	-332.14	龙顺 LC-LC
7	光纤跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：LC-LC 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	根	-6	19.17	1.50	15.00	0.15	0.26	0.23	0.45	1.58	-115.02	龙顺 LC-LC
二、中心设备														
4	光模块	1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆， 单模 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	个	-2	127.75	10.00	100.00	1.00	1.70	1.50	3.00	10.55	-255.50	龙顺 LC-LC
6	光纤跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：LC-LC 3、含相关配件，未详尽处 满足图纸设计、满足相关 规范要求	根	-6	19.17	1.50	15.00	0.15	0.26	0.23	0.45	1.58	-115.02	龙顺 LC-LC
小 计 (元) :												-4086.78		

清单02-视频监控系统分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价 (元)	单价组成(元)						含税合价 (元)	备注 (品牌)	
						人工费(元)	主材费(元)	辅材费及其他 费用(元)	措施费(元)	管理费(元)	利润(元)			税金(元)
一、前端设备														
1	红外网络半球摄像机	1、名称：红外网络半球摄像机 2、规格、型号：200万像素，支持H.265，支持POE供电 3、含相关配件。未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-18	204.40	16.00	160.00	1.60	2.72	2.40	4.80	16.88	-3679.20	海康威视 DS-IPC-T12H
2	红外网络定焦摄像机	1、名称：红外网络定焦摄像机 2、规格、型号：200万像素，支持H.265，支持POE供电，含支架 3、含相关配件。未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	8	204.40	16.00	160.00	1.60	2.72	2.40	4.80	16.88	1635.20	海康威视 DS-IPC-B12H
4	400万网络定焦摄像机	1、名称：400万网络定焦摄像机 2、规格、型号：400万像素，支持H.265，支持POE供电，含支架 3、含相关配件。未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-2	389.64	30.50	305.00	3.05	5.19	4.58	9.15	32.17	-779.28	海康威视 DS-2CD3T46WD-1
5	广角摄像头	1、名称：≥180°超广角摄像头 2、规格、型号：400万像素 3、含相关配件。未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-2	466.29	36.50	365.00	3.65	6.21	5.48	10.95	38.50	-932.58	海康威视 DS-2CD3T45FDP1-1
小 计:												-3755.86		

清单06-停车场管理系统分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价(元)	单价组成(元)							含税合价(元)	备注(品牌)
						人工费(元)	主材费(元)	辅材费及其他费用(元)	措施费(元)	管理费(元)	利润(元)	税金(元)		
一、前端设备														
5	岗亭电脑	1、名称：岗亭电脑 2、规格、型号：I5处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示，含系统软件 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-1	4087.94	320.00	3200.00	32.00	54.40	48.00	96.00	337.54	-4087.94	惠普288G5
7	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格、型号：结合现场实施 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	-1	1914.94	149.90	1499.00	14.99	25.48	22.49	44.97	158.11	-1914.94	国产
小计(元)：												-6002.88		

清单07-出入口控制、云对讲、人行通道管理系统分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价(元)	单价组成(元)						含税合价(元)	备注(品牌)	
						人工费(元)	主材费(元)	辅材费及其他费用(元)	措施费(元)	管理费(元)	利润(元)			税金(元)
一、出入口控制系统														
1	门禁一体机	1、名称：门禁一体机 2、规格、型号：支持IC卡、密码开锁 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-2	447.12	35.00	350.00	3.50	5.95	5.25	10.50	36.92	-894.24	海康威视 DS-K1T802
2	开门按钮	1、名称：开门按钮 2、规格、型号：86型 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-2	19.17	1.50	15.00	0.15	0.26	0.23	0.45	1.58	-38.34	海康威视
3	单门磁力锁	1、名称：单门磁力锁 2、规格、型号：280kg 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	-2	186.51	14.60	146.00	1.46	2.48	2.19	4.38	15.40	-373.02	海康威视 DS-K4H258S
小 计(元)：												-1305.60		

清单10-机房工程分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价 (元)	单价组成 (元)							含税合价 (元)	备注 (品牌)
						人工费 (元)	主材费 (元)	辅材费及其他费用 (元)	措施费 (元)	管理费 (元)	利润 (元)	税金 (元)		
7	强电桥架	1、名称：强电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：100*100mm 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	-1	33.21	2.60	26.00	0.26	0.44	0.39	0.78	2.74	-33.21	国产
8	弱电桥架	1、名称：弱电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：100*50mm 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	-1	24.27	1.90	19.00	0.19	0.32	0.29	0.57	2.00	-24.27	国产
小 计 (元) :												-57.48		

清单11-综合安防桥架及综合管网分项清单

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	含税单价 (元)	单价组成 (元)							含税合价 (元)	备注 (品牌)
						人工费 (元)	主材费 (元)	辅材费及其他费用 (元)	措施费 (元)	管理费 (元)	利润 (元)	税金 (元)		
二、室外综合管路														
1	弱电人孔井	1、名称：弱电人孔井 2、规格、型号：600*600*800mm，含井盖，做法详见人孔井大样图 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	座	-6	696.24	54.50	545.00	5.45	9.27	8.18	16.35	57.49	-4177.44	国产
小 计 (元) :												-4177.44		

## 工程结算通知书

洛阳慧吉电子工程安装有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同》合同编号为：KYYH.60B-JP-064 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：


### 一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 7 月 20 日之前派专业人员与我公司成本部门 吉香蕊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 7 月 25 日前提交我公司成本部门的 肖兴辉 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明  
7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 肖兴辉 电话 15737920802，我们将尽力协助贵公司的工作。


施工单位签收人签字：



开元壹号项目工程总签发：



开元壹号项目总签发：



# 工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 1130000.00 元；合同执行过程中发生签证 4 份，增造价为 67460 元；合同执行过程中发生设计变更 1 份，减造价为 42667.26 元。

合同增造价合计为 24792.74 元，申报合同结算造价为 1154792.74 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前( 2022 年 2 月 22 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 798133.59 元（大写：柒拾玖万捌仟壹佰叁拾叁元伍角玖分整）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）  
年 月 日



结算工作联系人：翟洛全

手机号码：13603963065

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



# 单项工程验收单 (物业中心)

年 月 日

合同名称		开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同			
施工单位		洛阳慧吉电子工程安装有限公司			
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2021 年 2 月 21 日	工程竣工日期	2021 年 10 月 1 日		
<p>工程内容:</p> <p>由洛阳慧吉电子工程安装有限公司施工的开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程已全部安装调试完成。</p>					
<p>验收结论:</p> <p style="text-align: center;">合格</p>					
<p>工程评价结果: 在评价结果后打√</p>					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 <input checked="" type="checkbox"/>		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 4103020138755 慧吉 监理 王理场		
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	物业公司	
李海东 2022.6.14	林琦琦 2022.6.14	郭辉 2022.6.14	李西平 2022.6.14		

## 工程往来账目明细

合同名称：开元壹号60#地块公寓楼智能化施工工程

合同编号：KYYH. 60B-JP-064

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2021. 5. 24	316800	316800	316800	9%	
2021. 7. 20	298000	287000	298000	9%	
2022. 1. 10	194000	194333. 59	194000	9%	
小计		798133. 59	808800		

甲方财务：

截止 2022.7.11日.

累计已付款 798133.59元.

累计已开发票 808800元 (开票税率 9%)

核对.



核对 2022.7.11

乙方财务：

(单位盖章)



## 总分包水电、垃圾费阶段性确认单

申 请 单 位	我司已将垃圾费、水 费、电费缴纳至总包处。	项目经理签字：  (盖章)  年 月 日
总 包 单 位	垃圾费：  水费：✓  电费：✓	项目经理签字：   (盖章)  2021年5月10日

为配合总包管理，分包单位每次付款申请前需提供此表至总包单位处确认。



惠普（重庆）有限公司

[www.hp.com.cn](http://www.hp.com.cn)

## 惠普（重庆）有限公司产品升级转换说明

致：  洛阳浩德鑫置地有限公司  

由于 intel 第九代 CPU 已停产，我司原有的惠普商用计算机 Pro 系列产品 HP 288 Pro G5 MT 机型已全面停止供应，升级产品为 HP 288 Pro G6 MT 机型。配置参数：i5-9500(3.0G/9M/6 核)/8G/1T 机械硬盘系列机型已经停止供应，升级转换为配置参数：i5-10500(3.1G/12M/6 核)/8G/1T 机械硬盘。新的升机换代产品，配置更高，性能，做工更好。

本次恰逢惠普新旧产品的转换期，由此给贵司及相关部门带来的不便，我们深感歉意。我们相信，新的升级换代产品将给您带来更好的技术支持和使用体验。感谢您的理解与支持！



# HIKVISION

## 海康威视

### 海康威视关于供货时间及设备变更的通知函

尊敬的合作伙伴：

非常感谢长期以来对海康威视的支持与厚爱！

为更好地适应市场和技术的发展，为您提供更优秀的产品，我司对产品进行了正常的升级更新。自 2021 年 12 月 20 日起，我司正式停止了 IDS-9632NX-I8/X-AI 产品的生产，对应替代产品型号为：IDS-9632N-I8/FA/RTD。对因停产给您带来的不便，我司表示最诚挚的歉意！

型号	参数	变更说明
IDS-9632NX-I8/X-AI	分析能力： 图片分析8张/秒/GPU 支持实时视频分析，2路/GPU 支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒 可配 支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒 协议支持： 支持SDK、ISUP5.0、萤石 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8TB AI硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码	原设备只支持最大8T硬盘
IDS-9632N-I8/FA/RTD	分析能力： 图片分析8张/秒/GPU 支持实时视频分析，2路/GPU 支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒 可配 支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘) 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：320M 输出带宽：256M 开启RAID功能带宽降低：输入带宽：200M 输出带宽：200M 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入、解码	换代后的设备支持最大10T硬盘，其余参数性能相同

海康威视将密切关注市场情况，一如既往地为您提供优质的产品与服务！

特此函告

顺祝商祺！

杭州海康威视科技有限公司

2021年2月25日



# HIKVISION

## 海康威视

### 海康威视关于供货时间及设备变更的通知函

尊敬的合作伙伴：

非常感谢长期以来对海康威视的支持与厚爱！

由于全球疫情蔓延，上游原材料价格全面上涨，导致产品生产成本攀升，我司一直践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，协调各方面以维持价格的稳定性，但因为原材料的紧缺，生产周期较长，即日起交货期延长三周，因此给贵公司带来不便，敬请原谅！

自 2021 年 3 月 1 日起，海康威视部分产品型号升级变更，具体变更如下：

- 1、海康威视DS-VE22S-B 型号服务器，因产品芯片断供，在价格不变的情况下为贵公司暂时提供海康威视 DS-VM21S-B
- 2、第一代SMR硬盘型号：WD22PURX-78，变更为WD21HKVS-78

型号	参数	变更说明
DS-VE22S-B	4114*1/ 32G DDR4/ 1TB7. 2k SATA* 2 (RAID10SAS- HBA/ 1 gbe* 2/ 550w (1 +) / 2u/ 16 DI MM	此型号：DS-VE22S-B 第一代SMR硬盘型号 WD22PURX-78为普通硬盘
DS-VM21S-B	4114*1/ 32GDDR4/ 1TB7. 2k SATA* 2 (RAID10SAS- HBA/ 1 gbe* 2/ 550w (1 +) / 2u/ 16 DI MM (硬盘升级 为二代)	此型号：DS-VM21S-B (硬盘升级 为二代) 更强性能，更快的读写速度和更宽的适应性， 双系统深度融合，兼容性、安全性、稳定性再次 升级。 全新架构 无缝切换。

海康威视将密切关注市场情况，一如既往地为您提供优质的产品与服务！

特此函告

顺祝商祺！

杭州海康威视科技有限公司

2021年2月25日



# HIKVISION

## 海康威视

### 海康威视关于供货时间及设备变更的通知函

尊敬的合作伙伴：

非常感谢长期以来对海康威视的支持与厚爱！

由于全球疫情蔓延，上游原材料价格全面上涨，导致产品生产成本攀升，我司一直践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，协调各方面以维持价格的稳定性，但因为原材料的紧缺，生产周期较长，即日起交货期延长三周，因此给贵公司带来不便，敬请原谅！

自 2021 年 3 月 1 日起，海康威视部分产品型号升级变更，具体变更如下：海康威视DS-3E0318P-E 型号交换机，因产品芯片断供，在价格不变的情况下为贵公司暂时提供海康威视 DS-3E0518SP-E

型号	参数	变更说明
DS-3E0318P-E	交换机参数 PoE端口 1~16 端口最大供电功率 30W 整机最大供电功率 135W 接口数量 18个 接口类型 16个10/100MbpsRJ45端口1个 10/100/1000MbpsRJ45端口1个独立的千兆SFP光纤口 处理类型 存储转发 MAC地址表 4K 交换容量 7.2Gbps 包转发率 5.3Mpps 内部缓存 2.75Mbits	此型号PoE端口 1~16为百兆端口
DS-3E0518SP-E	交换容量 36Gbps 包转发率 26.784Mpps MAC地址容量 8K 缓存 4.1 Mbits 端口 16个千兆PoE电口，2个千兆光口 供电方式 100~240VAC，50/60Hz，最大2.5A 安装方式 机架式(1U高，19英寸宽) 整机功耗 150 W 浪涌防护 6KV PoE标准 IEEE802.3at/af 供电线芯 网线的1/2/3/6供电 PoE端口 1~16	此型号PoE端口 1~16为千兆兆端口，传输带宽更大，交换容量更大是DS-3E0318P-E的五倍，性能更稳定。

海康威视将密切关注市场情况，一如既往地为您提供优质的产品与服务！

特此函告  
顺祝商祺！

杭州海康威视科技有限公司

2021年2月25日



# HIKVISION

## 海康威视

### 海康威视关于设备变更的通知函

尊敬的合作伙伴：

非常感谢长期以来对海康威视的支持与厚爱！

自 2021 年 5 月 1 日起，海康威视部分产品型号升级变更，具体变更如下：海康威视 DS-2CD3525F(D) V2-I 型号电梯专用半球摄像机，因产品迭代升级，在价格不变的情况下为贵公司提供海康威视 DS-2CD3526F(D) WDV2-I(S) 型号。

型号	参数	变更说明
DS-2CD3525F(D) V2-I	1/2.7" Progressive Scan CMOS 1920 × 1080 @ 25 fps 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 H.264, H.265, Smart264, Smart265 萤石云平台接入 数字宽动态 背光补偿, 3D 数字降噪 内置麦克风 内置Micro SD/SDHC/SDXC 插槽, 最大支持128 GB 红外灯补光, 最远可达10 m IK08	
DS-2CD3526F(D) WDV2-I(S)	1/2.7" Progressive Scan CMOS 1920 × 1080 @ 25 fps 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 H.264, H.265, Smart264, Smart265 支持萤石平台接入 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持1路音频输入, 1路音频输出, 1个内置麦克风, 支持1路报警输入, 1路报警输出 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达10 m 符合IP66, IK08, 可靠性高	新型号支持更大的存储卡, 支持1路音频输入, 1路音频输出, 支持1路报警输入, 1路报警输出, 增加了IP66级防护。


海康威视将密切关注市场情况，一如既往地为您提供优质的产品与服务！

特此函告  
顺祝商祺！

杭州海康威视科技有限公司

2021年4月20日





# 营业执照

(副本)<sub>(1-1)</sub>

统一社会信用代码  
91410303MA44BYR453



扫描二维码登录  
'国家企业信用信息公示系统'  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 洛阳慧吉电子工程安装有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2017年09月05日

法定代表人 翟洛全

营业期限 2017年09月05日至2037年09月04日

经营范围

智能化安装工程服务；电信线路、通讯设备的安装；电力系统安装服务；安全技术防范系统安装（凭有效资质证经营）；标识牌、电器设备的安装；建筑物照明设备安装；自动化控制设备安装、维护；停车场设施安装工程服务；火灾报警系统工程服务；办公用品、办公设备耗材、办公家具、音响设备、电子产品；五金工具、家用电器、金属材料（贵金属除外）、建材、仪器仪表（医疗器械除外）、指纹锁、机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所




河南省洛阳市西工区王城大道南侧白马集团45号-3门面房



登记机关

2021年10月08日

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份 ✓		
2	结算申请报告	1份 ✓		
3	工程验收单	1份 ✓		
4	工程签证单	5份 ✓		
5	设计变更单	2份 ✓		
6	授权委托书	1份	张从签字. 改附营业执照复印件	
7	帐目往来明细	1份 ✓		
8	水电费清单	1份 ✓		
9	施工合同	1份 ✓		
10	工程量清单	1份 ✓		
11	竣工图纸	1套 ✓		
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章)	项目工程部:  (签字盖章)	成本部门:  (签字盖章) 2011.9.1	

- 注: 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认, 确认后, 增补联系单一律不作为结算依据。2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认, 具体结算按合同及定额规定办理。