

## 关于《洛阳市洛龙区刘富村 C-06 地块项目装配式建筑方案设计合同》补充协议签订说明

我司河南浩德新澜置业有限公司（甲方）和河南筑研大数据研究院有限公司（乙方）于 2022 年 11 月 2 日签订了《洛阳市洛龙区刘富村 C-06 地块项目装配式建筑方案设计合同》（合同金额 26 万元）。服务主要内容包含：乙方负责装配式建筑方案设计、负责装配式建筑方案评审通过（含专家评审费、开元 66#地块协调费）。

乙方已于 2023 年 1 月依据《河南省装配式建筑评价标准》DBJ41T222-2019（以下简称老标准）出具了伊河湾装配式建筑方案并评审通过。

2024 年 4 月 1 日实施了政府相关部门发布的《河南省装配式建筑评价标准》DBJ41T222-2024（以下简称新标准）。新标准可不做精装修、集成厨房、干式楼地面、管线分离等，通过调整其他分项得分，满足新标准的装配式要求，并可大幅度降低装配式建筑成本。

现我司要求乙方按照新标准重新出具伊河湾项目装配式建筑方案并负责评审通过。经设计、开发、成本和乙方多次约谈，重新出具装配式方案并负责评审通过费用含税 3%固定总价¥150000.00 元（大写人民币壹拾伍万元）。

胡敏本  
2024.4.23

华尔登  
2024.4.23

任  
2024.4.23

同意. 王刚强  
4.23

梁明  
2024.4.23

伊河湾项目

2024 年 4 月 23 日