

洛阳市洛龙区八里堂项目广告围挡设计制作工程
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	资料存档目录	1份1页	/	原件	
2	结算价汇总表	1份1页	/	签字版	
3	结算价明细汇总表	1份1页	/	签字版	
4	工程验收单	1份1页	/	原件	无
5	结算申请单	1份1页	/	原件	
6	结算通知单	1份1页	/	原件	
7	施工合同	/	/	复印件	
造价师: 陈同同		日期: 2022.9.16			



洛阳市洛龙区八里堂项目品牌墙及亮化包装设计制作工程施工合同
结算汇总表

合同编号： BLT-QQ-045 合同金额： 226840.00元

合同名称： 洛阳市洛龙区悠然居项目广告围挡设计制作合同

甲 方： 洛阳浩德龙瑞置业有限公司

乙 方： 洛阳泰智文化传媒有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	197675
1.1	图纸内结算值(合同内)	0	0		0
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	197,675.00元		
		(大写)	壹拾玖万柒仟陆佰柒拾伍元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	197,675.00元		
		(大写)	壹拾玖万柒仟陆佰柒拾伍元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	197,675.00元		
		(大写)	壹拾玖万柒仟陆佰柒拾伍元整		

甲方代表： 张闪闪

乙方代表： 王强
日期： 2024.9.10

日期： 2024.9.10



悠然居项目广告围挡等设计制作清单

序号	项目类别	项目名称	项目特征	单位	工程量	不含税综合单价	不含税合计	税率	含税合计	备注
								6%		
合同内										
1	围挡部分	4米围挡(东西两侧)	1、12*12*2厚立柱：横撑及斜撑 2、不锈钢板面 3、基础开挖浇筑、回填、脚手架 4、旧围挡拆除	m'	152.00	293.08	44548.16	2672.89	47221.05	
2		4米围挡面层	1、铝塑板(含造型)	m'	152.00	168.00	25536.00	1532.16	27068.16	
3		2.3米围挡(西侧)	1、2.5cm长仿真草皮	m'	476.10	28.30	13473.63	808.42	14282.05	
4		2.3米围挡(东倒)	1、2.5cm长仿真草皮	m'	206.60	28.30	5846.78	350.81	6197.59	
5		2.3米草皮格栅造型	1、镀锌方刚(间隔30米一个) 2、5.52m*9个	m'	35.28	230.00	8114.40	486.86	8601.26	施工完成8组,后期改造
6		2.3米围挡背发光字	1、金属/玫瑰金(5m'/组,10-12个字/组)	m'	45.00	290.00	13050.00	783.00	13833.00	施工完成8组,后期改造
7		2.3米围挡格栅侧发光字	1、金属/玫瑰金,平均1.8m'/个	m'	16.20	290.00	4698.00	281.88	4979.88	
8		4米围挡背发光字	1、金属/玫瑰金	m'	10.70	290.00	3103.00	186.18	3289.18	
9		围挡发光造型	1、铝塑板+骨架+UV灯箱布+光源 2、规格:6m*2.65m*3	m'	47.70	1200.00	57240.00	3434.40	60674.40	
10		围挡亮化	1、LED二合一线型灯 2、洗墙灯色温5000K常亮,线条灯色温4000K外控、防水 3、质保:两年	m	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
合同外										
1		发光字改背光精工字		m'	19.51	450.00	8779.50	526.77	9306.27	
2		特装6角灯箱改画面		m'	4.35	55.00	239.01	14.34	253.35	
3		2.3m围挡格栅改造		组	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		2.3m围挡背发光字拆改		m'	58.50	65.00	3802.50	228.15	4030.65	
		合计					188430.98	11305.86	199737	98.97%
		优惠后							197675.03	



工程结算通知书

致洛阳泰智文化传媒有限公司有限公司：

我公司与贵公司签订的《洛阳市洛龙区悠然居项目广告围挡设计制作合同》工程施工合同，目前该工程已竣工验收并达到合格，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司在 2024年9月10日 之前派相关人员与我公司成本部门接洽结算资料的核对工作，联系单重新统一编号，要求在 2024年10月10日 之前完成，完成之后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

3、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算审核申请书》于 2024年9月10日 前提交我公司成本部门的 陈向向：15838881660 签收。

4、在工程结算审核初稿出具之前，贵公司必须提供填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程情况完成说明表》。

5、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

附：《工程结算资料清单》

项目工程负责人：

项目总：

2024年9月15日



附件 3:

工程竣工结算申请报告

河南浩德龙瑞置业有限公司:

兹有我司与贵司签订的《洛阳市洛龙区悠然居项目广告围挡设计制作合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 226840.00 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增（减）造价为 13590.26 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0.00 元。

合同增（减）造价合计为 -29164.96 元，申报合同结算造价为 197675.00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷，其后果由我公司承担。

截至目前（2024 年 9 月 10 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 181472 元（大写：壹拾捌万壹仟肆佰柒拾贰元整）。

（结算明细见附件）

结算工作联系人：王璐

手机号码：13703885579



备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



悠然居项目围挡包装工程情况说明

1、本工程于2023年8月23日开工，于2023年8月28日草皮围挡、发光字、特装围挡发光字，六角灯箱，格栅造形全部按照甲方方案施工完成。

2、因非我司原因，甲方更改方案并经甲方确认我司于2023年8月28日将施工完全的特装围挡发光字和六角灯箱全部拆除，更换内容和发光字材质工艺重新于2023年8月30日将其按甲方要求施工完毕。

3、格栅按照原方案施工完成，经甲方确认后效果未达到预期效果，特更换工艺材质，于2023年8月30日将其按甲方要求施工完毕。

4、2.3米草皮支腿字按照原方案施工完成，接甲方通知于8月28日拆除，将其移至示范园区内4米草皮围挡，我司加班加点于8月30日将其按甲方要求施工完毕。

张峰



供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳泰智文化传媒有限公司
约谈的供应商类别	■分包
约谈事由	洛阳市洛龙区悠然居项目广告围挡制作安装工程
约谈日期	2023年9月26日
约谈地点	线上约谈

约谈的内容

关于悠然居项目广告围挡制作安装工程
 双方约谈，因方案、时间节点等问题，按甲方要求，更改发光字、格栅、特装灯箱工作
 1、4米特装围挡发光字：综合单价为：450元/m²，应甲方要求，由原合同支腿发光字改为水晶背发光字，原内容更改为新内容，计：19.34m²，二次安装，人工、辅料、机械、利润等完成本项工作的所有费用。
 2、4米特装6角灯箱：综合单价为：55元/m²，应甲方要求，画面用新设计图文。
 3、格栅改为，由原来水晶底板，重新拆除，改为不锈钢烤漆底板，发光字重新定制，计16.2m²，此项不计算费用。
 4、原2.3米草皮支腿字拆卸安装至示范区：综单价为65元/平方，甲方要求2.3米草皮支腿字从原来位置拆卸、运输，安排至园区内4米草皮围挡位置，因现场情况复杂，保护原有草皮、苗木、绿植等，并增加简易脚手架安装。
 5、以上均为不含税价格，税率6%。

序号	名称	材质工艺	单位	数量	单位(元)	金额(元)
1	4米特装发光字改背光精工字	原支腿字改为不锈钢玫瑰金，水晶底板，精工字	m ²	19.51	450	8779.5
2	特装6角灯箱改画面	软膜，异形，胶条	m ²	4.3456	55	239.01
3	2.3米围挡格栅整体改造	水晶底板改为不锈钢烤漆底板，金属/玫瑰金发光字	组	8	0	0
4	2.3米围挡背发光字	金属/玫瑰金(5m ² /组，10-12个字/组)	m ²	58.5	65	3802.5
	小计					12821.01
	税率6%					769.26
	合计					13590.27

最终含税报价：13590.27元 大写：壹万叁仟伍佰玖拾元贰角柒分 税率：6%（增值税专用发票）

签字确认栏

供应商代表	签字：王璐	电话：13703885279	日期：
我司代表	陈同同	贾伟	



悠然居广告围挡制作安装验收单

2024年2月29日

合同名称 悠然居项目广告围挡设计制作合同

单位名称 洛阳泰智文化传媒有限公司

开始日期 2023年8月23日

结束日期

2023年8月25日

验收内容:

悠然居项目广告围挡设计制作验收单

悠然居项目围挡制作安装及草皮格栅造型、围挡背发光字施工完成。

项目名称	项目特征	单位	工程量	税率	含税合计	备注
4米围挡(东西两侧)	1、12*12*2厚立柱;横撑及斜撑 2、不锈钢板面 3、基础开挖浇筑、回填、脚手架 4、旧围挡拆除	m ²	152.00	2672.89	47221.05	
4米围挡面层	1、铝塑板(含造型)	m ²	152.00	1532.16	27068.16	
2.3米围挡(西侧)	1、2.5cm长仿真草皮	m ²	476.10	808.42	14282.05	
2.3米围挡(东侧)	1、2.5cm长仿真草皮	m ²	206.60	350.81	6197.59	



扫描全能王 创建

2.3米草皮格栅造型	1、镀锌方刚(间隔30米一个) 2、5.52m ² *9个	m ²	35.28	486.86	8601.26	施工完成8组,后期改造
2.3米围挡背发光字	1、金属/玫瑰金(5m ² /组,10-12个字/组)	m ²	45.00	783.00	13833.00	2.3米围挡背发光字
2.3米围挡格栅侧发光字	1、金属/玫瑰金,平均1.8m ² /个	m ²	16.20	281.88	4979.88	2.3米围挡格栅侧发光字
4米围挡背发光字	1、金属/玫瑰金	m ²	10.70	186.18	3289.18	4米围挡背发光字
围挡发光造型	1、铝塑板+骨架+UV灯箱布+光源 2、规格:6m*2.65m*3	m ²	47.70	3434.40	60674.40	围挡发光造型
围挡亮化	1、LED二合一线型灯 2、洗墙灯色温5000K常亮,线条灯色温4000K外控、防水 3、质保:两年	m	0.00	0.00	0.00	围挡亮化
合同外						
发光字改背光精工字		m ²	19.51	526.77	9306.27	发光字改背光精工字
特装6角灯箱改画面		m ²	4.35	14.34	253.35	特装6角灯箱改画面
2.3m围挡格栅改造		组	8.00	0.00	0.00	2.3m围挡格栅改造
2.3m围挡背发光字拆改		m ²	58.50	228.15	4030.65	2.3m围挡背发光字拆改





验收结论:

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数 B: 未超计划			观感
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格			
3	安全: A: 未出事故 B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差			
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部		成本部	综合部
	张子栋		已备案 - 陈向向	

