







# 工程签证审批单


编号：

项目名称	62 地块一期 51#52#53#56#57#楼及 车库地基基础检测	工程名称	开元壹号 62#地块 57#楼
归属合同	62 地块一期 51#52#53#56#57#楼及 车库地基基础检测合同	合同编号	合同编号：KYYH.62-JA-020
签证部位	地基承载力检测		
施工单位	洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司		
签证内容	签证内容：因 57#楼开挖出现淤泥进行了换填，地质勘察要求增加 3 个地基承载力检测点。 施工单位经办人：(签字盖章)  日期：2020.12.16		
监理单位 意见	 情况属实 开元壹号62地块项目 监理工程师：(签字盖章)  日期：2020.12.17		
项目工程部 意见	情况属实 专业工程师或经理：  日期：2020.12.17  工程总监：  日期：2020.12.17		
成本管理部 意见	地计算比签证金额有 8280 元，金额较大，由 4 贰佰伍拾元整，金额准确无误 专业成本管理岗：  日期：2021.4.12  部门经理： 日期：		



扫描全能王 创建

# 检测结果

工程名称	开元壹号 62 地块 57#楼
地基类型	部分砂石换填
检测项目	地基承载力（浅层平板载荷试验）
检测性质	为施工验收提供依据
检测数量	平板载荷试验：3 个测点
检测依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委托合同及设计文件</li> <li>2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）</li> <li>3. 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）</li> </ol>
检测结果	<p>地基承载力检测结果：（平板载荷试验）</p> <p><math>f_{ak}=520kPa</math> 满足设计要求。</p>  <p>签发日期：2019 年 08 月 29 日</p>


检测人员： 胡冲 刘少凯


审核： 张明 授权签字人： 李江



62#地块一期51#52#53#56#57#楼及车库地基基础检测签证

序号	内容	数量 (个)	单价 (元)	合价 (元)
1	因57#楼开挖出现淤泥进行换填, 地质勘察要求新增3个地基承载力检测点	3	2750	8250
说明: 检测报告详见后附清单				

甲方代表:   
日期:

乙方代表:   
日期:

