

# 工程签证审批单

编号：

项目名称	中浩德山水文苑	工程名称	山水文苑基坑支护施工工程
归属合同	宜阳山水文苑基坑支护工程施工合同	合同编号	SSWY.01-JA-019
签证部位	2#、3#、5#、13#楼部位基坑二次支护		
施工单位	河南三建建设集团有限公司		
签证内容	<p>2020年8月17日，接到你方054号工作联系单，2#、3#、5#、13#楼基坑部位因原基坑开挖尺寸偏小，需重新组织开挖并进行支护，基坑二次支护由我方进行施工。</p> <p>签证内容：</p> <p>1、5#楼处需拆除重做，重新施工工程量：宽（下口35m+上口37m）/2*高5m（不含翻边、翻边按图计算）；加设锚杆3m/根，共30根；4m/根，共30根。</p> <p>2、2#楼处需拆除重做，重新施工工程量：宽（上口29.5m）*高（5.2m+4.7m）（不含翻边、翻边按图计算）/2；加设锚杆3m/根，共19根；4.5m/根，共18根。</p> <p>下无正文</p> <p>施工单位经办人（签字盖章）： 日期：</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"> 请建设单位审核</p> <p>监理工程师：（签字盖章）  日期：</p>		
项目工程部意见	<p>工程量与原始数据描述一致，此范围因基坑开挖过小，原施工部分已挖除，上述数据为再次施工部分，此部分费用由基坑开挖小责任方承担。</p> <p>工程总监： 日期：</p>		
成本管理部意见	<p>经双方核对协商一致，本签证单核算金额为人民币4969.79元（大写：肆仟玖佰玖拾元柒角玖分）。</p>		

	专业成本管理岗： 周伟伟.	日期：
	部门经理：	日期：
项目总经理意见		日期：
工程管理部意见		日期：
成本管理部意见		日期：
大运营中心意见		日期：
总裁意见		日期：
首席运营官意见		日期：
首席执行官意见		日期：
董事会/董事长意见		日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。