

中间节点验收单

年 月 日

合同名称	开元壹号 62 地块样板间维修施工合同				
施工单位	洛阳顺禾兴建筑劳务分包有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2021 年 月 日	工程竣工日期	2021 年 月 日		
工程内容：外立面：墙面基层处理、涂刷墙固一道、镀锌电焊网+60mm 厚挤塑保温板、5mm 厚抗裂砂浆、GRC 造型； 屋面：植筋 $\phi 10@900 \times 900$ 、20 厚 1:2.5 砂浆找平层、3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材、80 厚挤塑保温板、35 厚 C20 细石混凝土，内配 $\phi 4@100 \times 100$ 钢筋网					
验收结论： <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div>					
工程评价结果：在评价结果后打 <input checked="" type="checkbox"/>					
1	工期：A：超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格			
3	安全： <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: <input checked="" type="checkbox"/> 出现中、特大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费		B: 一般 C: <input checked="" type="checkbox"/> 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
		符合要求 石浩 2021.11.22 合格 2021.11.22			