

7900元

(14)

工程签证审批单

编号: LCS1-JA-016-024

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	1#汽车坡道靠 6#楼 1 轴增加的工作内容及地下 16#楼西南角增加坡道		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>我单位施工的中浩德·山水文苑 S1 地块依据建设单位下发的《工作联系单(联系单编号 20230824-001)》完成了第 3、6 条工作内容(详见现场会签表),产生的费用金额总计 17866.26 元,大写:壹万柒仟捌佰陆拾陆元贰角陆分。</p> <p>请建设、监理单位对此费用予以签证!</p> <p>后附:</p> <p>附件一:山水文苑 S1 地块甲方工作联系单中 1#坡道靠 6#楼 1 轴增加的工作内容及地下 16#楼西南角增加坡道签证预算书</p> <p>附件二:现场会签表及照片</p> <p>附件三:建设单位下发的《工作联系单(联系单编号 20230824-001)》</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章) </p> <p>日期:</p>		
监理单位意见	<p>施工内容属实</p> <p>监理工程师:(签字盖章) </p> <p>日期:</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实,请成本核算。</p> <p>专业工程师或经理: 秦正南 日期:</p> <p>工程总监:  日期:</p>		
成本管理部意见	<p>此签证单费用为 7900 元</p> <p>业成本管理岗: 张磊 日期:</p> <p>部门经理: 2024.8.26 日期:</p>		

项目经理意见	方玉 日期: 2019.8.30
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

附件二

现场会签表

编号:

工程名称	中浩德·山水文苑（栾川）S1 地块项目	
相关楼号	20230824-001 号工作联系单增加工程量	
<p>内容：（后附照片、计算书）</p> <p>我单位施工的中浩德·山水文苑 S1 地块：依据 20230824-001 号工作联系单，我单位现已完成第 3、6、7 条工作内容，此部分工程量需予以确认：</p> <p>1、第 3 条：地下车库 1#汽车坡道 6#楼 1 轴线增加工作内容：（1）增加砌体：0.66m³； （2）砌体粉刷；7.865m²； （3）C15 混凝土垫层 100mm 厚（加浆收光）：0.33m²； （4）4mm 厚 SBS 防水层一层：9.9m²；</p> <p>2、第 6 条：增加工作内容：（1）素土回填：13.046m³； （2）、100 厚 C15 混凝土垫层：11.657m³；加浆收光：116.75m²； （3）、Φ4 钢筋网片 100*100：116.75m²。</p>		
建设单位：	监理单位：	施工单位：
现场负责人： 施工内容属实 秦正南	现场负责人： 李乃为	现场负责人： 郭泽生
年 月 日	年 月 日	年 月 日

0.48

0.48

5x0.2x(0.5*0.15+0.6)

取粉 内侧面抹灰


0.16m³

5x0.5+5x0.15

3.5x0.3075x0.15



工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	20230824-001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
主送单位	河南诚鹏建设工程有限公司；成本部；设计部		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于 S1 地块现场施工事宜		
<p>内容：</p> <p>根据现场实际情况，现联系你单位以下事宜：</p> <p>1、S1 地块地下车库内未贴砖楼梯踏步按 20mm 厚 1: 2 水泥砂浆，踏步增加护角筋（圆钢 10mm），12、16、17、18、19、20#楼二层以上的楼梯间地面做法同上，其它未明确事宜按图集要求施工。</p> <p>2、12-16#楼一层预留洞按图纸要求施工（预制板）。</p> <p>3、1#坡道 6#楼 1 轴线增加 200mm 墙体（蒸压灰砂砖砌筑），内外粉刷，高度按车库正负零施工（随坡道西侧墙体高度），回填土夯实后，浇筑 100mm 厚 C15 混凝土，回填土到 708.7，浇筑 10mm 厚 C15 混凝土，找坡到截水沟内侧。</p> <p>4、12#16#17#18#19#楼外墙加气块及混凝土墙全部粉刷，岩棉厚度按图纸施工，其它施工工艺按外墙保温图纸施工。</p> <p>5、16#楼东单元户内卫生间及阳台地坪及防水不再施工。</p> <p>6、16#楼西南角坡道做法：钢筋混凝土底板·素土回填（厚度随坡）侧面增加 200mm 小砖挡土墙·100 厚 C15 垫层。</p> <p>7、车库内高低跨位置（安装栏杆处）增加 150mm*200mm 高混凝土挡水台，用 C15 混凝土浇筑收光，具体位置现场确认。</p>			
责任工程师：（签字） 秦江南 第四项包含 20#楼。 秦江南		项目工程总：（签字）  2023.8.24	
日期：2023年8月24日			

