

开元壹号62#地块50#楼B栋

沉降观测成果表

编写：于松梅

校核：韩琦珮

批准：周磊



长春建工勘测规划设计有限公司

2025年3月14日

沉 降 观 测 成 果 表

项目名称：开元壹号62#地块50#楼B栋

测量单位：长春建工勘测规划设计有限公司

观测期数	第一次					第二次				
观测日期	2021. 4. 2					2021. 5. 20				
观测点 编号	标高	沉降量 (mm)		沉降速率	备注	标高	沉降量 (mm)		沉降速率	备注
	(m)	本次	累计	(mm/d)		(m)	本次	累计	(mm/d)	
F01	137.8284		0.00			137.8275	-0.9	-0.9	-0.02	
F02	137.8302		0.00			137.8293	-0.8	-0.8	-0.02	
F03	137.8291		0.00			137.8283	-0.8	-0.8	-0.02	
F04	137.8139		0.00			137.8130	-0.9	-0.9	-0.02	
F05	137.8411		0.00			137.8403	-0.8	-0.8	-0.02	
F06	137.8323		0.00			137.8314	-0.9	-0.9	-0.02	
工程状态	二层					四层				
测量： 郑园 计算： 韩琦珮 审核： 周磊										

