



工程款支付申请单


编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	河南三建建设集团有限公司
合同名称	开元壹号 62 地块 50#楼桩基工程 程施工合同	合同编号	KYYH.62-JA-040

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62 地块 50#楼桩基工程施工合同》，桩基全部施工完成并检测合格，支付至已完成工程价款的 80%。2020 年 7 月 1 日份已完成全部桩基施工，现申请 80%工程进度款：3700000 元（大写：叁佰柒拾万元整），请予以审核！

开户行及账号：洛阳银行凯东支行 7200102010900929



施工单位(章)
项目经理 *古改*
技术资料专用章
日期:



备注：本表做为支付工程款的附件。

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处（开元壹号）项目会所



工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	河南三建建设集团有限公司
合同名称	开元壹号 62 地块 50#楼桩基工程 程施工合同	合同编号	KYYH. 62-JA-040
致: <u>洛阳浩德鑫置地有限公司</u> 根据合同《开元壹号 62 地块 50#楼桩基工程施工合同》，桩基全部施工完成并检测合格，支付至已完成工程价款的 80%。2020 年 7 月 1 日份已完成全部桩基施工，现申请 80%工程进度款：3700000 元（大写：叁佰柒拾万元整），请予以审核！			
工程 进度 质量 安全 描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见：  签字: <u>王波</u> 日期: 2020.12.16		建设单位审核意见：  签字: <u>王波</u> 日期: 2020.12.17	




注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核，确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处（开元壹号）项目会所



扫描全能王 创建

单项工程中间节点验收单

合同名称	开元壹号 62 地块 50#楼桩基工程施工合同			
施工单位	河南三建建设集团有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
验收内容:	50#楼桩基础施工			
验收结论:	合格			
工程评价结果: 在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未 超计划	
2	材料使用情况	质量情况	安全文明施工	观感
	符合	符合	符合	符合
2	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格 C: 不合格	
3	安全: A: 未 出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字并盖章			
	监理单位验收人员签字并盖章		王波 2020.12.8 	
	建设单位验收人员签字或盖章		2020.12.8 	

年 月 日



62#地块钻孔灌注桩第二次进度款（三建）

序号	项目名称	特征描述	工作内容	单位	工程量	单价（元）	合计（元）	
1	砼灌注桩ZH1	1. 规格：直径Φ800mm 2. 桩身砼标号C40, 单根桩长26m, 合计4836m。 3. 桩钢筋笼。 钢筋类别:HRB400级钢筋。 4. 打桩成孔 5. 其余详见施工图纸, 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	成孔	m	291.54	194.78	567797.53	
			混凝土	m ³	1464.50	989.53	1449169.61	
			钢筋笼	Φ8	t	11.262	5992.60	67487.49
				Φ12、Φ14	t	33.508	5992.60	200801.31
2	砼灌注桩SH1、SH2	1. 规格：直径Φ800mm 2. 桩身砼标号C40, 单根桩长28m, 合计168m。 3. 桩钢筋笼。 钢筋:HRB400级钢筋。 试桩桩帽：暂按图纸设计计算。若现场方案调整以实际调整。 4. 打桩成孔 5. 其余详见施工图纸, 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	成孔	m	171	194.78	33308.19	
			混凝土	m ³	85.91	989.53	85010.93	
			钢筋笼	Φ8	t	0.949	5992.60	5686.98
				Φ12、Φ14	t	2.525	5992.60	15131.32
			试桩桩帽	Φ8、钢板5mm厚	t	0.444	5992.60	2660.72
3	砼灌注桩ZH2	1. 规格：直径Φ800mm 2. 桩身砼标号C40, 单根桩长30m, 合计6120m。 3. 桩钢筋笼。 钢筋: HRB400级钢筋。 4. 打桩成孔 5. 其余详见施工图纸, 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	成孔	m	2440	194.78	475274.78	
			混凝土	m ³	1225.86	989.53	1213027.05	
			钢筋笼	Φ8	t	9.324	5992.60	55872.62
				Φ12、Φ16	t	42.356	5992.60	253825.05
4	砼灌注桩SH3、SH4	1. 规格：直径Φ800mm 2. 桩身砼标号C40, 单根桩长32m, 合计192m。 3. 桩钢筋笼。 钢筋: HRB400级钢筋。 试桩桩帽：暂按图纸设计计算。若现场方案调整以实际调整。 4. 打桩成孔 5. 其余详见施工图纸, 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	成孔	m	195	194.78	37983.03	
			混凝土	m ³	97.97	989.53	96944.71	
			钢筋笼	Φ8	t	1.059	5992.60	6346.17
				Φ12、Φ16	t	4.359	5992.60	26121.75
			试桩桩帽	Φ8、钢板5mm厚	t	0.444	5992.60	2660.72
5	凿桩头	1. 规格：含磨桩费, 桩头外运垃圾场。其余详见施工图纸, 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。		个	402	220.00	88440.00	
6	合计（元）				4683549.93			
7	本次（合同第二次）进度款金额（元）		付款比例80%		3746839.94			
8	协商本次（合同第二次）进度款金额（元）				3700000.00			

说明：合同付款条件：桩基全部施工完成并检测合格，支付至合同工程价款的80%。

张艳非 2020.12.16

河南三建：周琦 2020.12.16



扫描全能王 创建