

设计变更工作联系函

提出部门	<input type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 工程部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物业 <input checked="" type="checkbox"/> 景观 <input type="checkbox"/> 设计部 <input type="checkbox"/> 其它	提出时间：2021.1.29
变更原因	设计类： <input type="checkbox"/> 设计失误 <input checked="" type="checkbox"/> 设计优化 <input type="checkbox"/> 跨专业协调 <input checked="" type="checkbox"/> 现场原因 <input type="checkbox"/> 其他	
	施工类： <input type="checkbox"/> 施工错误 <input type="checkbox"/> 施工进度 <input type="checkbox"/> 施工困难 <input type="checkbox"/> 施工质量 <input type="checkbox"/> 其他	
	营销类： <input type="checkbox"/> 客户需求 <input type="checkbox"/> 营销策划调整 <input type="checkbox"/> 销售承诺 <input type="checkbox"/> 其他	
	投诉类： <input type="checkbox"/> 客户投诉 <input type="checkbox"/> 其他	
	其他类： <input type="checkbox"/> 开发报建 <input type="checkbox"/> 领导要求 <input type="checkbox"/> 成本优化 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 其他	
项目名称	宜阳山水文苑景观示范区工程	
适用范围	宜阳景观示范区	
变更预算金额	变更级别	<input type="checkbox"/> 小变更 <input type="checkbox"/> 大变更 <input type="checkbox"/> 重大变更
变更内容	1、台阶处灯带取消（设计优化）； 2、设计雨水 PE110、PE160 排水管改为联塑 U-PVC110、U-PVC160 单壁排水管；售楼部门口雨水管走向改为向北过北挡土墙进入外网 Y9 雨水井（因现场原因，考虑降低成本）； 3、设计 PE 穿线管改为 U-PVC 穿线管（因现场原因，考虑降低成本）； 4、水景不锈钢篦子设计-40*4 改为-30*4（因现场原因）； 5、A 区两侧迎宾墙设计为仿黄洞石瓷砖压顶，现改为不锈钢喷深咖色氟碳漆压顶，与北挡墙压顶相连接一致（造价不变）； 6、所有仿黄洞石瓷砖原设计为密缝施工，施工中经与设计沟通要求预留 3mm 缝隙施工，并做美缝（深咖色）处理（设计优化）； 7、图纸 BD-1.1 中景观一处的地铺平台与通往停车场的道路有夹角，现把道路向景观墙一方向顺直铺石材道路，与景观墙一交接处做景观效果处理；直路与台阶之间形成空白区域，做青石板汀步，砾石填充（造价不变）	
		