

装配式PC构件清单

序号	分项工程	工作内容	单位	工程量	含钢量	单价	合计	备注
1	PCJQ-预制剪力墙	1. 钢筋混凝土 (C30) ; 2. 金属件/埋件/钢筋 (注浆套筒、注浆管) ; 3. 其他材料费 (辅材费用) ; 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用; 5. 包装、运输费;	m ³	1554.35	66.21	3533	5491518.6	包工包料
2	PCLT-预制楼梯	1. 钢筋混凝土 (C30) ; 2. 金属件/埋件/钢筋; 3. 其他材料费 (辅材费用) ; 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用; 5. 包装、运输费;	m ³	165.6	107.91	3282	543499.2	包工包料
3	PCB-预制叠合板	1. 钢筋混凝土 (C30) ; 2. 桁架钢筋于楼板; 3. 金属件/埋件/钢筋; 4. 预埋线盒、线管; 5. 其他材料费 (辅材费用) ; 6. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用; 7. 包装、运输费; 8. 具体做法详见图纸	m ³	1408.47	145.65	3298	4645134.1	包工包料
4	PCB-空调板	1. 钢筋混凝土 (C30) ; 2. 桁架钢筋于楼板; 3. 金属件/埋件/钢筋; 4. 其他材料费 (辅材费用) ; 5. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用; 6. 包装、运输费;	m ³	43.04	64.09	3298	141945.92	包工包料
5	ACL-蒸压轻质加气混凝土隔墙板	1. 100宽蒸压轻质加气混凝土隔墙板; 2. 金属件/埋件/钢筋 (注浆套筒、注浆管、吊具、线盒、PVC线管等) ; 3. 其他材料费 (辅材费用) ; 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用;	m ²	4580.69	/	/	/	包工包料
6	ACL-蒸压轻质加气混凝土隔墙板	1. 200宽蒸压轻质加气混凝土隔墙板; 2. 金属件/埋件/钢筋 (注浆套筒、注浆管、吊具、线盒、PVC线管等) ; 3. 其他材料费 (辅材费用) ; 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用;	m ²	6700.43	/	/	/	包工包料

PC构件内减重块工程量并入混凝土体积内，不单独计算

注：1. 此报价含运费、含税（税率13%）。

2. 此报价不含安装费。

