

## 装配式PC构件清单（材料价：含税含运费，税率13%）

序号	分项工程	工作内容	单位	工程量	含钢量	单价	合计	备注
1	PCJQ-预制剪力墙	1. 钢筋混凝土（C30）； 2. 金属件/埋件/钢筋（注浆套筒、注浆管）； 3. 其他材料费（辅材费用）； 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 5. 包装、运输费； 6. 具体做法详见图纸	m <sup>3</sup>	1554.35	66.21	3397.06		包料
2	PCLT-预制楼梯	1. 钢筋混凝土（C30）； 2. 金属件/埋件/钢筋； 3. 其他材料费（辅材费用）； 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 5. 包装、运输费； 6. 具体做法详见图纸	m <sup>3</sup>	165.6	107.91	3464.27		包料
3	PCB-预制叠合板	1. 钢筋混凝土（C30）； 2. 桁架钢筋于楼板； 3. 金属件/埋件/钢筋； 4. 预埋线盒、线管； 5. 其他材料费（辅材费用）； 6. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 7. 包装、运输费； 8. 具体做法详见图纸	m <sup>3</sup>	1408.47	145.65	3563.41		包料
4	PCB-空调板	1. 钢筋混凝土（C30）； 2. 桁架钢筋于楼板； 3. 金属件/埋件/钢筋； 4. 其他材料费（辅材费用）； 5. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 6. 包装、运输费； 7. 具体做法详见图纸	m <sup>3</sup>	43.04	64.09	3498.43		包料
5	ACL-蒸压轻质加气混凝土隔墙板	1. 100宽蒸压轻质加气混凝土隔墙板； 2. 金属件/埋件/钢筋（注浆套筒、注浆管、吊具、线盒、PVC线管等）； 3. 其他材料费（辅材费用）； 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 5. 包装、运输费； 6. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	4580.69				包料
6	ACL-蒸压轻质加气混凝土隔墙板	1. 200宽蒸压轻质加气混凝土隔墙板； 2. 金属件/埋件/钢筋（注浆套筒、注浆管、吊具、线盒、PVC线管等）； 3. 其他材料费（辅材费用）； 4. 制作、安装、模具、支撑、蒸养费等费用； 5. 包装、运输费； 7. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	6700.43				包料

PC构件内减重块工程量并入混凝土体积内，不单独计算

付款条件：预付款20%，进度款按月度进度结算当月供货量的85%，主体封顶后结算97%，剩余质保金3%一年内无息还清。

