

甲控（乙供）材料、设备验收单

项目名称：开元壹号 60 地块公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼人防设备采购与安装工程合同

供应商名称：河南四强人防设备有限公司

合同编号：KYYH. 60B-JA-061

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	数量（单位）	质量评论	备注
	人防风机	GXF-IINo5C N=4KW L=7300~3286 m ³ /h, H=1082~1225 Pa	3 台		
	人防风机	GXF-IINo5C N=5.5KW L=9808~3286 m ³ /h, H=1225~934P a	2 台		
	人防风机	1SWF(B)-INo 5.5 H=780Pa N=7.5KW L=15820m ³ /h	1 台		
	人防风机	RZ-6000 H=750Pa N=2.2kW L=6000m ³ /h	3 台		
	人防风机	HL3-2A No. 7.5A, P=5 08Pa L=21984m ³ /h, N=5.5KW	1 台		
	人防风机	HL3-2A No. 7.5A, P=5 97Pa L=18394m ³	1 台		
	手动密闭阀门	D40J-0.5 DN600	13 个		
	手动密闭阀门	D40J-0.5 DN400	17 个		





手动密闭阀门	D40J-0.5 DN300	35 个		
油网滤尘器	LWP-D(X)	10 个		
阻力测量管	DN15	34 个		
测密管	DN50	23 个		
测压管	DN15	20 个		
增压管	DN25	4 个		
测压装置	DN15 倾斜式 微压计	6 个		
放射性检测取样 管	DN32 热镀锌 钢管	5 个		
尾气检测取样管	DN15 热镀锌 钢管	5 个		
超压排气活门	PS-250	22 个		
风口	1000*1000	1 个		
风口	500*500	1 个		
密闭插板阀	:DN400	5 个		
密闭插板阀	700*400	3 个		
密闭插板阀	1000*400	1 个		
防烟防火调节阀	70° 熔断 700*400	6 个		
防烟防火调节阀	70° 熔断 250*250	6 个		
防烟防火调节阀	70° 熔断 1000*400	1 个		
密闭对开多叶调 节阀	DN400	5 个		
换气堵头	DN300	11 个		
碳钢通风管道	风管	414.66m ²		
软管接头	软连接	4.69m ²		
风机配电箱	B1-3AC-CHF	1 台		
配管	DN20	43.97m		
配管	DN25	10.65m		
配管	DN20	952.37m		
配线	WDZ-BYJ2.5	443.69m		
配线	WDZN-BYJ4	84.05m		







配线	WDZN-BYJ4	35.53m		
插座		20 个		
电话系统设备箱		4 台		
电话分机		10 个		
人防呼叫按钮		4 个		
通风方式信号装置		37 个		
信号控制线	KVV4*1.5	868.98m		
呼叫按钮控制线	KVV2*1.5	20.97m		
电话线	RVS2*0.5	271.27m		
衬塑钢管	DN25	368.18m		
衬塑钢管	DN32	225.9m		
衬塑钢管	DN40	170.74m		
衬塑钢管	DN50	41.2m		
衬塑钢管	DN65	123.7m		
衬塑钢管	DN80	45.99m		
衬塑钢管	DN80	45.99m		
止回阀	DN65	3 个		
止回阀	DN50	1 个		
阀门	DN65	8 个		
阀门	DN50	3 个		
阀门	DN40	22 个		
阀门	DN32	16 个		
阀门	DN25	21 个		
防护阀门	DN65	1 个		
水表	DN65	3 个		
水表	DN50	1 个		
手龙头	DN25	30 个		
标示标牌		6 套		

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、厚度合格（每批抽查一次）；4、切割整齐无崩边；5、技术指标符合图纸设计要求；



有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	质量合格	张元	2021.5.15
监理工程师	质量合格	焦锁彬	2021.5.15
甲方工程师	质量合格	李海东	2021.5.15
甲方招采工程师	质量合格	张元	2021.5.15
甲方设计工程师	质量合格	李海东	2021.5.15
验收结论	质量合格		
施工单位项目专用章： 		监理单位项目专用章： 	
注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。			

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
招采工程师、设计工程师第一批次验收参加，以后可视情况参与（多批次最少参加三次）。

