

61#万达商业-800KVA移位及维修清单
龙羽（第一次进度款）

序号	名称	型号	单位	数量	备注	单价（元）	合价（元）
1	箱变拆除、移位及安装		项	1		7890.66	7890.66
2	更换元器件：自愈式并联电容 BSMJ0.45-25-3 25KVar：10个，微型断路器DZ47-63：4个，交流接触器CJ19-63 220V：3个；新安装：塑壳断路器630A：2个，开启式刀开关HD31BX-1000/3：1个；原有安装：电表三相四线制2个，互感器300/5：6个		项	1		8280.34	8280.34
3	10KV高压电缆（含电缆头拆除、制作安装）	YJLV22-8.7/10KV-3×95	米	170	敷设安装（含主材）	70.00	11900.00
4	破除路面含恢复，埋管DN100钢管		米	5		147.77	738.83
5	φ100波纹管保护		米	0	明装（含主材）	19.5	0
6	变压器底座基础（含排气扇2个）	800KVA箱变	座	1	测量原有底座砌筑	10000	10000
7	调试		项	1		5479	5479
8	合计（元）						44288.83
9	本次进度款金额为=合计*70%	根据合同“3.2.2清单内全部工作完成，经甲方验收合格并送电完成支付至合同金额的70%；”					31002.18

张天祥

2021.11.15

洛阳浩德置业有限公司

贾文文

2021.11.15

洛阳龙羽电气设备有限公司