

## 工程结算汇总表

合同编号: KYH. 68-JA-075


合同金额: 5188074元 (暂定总价)


合同名称: 开元壹号68地块34#、35#楼外墙漆工程施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 郑州市龙王装饰工程有限公司

	项目名称		土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价					4080000.00
1.1	图纸内结算值					4080000.00
1.2	变更					0
1.3	签证					0
1.4	扣款					0
二	其他费用合计					0
2.1	.....					0
2.2	.....					0
三	工程结算金额	(小写)	4080000.00			
		(大写)	肆佰零捌万元整			
四	应扣甲供材合计		0			
4.1	甲供材料一		0			
4.2	甲供材料二		0			
...	.....					
五	应扣水电费合计		0			
5.1	水费		0			
5.2	电费		0			
六	工程最终付款金额	(小写)	4080000.00			
		(大写)	肆佰零捌万元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	4080000.00			
		(大写)	肆佰零捌万元整			

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2021.11.22

日期: 2021.11.22

开元壹号68地块34#、35#楼外墙漆工程施工合同  
结算明细汇总表

序号	部位	单位	工程量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	34#楼外墙面	m2	25161.80	75	1887134.90	
2	34#楼门窗侧壁	m2	1047.12	75	78534.00	
3	34#楼雨水管	m2	309.15	33	10201.95	单价详见约谈记录
4	35#楼外墙面	m2	27178.06	75	2038354.83	
5	35#楼门窗侧壁	m2	909.77	75	68232.60	
6	35#楼雨水管	m2	247.32	33	8161.56	单价详见约谈记录
7	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: KYYH.68-JA-082-043)				-3680	34~37#楼电梯看护、打扫卫生
8	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: KYYH.68-JA-082-051)				-5246.08	34~37#楼一层及地下垃圾清运
结算金额合计(元)					4081693.76	
经协商最终结算金额为(元)					4080000.00	

甲方代表: 张艳涛

乙方代表: 王彬

日期: 2021.11.22

日期: 2021.11.22

## 结算通知书

郑州市龙王装饰工程有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH.68-JA-075 的《开元壹号 68 地块 34#、35#楼外墙漆工程施工合同》，目前贵司已完成开元壹号 68 地块 34#、35#楼外墙漆工程施工合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2020 年 10 月 10 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2020 年 10 月 11 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2020 年 10 月 15 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：李书斌 2020.10.9.

王艳 2020.11.22

开元壹号工程总签发：

王艳 2020.10.20

开元壹号项目总签发：

侯志 2020.10.12

# 工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 68#地块 34#35#楼外墙漆工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 5188074 元；合同执行过程中发生签证

1 份，增（减）造价为 25988 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。


合同增（减）造价合计为 -41918 元，申报合同结算造价为 5146156 元，请贵司按合同规定办理结算手续。


我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2020 年 8 月 31 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 3674886.00 元（大写：叁佰陆拾柒万肆仟捌佰捌拾陆元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：

手机号码：

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



# 单项工程验收单

2020年7月8日

合同名称		34#、35#楼外墙漆工程施工合同			
施工单位		郑州市龙王装饰工程有限公司			
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2019年7月8日	工程竣工日期	2019年10月10日		
工程内容: 开元壹号68地块34#、35#楼外墙漆工程					
验收结论:  符合要求, 验收合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	
	符合	符合	符合	符合	
	不符合	不符合	不符合	不符合	
质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	招采部	成本部	物业公司
	李玉凤 2020.7.9	张兴元 2020.7.9	张兴元 2020.07.09	张艳慧 2020.7.9	张金林 2020.7.15

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人张桂发系郑州市龙王装饰工程有限公司的法定代表人，现委托王猛为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 68 地块 34#35#楼外墙漆工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的相关文件和处理的与之有关的相关事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

张桂发  
2021.11.22

## 工程往来账目明细

合同名称：开元壹号 68 地块 34#、35#楼外墙漆工程施工合同  
 合同编号：KYYH.68-JA-075

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2019.9.27	800000.00	800,000.00	1556422.2	
2019.10.15	400000.00	400,000.00	2184972.22	
2020.1.13	1574886.00	1,574,886.00		
2020.1.17	600000.00	600,000.00		
2020.1.23	300000.00	300,000.00		
小计		共付款 3674886	共开发票 3741394.42	元

甲方财务：累计付款 3634651.8，累计开发票  
 3741394.42，累计 43234.2，对方计  
 入 34#、35#楼，我方计入 29#、31#楼工  
 程合同；② 3000 元现场考核罚款，对  
 方未到。

王  
 2020.9.23

乙方财务：陈立  
 (单位盖章)



# 证 明

由郑州市龙王装饰工程有限公司施工的开元壹号  
68#地块 34#、35#楼外墙漆工程已施工完成，在施工  
期间所产生的水电费用已结清。







特此证明。



河南山城建设集团有限公司  
开元壹号项目部

2020年8月28日

### 工程结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号 68 地块 34#、35#楼外墙漆工程施工合同		核对时间	2020.10.9
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 1 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
7	合同复印件	1 份 14 页	复印件	
8	开元壹号 68 地块 34#、35#楼外墙漆工程施工合同竣工图	1 份 21 页	原件	
9	供应商约谈记录	1 份 1 页	复印件	
10	施工方报送的结算资料	1 份 7 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章)	项目工程部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
	 2020.10.9  2020.11.22	  2020.10.9	  2020.10.9	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	郑州市龙王装饰工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	67#地块 29# 31# 楼、68#地块 34#、35# 楼 雨水管 JRC 构件外墙漆
约谈日期	2020.8.4
约谈地点	地产一楼

约谈的内容

1. 67#地块 29#、31# 楼 雨水管 JRC 构件外墙漆 单价 33元/m<sup>2</sup>
2. 68#地块 34#、35# 楼 雨水管 外墙漆 33元/m<sup>2</sup> (单位)
3. 以上单价含税。

最终报价 (人民币):

大写:

专票税率:

签字确认栏

供应商代表


签字:




电话: 18538003022 日期: 2020.8.4

签字:

我司代表

  
 2020.8.4

高明博

  
 2020.8.4

### 34#楼外墙漆面积计算表

部位		外墙面积			洞口面积						外墙漆面积 (m <sup>2</sup> )
		长 (m)	高 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	洞口型 号	宽 (mm)	高 (mm)	数量	单个面 积 (m <sup>2</sup> )	总面积 (m <sup>2</sup> )	
西立面	一层X-F轴线	11.75	3.05	35.84	BYC0608	600	800	1	0.48	0.48	33.72
					BYC1008	1000	800	1	0.80	0.80	
					NPC0614	600	1400	1	0.84	0.84	
	一层U-X轴线	4.25	3.95	16.79							16.79
	标准层T-F轴	12.46	92.8	1156.29	SXC0614	600	1400	32	0.84	26.88	1129.41
	女儿墙T-P轴	3.8	1.5	5.70							5.70
	女儿墙P-F轴	8.5	1.8	15.30							15.30
小计 (m <sup>2</sup> )											1200.91
南立面	1-3轴 墙面	1.26	95.7	120.58							257.22
	1-3轴飘窗 1/14	3.5	39.04	136.64							
	3-6轴阳台 2`顶层	8.86	92.8	822.21	F1520	1500	2000	32	3.00	96.00	583.25
					F2620	2600	2000	32	5.20	166.40	
	4.1	3.1	12.71								
	3-6轴阳台 1层	3.52	3.05	10.74							
	6-11轴 墙面	4.16	95.7	398.11							665.93
	6-8轴 飘窗	3.28	39.04	128.05							
	8-11轴 飘窗	3.58	39.04	139.76							
	11-16轴 2`顶层	5.88	91.35	537.14	FC0820	800	2000	31.5	1.60	50.40	285.85
					FC2920	2900	2000	31.5	5.80	182.70	
11-16轴 1层	1.82	3.05	5.55	大堂石材	7980	5950	0.5	23.74	23.74		
4处相同 小计 (m <sup>2</sup> )											7169.00
东立面	同西立面										1200.91
北立面 (2-33层)	1-31轴 墙面	45.87	92.8	4256.74	NPC1514	1500	1400	128	2.10	268.80	3824.81
					C1514	1500	1400	32	2.10	67.20	
					C0914a	900	1400	64	1.26	80.64	
					C1514	800	1400	32	1.12	35.84	
					SXC0614	600	1400	32	0.84	26.88	
	1-31轴 窗沿	6	6.2	37.20							
					3.3	3.1	10.23				
	4-5/T轴 空调板	3.14	86.4	271.30	SXC0914	900	1400	32	1.26	40.32	285.78
					1.7	32.24	54.81				

张艳斐

2021.11.22

张艳斐  
2021.11.22

北立面 (2-33层)	7-10/P 连廊墙面	2.67	20.15	53.80							53.80
	7、10轴 空调板墙面	1.60	86.4	138.24	C1514	700	1400	32	0.98	31.36	106.88
	7-10/P 空调板	2.6	49.6	128.96							128.96
	23-25/P 连廊墙面	2.67	20.15	53.80							53.80
	23、25轴 空调板墙面	1.60	86.4	138.24	C1514	700	1400	32	0.98	31.36	106.88
	23-25/P 空调板	2.6	49.6	128.96							128.96
	27-28/T轴 空调板	3.14	86.4	271.30	SXC0914	900	1400	32	1.26	40.32	285.78
		1.7	32.24	54.81							
2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )											9951.31
一层北立面					MLC3031	3000	700	6	2.10	12.60	37.52
					MLC2931	2900		4	2.03	8.12	
					MLC3031	3000		4	2.10	8.40	
					MLC3231	3200		2	2.24	4.48	
					MLC5631	5600		1	3.92	3.92	
					小计 (m <sup>2</sup> )						
走廊		15.34	75.2	1153.57	HM1021	1000	2100	128	2.10	268.80	884.77
天井内	天井	13.32	92.8	1236.10	PC0914	900	1400	128	1.26	161.28	922.50
					NPC1114	1100	1400	64	1.54	98.56	
					SXC0614	600	1400	64	0.84	53.76	
	空调板	1.1	75.6	83.16							83.16
连廊栏板	3.2	68.2	218.24							218.24	
2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )											4217.33
腰线		101.75	0.7	71.23							71.23
屋顶	商铺 女儿墙	45.79	0.9	41.21							41.21
	屋顶97.2 东西女儿墙内侧	15.3	1.3	19.89							19.89
	屋顶97.2 女儿墙	69.0	3.0	207.00							207.00
	屋顶96.3 女儿墙	3.8	0.6	2.28							2.28
	屋顶98.1 女儿墙	25.8	4.8	123.84							123.84
	南立面 屋顶女儿墙格栅	23.2	0.72	16.70							42.14
		7.8	1.44	11.23							
		7.4	1.92	14.21							
	北立面 屋顶女儿墙格栅	8.5	0.72	6.12							22.25
		9.6	1.68	16.13							
	机房	29.7	5.8	172.26	C0914a	900	1400	4	1.26	5.04	162.18
					FM甲 1221	1200	2100	2	2.52	5.04	
	天井外侧	24	1.5	36.00							36.00
2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )											1313.59

张艳芳

2021.11.22

张艳芳 2021.11.22

合计 (m <sup>2</sup> )							25161.80			
雨水管	山墙	3.14*0.1* (95.7*2-2.9)	59.19					59.19	41.43	
	南立面	3.14*0.1*95.7*4	120.20					120.20	84.14	
	北立面	3.14*0.1* (95.7-2.9)*9	262.25					262.25	183.58	
	小计 (m <sup>2</sup> )							309.15		

张艳慧 2021.11.22

张艳慧 2021.11.22

34#楼门、窗洞口涂料面积计算表

序号	洞口型号	宽 (mm)	高 (mm)	数量 (个)	单个周长 (m)	总周长 (m)	外墙漆面积 (m <sup>2</sup> )
普通窗	NPC0614	600	1400	1.00	4.00	4.00	0.40
	SXC0614	600	1400	256.00	4.00	1024.00	102.40
	FC1520	1500	2000	128.00	7.00	896.00	89.60
	FC2620	2600	2000	128.00	9.20	1177.60	117.76
	FC0820	800	2000	126.00	5.60	705.60	70.56
	FC2920	2900	2000	126.00	9.80	1234.80	123.48
	NPC1514	1500	1400	256.00	5.80	1484.80	148.48
	C0914a	900	1400	132.00	4.60	607.20	42.50
	C1514	1500	1400	128.00	5.80	742.40	51.97
	SXC0914	900	1400	128.00	4.60	588.80	58.88
	PC0914	900	1400	256.00	4.60	1177.60	117.76
	NPC1114	1100	1400	128.00	5.00	640.00	64.00
	SXC0914	900	1400	128.00	4.60	588.80	58.88
百叶窗	BYC0608	600	800	1.00	2.80	2.80	0.20
	BYC1008	1000	800	1.00	3.60	3.60	0.25
合计 (m <sup>2</sup> )							1047.12

张艳辉 2021.11.22

张艳辉 2021.11.22

### 35#楼外墙漆面积计算表

部位		外墙面积			洞口面积						外墙漆面积 (m <sup>2</sup> )
		长 (m)	高 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	洞口型号	宽 (mm)	高 (mm)	数量	单个面积 (m <sup>2</sup> )	总面积 (m <sup>2</sup> )	
西立面	一层Q-F轴线	10.78	3.05	32.88	NPC0614	600	1400	2	0.84	1.68	31.20
	一层U-X轴线	6.5	3.05	19.83							19.83
	标准层Q-F轴线	10.78	92.8	1000.38	C0614	600	1400	32	0.84	26.88	973.50
	女儿墙T-P轴	10.7	1.8	19.26							19.26
	小计 (m <sup>2</sup> )										1043.79
南立面	1-3轴 墙面1层	1.26	2.9	3.65							7.23
	1-3轴 飘窗1层	3.58	1.0	3.58							
	3-6轴阳台 1层	8.80	2.9	25.52	C3420	3400	2000	1	6.80	6.80	19.26
		3.40	0.16	0.54							
	1-3轴 墙面 2`顶层	1.26	92.8	116.93							227.91
	1-3轴 飘窗 2`顶层	3.58	31.0	110.98							
	3-6轴阳台 2`顶层	8.8	92.8	816.64	C3420	3400	2000	32	6.80	217.60	615.36
		3.4	4.80	16.32							
	6-11轴 墙面	1.62	95.7	155.03							384.15
	6-11轴 飘窗	7.16	32.0	229.12							
	11-15轴 3`顶层	5.38	89.9	483.66	FC2620	2600	2000	31	5.20	161.20	334.94
2.6		4.80	12.48								
1层*1处+其他*4处相同 小计 (m <sup>2</sup> )										6275.95	
东立面	标准层Q-F轴线	10.78	92.8	1000.38	C0614	600	1400	32	0.84	26.88	973.50
	女儿墙T-P轴	10.7	1.8	19.26							19.26
	小计 (m <sup>2</sup> )										992.76
北立面 (2-33层)	1-9 20-27轴 墙面	29.44	92.8	2732.03	C1514	1500	1400	64	2.10	134.40	2265.10
					C1414	1400	1400	64	1.96	125.44	
					C1814	1800	2000	64	3.60	230.40	
	1-9 20-27轴 窗沿	9.4	2.48	23.31							
	27-28轴 墙面	5	92.8	464.00	C0614	600	1400	32	0.84	26.88	438.61
					27-28轴 窗沿	0.6	2.48	1.49			
	12-17轴 墙面	21	92.8	1948.80	C1114	1100	1400	64	1.54	98.56	1593.33
					C1817	1800	1700	32	3.06	97.92	
					C3017	3000	1700	32	5.10	163.20	
					BYC2505	2500	500	1	1.25	1.25	
	12-17轴 窗沿	2.2	2.48	5.46							
4-5/T轴 空调板	2.75	86.4	237.60	C0814	800	1400	32	1.12	35.84	246.57	
				1.39	32.24	44.81					
9-12/M 连廊墙面	2.57	35.2	90.46							90.46	

张艳芳 2021.11.22

2021.11.22

北立面 (2-33层)	9、12轴 空调板墙面	1.60	86.4	138.24							138.24
	9-12/M 空调板	2.97	43.4	128.90							128.90
	17-20/M 连廊墙面	2.57	35.2	90.46							90.46
北立面 (2-33层)	17、20轴 空调板墙面	1.60	86.4	138.24							138.24
	17-20/M 空调板	2.97	43.4	128.90							128.90
	24-25/T轴 空调板	2.75	86.4	237.60	C0814	800	1400	32	1.12	35.84	246.57
		1.39	32.24	44.81							
	2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )										
一层东、北立面					MLC3031	3000	700	6	2.10	12.60	37.52
					MLC2931A	2900		4	2.03	8.12	
					MLC3031A	3000		4	2.10	8.40	
					MLC3231A	3200		2	2.24	4.48	
					MLC5631A	5600		1	3.92	3.92	
					小计 (m <sup>2</sup> )						
走廊		16	75.2	1203.20	HM1021	1000	2100	128	2.10	268.80	819.20
					FM丙1018	1000	1800	64	1.80	115.20	
天井内	天井	18.8	92.8	1744.64	C1414	1400	1400	64	1.96	125.44	1556.48
					C0714	700	1400	64	0.98	62.72	
	空调板	2.58	38.4	99.07							99.07
	空调板 墙面	5.2	86.4	449.28	C0814	800	1400	64	1.12	71.68	449.28
	连廊栏板	3.69	34.1	125.83							125.83
	2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )										
腰线		210	0.7	147.00							147.00
屋顶	商铺 女儿墙	108.95	0.9	98.06							98.06
	屋顶97.2 东西女儿墙内侧	15	1.3	19.50							19.50
	屋顶97.5 南北女儿墙	62.9	3.0	188.70							188.70
	屋顶98.1 女儿墙	26.8	4.8	128.64							128.64
	屋顶99 女儿墙	10.2	6.6	67.32							67.32
	南立面 屋顶女儿墙 格栅	14	0.72	10.08							46.27
		15.6	1.68	26.21							
		5.2	1.92	9.98							
	北立面 屋顶女儿墙 格栅	11.6	0.72	8.35							21.31
		5.4	2.4	12.96							
	机房	26.7	6.9	184.23	C1114	1100	1400	2	1.54	3.08	176.11
					C0914	900	1400	4	1.26	5.04	
	天井外侧	32.8	1.2	39.36							39.36
2处相同 小计 (m <sup>2</sup> )											1570.54

张艳 2021.11.22

张艳 2021.11.22

合计 (m <sup>2</sup> )							27178.06		
雨水管	南立面	3.14*0.1*95.7*4	120.20					120.20	84.14
	北立面	3.14*0.1*(95.7-2.9)*8	233.11					233.11	163.18
	小计 (m <sup>2</sup> )							247.32	

张艳芳 2021.11.22

张艳芳 2021.11.22

35#楼门、窗洞口涂料面积计算表

序号	洞口型号	宽 (mm)	高 (mm)	数量 (个)	单个周长 (m)	总周长 (m)	外墙漆面积 (m <sup>2</sup> )
普通窗	NPC0614	600	1400	2.00	4.00	8.00	0.80
	C0614	600	1400	128.00	4.00	512.00	51.20
	C3420	3400	2000	129.00	10.80	1393.20	139.32
	C2620	2600	2000	124.00	9.20	1140.80	114.08
	C1514	1500	1400	128.00	5.80	742.40	74.24
	C1414	1400	1400	128.00	5.60	716.80	71.68
	C1814	1800	2000	128.00	7.60	972.80	97.28
	C1114	1100	1400	128.00	5.00	640.00	44.80
	C1817	1800	1700	64.00	7.00	448.00	31.36
	C3017	3000	1700	64.00	9.40	601.60	42.11
	BYC2505	2500	500	2.00	6.00	12.00	0.84
	C0814	800	1400	256.00	4.40	1126.40	112.64
	C1414	1400	1400	128	5.60	716.80	71.68
	C0714	700	1400	128	4.20	537.60	53.76
	C1114	1100	1400	4.00	5.00	20.00	1.40
C0914	900	1400	8.00	4.60	36.80	2.58	
合计 (m <sup>2</sup> )							909.77

张艳斐 2021.11.22

王刚 2021.11.22