

开元壹号62#地块一期供配电工程施工合同 第一次进度款

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
一	土建及配套安装					
3.1	土建部分(1#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修)					
1	电缆沟、地沟	1. 具体做法详见图纸 2. C25混凝土沟壁 3. 8mm厚花纹钢板盖板, 拉防腐处理 4. 1.63*6+1.50*5电缆支架(热镀锌) 5. L50*5角钢包边 6. C25混凝土梁240mm*240mm 7. 20厚干混抹灰砂浆DP M10 8. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	84.7	701.43	59411.36
2	卵石混凝土楼地面	1. 具体做法详见图纸 2. 150厚C20混凝土地面, 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	114.9	119.74	13758.57
3	墙面一般抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 内墙面一般抹灰20mm厚, 刷白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	249.78	44.55	11127.70
4	天棚抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	233.53	57.44	13414.61
5	钢质防火门	1. 具体做法详见图纸 2. 钢质防火门详见12YJ4-2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	7.38	458.17	3381.32
6	回填方	1. 具体做法详见图纸 2. 电缆沟以外, 室内回填土 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ³	97.67	32.27	3152.17
7	台阶	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	7.87	55.26	379.63
8	水泥砂浆台阶面	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶面做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	6.37	29.61	203.42
9	金属栏杆	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶栏杆详见图纸设计12YJ3-1图集107页, 节点2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	5.49	175.03	960.94
3.2	土建部分(2#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修)					
1	电缆沟、地沟	1. 具体做法详见图纸 2. C25混凝土沟壁 3. 8mm厚花纹钢板盖板, 拉防腐处理 4. 1.63*6+1.50*5电缆支架(热镀锌) 5. L50*5角钢包边 6. C25混凝土梁240mm*240mm 7. 20厚干混抹灰砂浆DP M10 8. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	104.33	692.97	72297.64

康会源 2022.4.18

段笑研 2022.04.18



2	细石混凝土楼地面	1. 具体做法详见图纸 2. 150厚C20混凝土地面, 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	69.56	119.74	8329.38
3	墙面一般抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 内墙面一般抹灰20mm厚, 刷白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	236.94	44.55	10555.68
4	天棚抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	210.02	57.44	12064.13
5	钢质防火门	1. 具体做法详见图纸 2. 钢质防火门详见12YJ4-2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	7.38	458.17	3381.32
6	回填方	1. 具体做法详见图纸 2. 电缆沟以外, 室内回填土 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m3	59.13	32.27	1908.34
7	台阶	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	15.39	55.28	850.76
8	水泥砂浆台阶面	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	15.39	29.62	455.85
9	金属栏杆	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页, 节点2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	3.2	175.03	560.11
3.4	土建部分(商业专配室内电缆沟、支架、室内装修)					
1	电缆沟、地沟	1. 具体做法详见图纸 2. C25混凝土沟壁 3. 8mm厚花纹钢板盖板, 拉防腐处理 4. L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5. L50*5角钢包边 6. C25混凝土梁240mm*240mm 7. 20厚干混抹灰砂浆DP M10 8. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	27.59	749.32	20673.75
2	细石混凝土楼地面	1. 具体做法详见图纸 2. 150厚C20混凝土地面, 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	39.34	119.74	4710.72
3	墙面一般抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 内墙面一般抹灰20mm厚, 刷白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	135.41	44.55	6032.52
4	天棚抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	81.38	57.44	4674.69
5	钢质防火门	1. 具体做法详见图纸 2. 钢质防火门详见12YJ4-2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	7.38	458.17	3381.32
6	回填方	1. 具体做法详见图纸 2. 电缆沟以外, 室内回填土 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m3	33.44	32.27	1079.23

康会源 2022.4.18

段笑宇 2022.04.18



7	台阶	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	6.95	55.27	384.12
8	水泥砂浆台阶面	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	6.95	29.61	205.79
9	金属栏杆	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页, 节点2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	7.29	175.03	1276.00
10	砌块墙	1. 砌块规格、强度等级: 强度级别A3,5, 体积密度等级B06 2. 墙体类型: 200厚加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级: M5专用砂浆砌筑 4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	m3	14.92	569.19	8492.31
3.5	土建部分(充电桩专配室内电缆沟、支架室内装修)					
1	电缆沟、地沟	1. 具体做法详见图纸 2. C25混凝土沟壁 3. 8mm厚花纹钢板盖板, 拉防腐处理 4. L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5. L50*5角钢包边 6. C25混凝土梁240mm*240mm 7. 20厚干混抹灰砂浆DP M10 8. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	30.35	619.37	18798.02
2	细石混凝土楼地面	1. 具体做法详见图纸 2. 150厚C20混凝土地面, 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	42.66	119.74	5108.27
3	墙面一般抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 内墙面一般抹灰20mm厚, 刷白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	144.75	44.55	6448.61
4	天棚抹灰	1. 具体做法详见图纸 2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	88.41	57.44	5078.52
5	钢质防火门	1. 具体做法详见图纸 2. 钢质防火门详见12YJ4-2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	7.38	458.17	3381.32
6	回填方	1. 具体做法详见图纸 2. 电缆沟以外, 室内回填土 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m3	36.26	32.15	1165.70
7	台阶	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	5.97	55.27	329.96
8	水泥砂浆台阶面	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m2	5.97	29.61	176.77
9	金属栏杆	1. 具体做法详见图纸 2. 台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页, 节点2 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	7.19	175.03	1258.50

康全源 2022.4.18

段笑宇

2022.04.18



10	砌块墙	1. 砌块规格、强度等级: 强度级别A3, 5, 体积密度等级B06 2. 墙体类型: 200厚加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级: M5专用砂浆砌筑 4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。	m ³	8.46	569.19	4815.35
3.8	各专业用房照明、接地、通风、辅助设施 钢制竖井及桥架					
1	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 详见设计图纸 3. 安装方式: 高地1.5米明装 4. 其它: 含端子接线	台	4	1967.52	7870.10
2	轴流通风机	1. 名称: 轴流风机 2. 型号: 220V 550W 3. 配时间继电器 附带电机, 尺寸不少于500, 梁底100	台	12	1431.08	17172.90
3	线槽	1. 名称: 防火线槽 2. 规格: 满足设计及规范要求	m	1000	17.32	17322.68
4	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 铁 3. 满足设计及规范要求	个	200	11.41	2282.12
5	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BV2.5mm ²	m	1000	3.36	3364.24
6	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BV4mm ²	m	1000	4.75	4753.81
7	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BV6mm ²	m	300	6.69	2006.00
8	插座	1. 名称: 单相双联二、三极插座 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0.3米	个	23	27.09	623.10
9	插座	1. 名称: 应急灯插座 2. 规格: 250V, 15A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度2.3米	个	23	23.34	536.84
10	照明开关	1. 名称: 暗装单极开关 2. 安装方式: 暗装	个	8	21.42	171.35
11	照明开关	1. 名称: 暗装三极双控开关 2. 安装方式: 暗装	个	8	23.99	191.91
12	普通灯具	1. 名称: 双管LED灯 2. 型号: 安装高度3米 3. 规格: 2*40W	套	24	132.28	3174.75
13	普通灯具	1. 名称: 事故照明灯 2. 型号: NFE9121B/K-T1, 带控制开关 3. 类型: 全所停电状态下, 能持续照明时间>7小时	套	23	70.77	1627.81
14	普通灯具	1. 名称: 单管LED灯(壁挂式) 2. 型号: 壁挂式 3. 规格: 40W	套	45	99.02	4455.68
15	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 附声光控节能开关 3. 规格: 1*60W	套	8	145.87	1166.99
16	接地端子	1. 名称: 接地端子 2. 其它: 具体详见图纸设计	处	26	106.32	2764.27
17	接地母线	1. 名称: 接地网、基础、设备接地 2. 材质: 50*5mm热镀锌扁钢 3. 其它: 含刷漆, 满足设计及规范要求	m	620	41.28	25593.48
19	钢制竖井	1. 名称: 0.4kV钢制垂直竖井(含支架及刷漆等) 2. 型号: 800*800 3. 其它: 满足设计及规范要求	m	35	1720.59	60220.65
20	钢制竖井	1. 名称: 0.4kV钢制垂直竖井(含支架及刷漆等) 2. 型号: 1000*600 3. 其它: 满足设计及规范要求	m	40	1720.59	68823.60
21	钢制竖井	1. 名称: 10kV钢制垂直竖井(含支架及刷漆等) 2. 型号: 1000*600 3. 其它: 满足设计及规范要求	m	15	1720.59	25808.85

康金源 2022.4.18

段笑峰 2022.04.18



扫描全能王 创建

23	桥架	1. 名称:10kV住宅桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:400*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	280.63	254.78	71499.88
25	桥架	1. 名称:10kV公用及商业桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:600*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	237.6	348.53	82811.39
27	桥架	1. 名称:0.4kV桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:400*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	67.23	254.78	17129.09
28	桥架	1. 名称:0.4kV桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:600*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	195.19	348.53	68030.12
29	桥架	1. 名称:0.4kV桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:800*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	123.53	468.97	57931.39
30	桥架	1. 名称:0.4kV桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:1000*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	25.32	491.20	12437.17
31	桥架	1. 名称:0.4kV桥架 (含支架及刷漆等) 2. 型号:1200*200 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	54.96	527.58	28995.75
32	桥架	1. 名称:住宅电井桥架 (含支架及刷油等) 2. 型号:200*150 3. 其它:满足设计及规范相关要求 4. 含与之相关的一切费用	m	558.65	227.71	127211.77
二	本次已完工程合同额合计		元			1029642.08
三	本次进度款为:付至该阶段已完工程合同额的70%		元			720749.46
四	取整后支付金额为		元			720000.00

备注:金额仅作为进度款支付。

甲方代表 段笑汗
日期 2022.04.18

乙方代表 康金源
日期 2022.4.18