

宜阳山水文苑项目景观工程2022年4月份进度款汇总表

第四次请款

序号	名称	单位	预算合价 (元)	本次可支付款 项比例	本次可支付款项 (元)	说明	备注
1	硬质景观	元	426915.82	70%	298841.07	固定总价包干, 详见后附工程量清单明细	根据合同条款第五条 合同价款与支付 2、工程款支付 2.1、本工程无预付款。 2.2、土建、安装、软装摆件类: 2.2.1 施工阶段按月度形象进度付款, 经甲方、监理验收合格后, 支付至月度已完工程造价的70%; 2.2.2 承包范围内工程施工内容全部完工, 经甲方、监理验收合格后, 支付至土建、安装、软装摆件类已完工程造价的80%; 2.2.3 配合甲方完成结算后付至土建、安装、软装摆件类结算价款的95%; 2.2.4 质保金: 二建、安装、软装摆件类为工程结算造价(不含苗木绿化部分)的5%, 质保期为两年。 2.3 苗木类: 2.3.1 施工阶段按月度形象进度付款, 经甲方、监理验收合格后, 支付至月度已完工程造价的60%; 2.3.2 承包范围内苗木类全部种植完毕, 经甲方、监理验收合格后, 支付至苗木类已完工程造价的70%; 2.3.3 配合甲方完成结算后付至苗木结算总价的85%; 2.3.4 质保金: 为苗木部分工程结算总价的15%, 质保期为两年; 两年质保期满后扣除维修费用, 无息支付剩余苗木部分结算总价的15%。质保期内水电费按实际用量计取, 费用由乙方承担。 2.4、乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票, 当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95%时, 乙方须向甲方
2	绿化苗木	元	2743020.00	60%	1645812.00	固定综合单价包干, 详见后附工程量清单明细	
3	给排水部分	元	95403.03	70%	66782.12	固定总价包干, 详见后附工程量清单明细	
4	本次进度款合计	元	3265338.84		2011435.19		
5	经协商本次进度款金额	元			2010000.00		

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳孝子园置业有限公司

单位名称: 河南景观绿化工程有限公司

甲方代表: [Signature]

乙方代表: [Signature]

签字日期: 2022.4.26

签字日期: 2022.4.26

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)					
					综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌	
						其中:主材				
一	ZP-3.1 景观园路									
3	人行道路做法 (图纸优化减少人行道面积)						0.00			
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	1659.80	6.00		9958.80			
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	132.78	600.00	160.00	79670.40			
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	165.98	1000.00	520.00	165980.00			
四	ZP-8.1 隐形消防车道及登高场地、车行道地面做法						0.00			
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	472.04	6.00		2832.24			
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	37.76	600.00	0.00	22657.92			
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 150厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	70.81	1000.00	0.00	70806.00			
十三	LT-3.1/JS-8.1 围墙装饰及结构						0.00			
	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详设计 3. 开挖方式: 人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	80.84	30.00		2425.11			
	回填土方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求: 符合设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	37.89	10.00		378.91			
	素土夯实	1. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	89.83	6.00		538.99			
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	8.98	1000.00	520.00	8983.15			
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10普通砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	13.26	635.73	480	8426.66			

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
						其中:主材			
	砖围墙砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 普通砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	3.95	650.13	480	2570.29		
	防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	18.67	62.87		1173.80		
	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	17.96	1217.21	535.00	21866.43		
	构造柱	1. C25钢筋混凝土构造柱 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	8.80	1455.74	535.00	12814.64		
	砼压顶	1. c25钢筋混凝土压顶 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	2.26	1000.00	535.00	2259.70		
	砖压顶	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 普通砖 2. 墙体类型: 柱顶 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.28	650.13	480.00	179.58		
	砼墙	1. c25钢筋混凝土墙 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.96	2000.00	535.00	1929.76		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.618	9000.00	4600	5559.08		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径 ≤12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.656	9000.00	4600	5904.36		
合计			元				426915.82		

宜阳山水文苑项目景观绿化工程量清单与计价表(苗木类)

序号	名称	数量	单位	综合单价(元)	合价(元)	规格(cm)(以下均为修剪后的规格)				备注(全冠移栽)
						胸(地)径(cm)	高度(m)	冠幅(m)	枝下高(m)	
一、特大乔木										
2	丛生五角枫B	2	株	15500	31000	— —	6.5-7.5	3.5-4.0	— —	6-8分枝以上,至少5分枝每分枝直径6以上,树冠丰满,树形挺拔
小计		2			31000					
二、大乔木、中乔木										
1	国槐A	19	株	15700	298300	23-25	8.0-9.0	4.0-4.5	2.5-3	主景树,假植全冠苗,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
3	国槐B	41	株	11200	459200	18-20	7.0-8.0	3.5-4.0	2-2.5	主景树,假植全冠苗,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
5	栾树	4	株	11200	44800	20-22	7-8	4-4.5	2-2.5	主景树,假植全冠苗,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
小计		64			802300					
三、小乔木、大灌木										
1	北美海棠	7	株	5600	39200	D12-13	3.5-4.0	2.5-3.0	<0.8	花树,假植全冠苗,低分枝,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
2	日本晚樱	39	株	5400	210600	D12-13	3.5-4.0	2.5-3.0	<0.8	花树,假植全冠苗,低分枝,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
5	红梅	45	株	1300	58500	D7-8	2.5-3.0	2.0-2.5	<0.5	花树,假植全冠苗,低分枝,三级以上分枝,侧枝多,树冠饱满,形态优美。
6	鸡爪槭	29	株	2400	69600	D9-10	2.5-3.0	2.0-2.5	<0.5	色叶树,假植全冠苗,三级以上分枝,侧枝多,枝叶茂密,树冠成云状层叠交错。
7	山杏A	18	株	8400	151200	D18-20	4.5-5.0	4.0-4.5	<0.5	低分枝,树形端正,枝叶茂密,假植苗
8	山杏B	38	株	3600	136800	D13-14	4.0-4.5	3.5-4.0	<0.5	低分枝,树形端正,枝叶茂密,假植苗
9	山杏C	30	株	1800	54000	D8-9	3.0-3.5	3.0-3.5	<0.5	低分枝,树形端正,枝叶茂密,假植苗
13	丛生紫薇	14	株	2000	28000	— —	3.0-3.5	2.5-3.0	— —	假植苗,全冠,基部平地分枝,3枝及以上主分枝,树型优美
15	大叶女贞	90	株	2760	248400	12-13	5-5.5	3.5-4	1.5-2	假植全冠苗,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
18	广玉兰	30	株	3000	90000	12-13	5.0-5.5	3.0-3.5	1.5-2	假植全冠苗,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
19	桂花A	5	株	16000	80000	— —	4.5-5	3.5-4	— —	假植全冠苗,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
20	桂花B	16	株	7600	121600	— —	3.5-4.0	3.0-3.5	— —	假植全冠苗,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
22	桂花C	50	株	3200	160000	— —	3.0-3.5	2.5-3.0	— —	假植全冠苗,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
23	椴木石楠	31	株	6000	186000	— —	3.5-4.0	3.0-3.5	— —	点景树,假植全冠苗,低分枝笼状树冠,三级以上分枝,枝叶茂密,树冠饱满,形态优美。
小计		442			1633900					
四、球类、点缀灌木										
1	丛生腊梅	5	株	1760	8800		高度(cm)	冠幅(cm)		自然成型,冠幅饱满,8分枝以上
2	丛生木槿	17	株	900	15300		180-200	150-180		自然成型,冠幅饱满,8分枝以上

宜阳山水文苑项目景观绿化工程量清单与计价表（苗木类）

3	丛生紫荆	134	株	640	85760		180-200	150-180		自然成型，冠幅饱满，8分枝以上
4	榆叶梅	19	株	840	15960		180-200	150-180		自然成型，冠幅饱满
18	小计	175			125820					
六、整理微地形										
2	整理微地形	10000	m ²	15	150000					
小计		10000			150000					
(一)~(六)项合计(元)				2743020						

备注：1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、调试、材料检测检验费、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。此综合单价一次性包干，是固定不变的，不因任何市场因素及政策性调整而变动。

综合单价已包括苗木的移栽、种植、养护（两年养护期）、保活等所有一切费用在内，该综合单价固定不变，不因任何因素的调整而变化。

2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在含税固定综合单价内。

宜阳山水文苑项目景观给排水清单与计价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
					综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
						其中: 主材			
	灌溉给水								
1	给水管	1、名称: PE给水管 2、规格: De110 3、连接方式: 热熔连接 4、压力等级: 1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	21.204	187.56	63.51	3977.02		联塑
5	给水管	1、名称: PE给水管 2、规格: De50 3、连接方式: 热熔连接 4、压力等级: 1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	38.223	59.98	13.83	2292.62		联塑
6	给水管	1、名称: PE给水管 2、规格: De40 3、连接方式: 热熔连接 4、压力等级: 1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	94.8555	46.94	8.87	4452.52		联塑
7	给水管	1、名称: PE给水管 2、规格: De32 3、连接方式: 热熔连接 4、压力等级: 1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	303.2595	36.96	5.81	11208.47		联塑
8	给水管	1、名称: PE给水管 2、规格: De25 3、连接方式: 热熔连接 4、压力等级: 1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	22.4775	33.06	3.48	743.11		联塑
17	挖沟槽土方	1、名称: 土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	95.94	33.56		3219.75		
18	回填方	1、名称: 土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	95.94	17.28		1657.84		
	景观雨水				0.00		0.00		
1	挖土方	1、名称: 土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	55.80	67.12		3745.30		
2	回填土	1、名称: 土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	55.80	69.12		3856.90		
3	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN4) De160 4. 连接形式: 双向承插弹性密封胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层 6. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	358.91	123.06	19.00	44167.03	中财	

宜阳山水文苑项目景观给排水清单与计价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
						其中: 主材			
4	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PE管De110 4. 连接形式:详见图纸设计 5. 管道基础:200mm砂垫层 6. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	60.31	82.78	12.50	4992.75		
5	木平台排水沟	1. 名称:木平台排水沟 2. 做法详园建 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	16.34	568.00		9283.39		
6	成品线性排水沟	1. 名称:成品线性排水沟 2. 尺寸:De160(沟体尺寸200W*250H) 3. 参照图集07J306页38 4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	4.03	448.00		1806.34		
合计(元)							95403.03		

注:1. 综合单价中包含:人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。

2. 若投标人对清单存在疑问,请在招标文件约定的期限内提出,经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议,本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差,均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。