



宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同第二次进度款（单位：元）

序号	项目名称	已完工程造价 (元)	本次进度款金额 =已完工程造价 *70% (元)	说明
1	宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同	398236.40	278765.48	依据合同：“2.2.1 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的70%；”后附明细表

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莱茵置业
甲方代表：
签字日期：2022.5.16

单位名称：西安泛悦物业服务
乙方代表：
签字日期：2022.5.16

宜阳山水文苑室外管网工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					综合单价	主材单价			
	雨水	小计							
		1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN200 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层 6. 清单中未考虑与此项工作相关的一切费用	m	0			0		中联
2	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN4) DN200 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层 6. 清单中未考虑与此项工作相关的一切费用	m	35.1594	133.06	24	6529.952224		中联
3	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN200 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层 6. 清单中未考虑与此项工作相关的一切费用	m	21.7922	230.2	52.5	5208.8724		中联
4	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN4) DN200 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层 6. 清单中未考虑与此项工作相关的一切费用	m	158.894	208.5	45.7	33129.399		中联
5	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN400 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	3.528	347.08	90.6	1224.45824		中联
6	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN4) DN400 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	47.88	307.88	72.5	14741.2944		中联
7	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN4) DN500 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	47.576	423	110	15894.648		中联
8	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC dn110 4. 连接形式:粘接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	53.4228	82.78	12.5	4422.339384		
9	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC dn200 4. 连接形式:粘接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	0	0		0		中联
10	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:自行考虑	m ³	93.41	33.56		3134.80504		
11	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方来源、运距:原土方填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	93.41	17.28		1614.1248		
12	雨水口	1. 名称:平盖式雨水口(含雨水篦子) 2. 做法详见雨水口大样图: 素土夯实,150厚3:7灰土垫层,100厚20混凝土垫层,20厚1:2.5防水水泥砂浆找平,100厚C15钢筋混凝土井圈,100厚20混凝土垫层,100厚C15钢筋混凝土井座 3. 其他未尽事宜详见图集	个	14.40	198.84		28610.496		
13	塑料井	1. 名称:塑料雨水井(不含井圈及井盖) 2. 规格:dn150 3. 详见国标图集08SS520《建筑小区塑料排水检查井》11页17页	座	11	194.04	43	19608.04		中联
14	塑料井	1. 名称:塑料雨水井(不含井圈及井盖) 2. 规格:dn150 3. 详见国标图集08SS520《建筑小区塑料排水检查井》11页17页	座	7.4	202.76	88	12378.744		中联
	排水	小计		0	0		0		
1	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC dn75 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	80.74	44.1	7.25	3560.62518		中联
2	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC dn110 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	180.50	65.76	12.5	26577.44614		中联
3	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC dn150 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	20.19	170.88	40.6	544.51312		中联
4	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	9.15	460.4	52.5	4212.66		中联
5	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN4) DN300 4. 连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础:200mm砂垫层	m	237.47	417	45.7	99026.658		中联
6	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:满足施工要求自行考虑	m ³	203.54	67.12		13661.33632		
7	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方来源、运距:原土方填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	174.31	34.56		6024.22272		
8	塑料井	1. 名称:塑料污水井(不含井圈及井盖) 2. 规格:dn150 3. 详见国标图集08SS520《建筑小区塑料排水检查井》11页17页	座	20.60	347.28	43	96379.248		中联
9	塑料井	1. 名称:塑料污水井(不含井圈及井盖) 2. 规格:dn150 3. 详见国标图集08SS520《建筑小区塑料排水检查井》11页17页	座	1	187.14	53.8	187.14		
10	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土(挖深部分) 2. 挖土深度:满足施工要求	m ³	5.89	14.24		84.0736		
11	回填方	1. 名称:回填土方(挖深部分) 2. 填方来源、运距:原土方填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	19.13	49.12		939.2256		
三	合计(元)						398234.4		

注:1.综合单价中包含:人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、税费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用
2.若投标人对清单存在疑问,请在招标文件约定的期限内提出,经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议,本次清单无论是存在缺项、漏项、工程量偏差,均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内