

# 宜阳山水文苑项目景观工程2022年5月份进度款汇总表-匠心

第六次请款

序号	名称	单位	预算合价(元)	本次可支付款项比例	本次可支付款项(元)	说明	备注
1	硬质景观	元	2152886.11	70%	1507020.28	详见后附工程量清单明细	根据合同条款第六条 工程款支付 1、本工程无预付款 2、土建、安装、软装摆件类： 2.1 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的70%； 2.2 承包范围内工程施工内容全部完工，经甲方、监理验收合格后，支付至土建、安装、软装摆件类已完工程造价的80%； 2.3 配合甲方完成结算后付至土建、安装、软装摆件类结算价款的95%； 2.4 质保金：土建、安装、软装摆件类为工程结算造价（不含苗木绿化部分）的5%，质保期为两年，两年质保期满后扣除维修费用，无息支付剩余款项（若有）。质保期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担。
2	绿化苗木	元	3176023.60	60%	1905614.16	详见后附工程量清单明细	3、苗木类： 3.1 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的60%； 3.2 承包范围内苗木全部种植完毕，经甲方、监理验收合格后，支付至苗木类已完工程造价的70%； 3.3 配合甲方完成结算后付至苗木结算总价的85%； 3.4 质保金：苗木部分为工程结算总价的15%，质保期为两年；两年质保期满后扣除维修费用，无息支付剩余款项（若有）。质保期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担； 4、每次付款前乙方向甲方提供等额正规的有效增值税专用发票； 5、工程款按节点支付时，不再支付变更款项，即预算外签证部分付款最终结算后支付。
3	电气部分	元	295216.32	70%	206651.42	详见后附工程量清单明细	
4	给排水部分	元	281150.64	70%	196805.45	详见后附工程量清单明细	
5	本次进度款合计	元	5905276.67		3816091.31		
6	经协商本次进度款金额	元			3810000.00		

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳萃园置业有限公司

甲方代表：

签字日期：



单位名称：匠心园林景观工程有限公司

乙方代表：

签字日期：



2022.5.16

2022.5.15

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
一	ZP-3.1 景观园路								
1	停车场做法(图纸优化修改)								
	地面铺装	1. 80厚250*190植草砖 2. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	200.00	55.00	0.00		
2	庭院及路面假草皮做法(图纸优化修改)								
	素土夯实	1. 素土夯实：夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00	0.00	0.00		
3	人行道做法(图纸优化减少人行道面积)								
	素土夯实	1. 素土夯实：夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	44.48	6.00	266.88	0.00	含入平台、人行道	
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	3.56	600.00	160.00	2135.04		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	4.45	1000.00	520.00	4448.00		
	地面铺装	1. 15厚仿芝麻白荔枝面PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	1255.37	210.00	85.00	263627.70		
	地面铺装	1. 15厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	1228.98	210.00	85.00	258085.80		
	地面铺装	1. 15厚仿芝麻黑荔枝面PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	441.70	210.00	85.00	92757.00		
4	沥青混凝土人行道(图纸做法优化改为PC砖)								
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00	0.00	0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1000.00	520.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	地面铺装	1. 15厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿芝麻白荔枝面PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
5	宅间铺装接园路铺装						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度 $\geq$ 93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	541.66	210.00	85.00	113748.60		
6	宅间平台铺装：入户平台、入户门厅平台						0.00		
6.1	1#/5#/8#/11#/12#楼：图L.T1.1中节点3/节点5						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度 $\geq$ 93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面浪淘沙陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	35.28	230.00	105.00	8114.40		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	115.22	210.00	85.00	24196.20		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中: 主材				
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	213.78	210.00	85.00	44893.80		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	73.5	210.00	85.00	15435.00		
	地面铺装	1. 12厚火烧面中国黑陶瓷砖, 按型切割 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	19.74	230.00	105.00	4540.20		
6.2	2#、9#/10#/13#楼: 图LT.1中节点3						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼基层	1. 混凝土强度等级: C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面浪淘沙陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	11.52	230.00	105.00	2649.60		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	38.88	210.00	85.00	8164.80		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	61.20	210.00	85.00	12852.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	25.2	210.00	85.00	5292.00		
6.3	3#楼: 图LT.1中节点2						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面浪淘沙陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	2.88	230.00	105.00	662.40		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	9.70	210.00	85.00	2037.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	15.26	210.00	85.00	3204.60		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	6.26	210.00	85.00	1314.60		
6.4	6#楼: 图LT1.1中节点1/LT2.1节点2台阶/LT2.1节点4栏杆						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	15.04	210.00	85.00	3158.40		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	35.08	210.00	85.00	7366.80		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶质PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	6.84	210.00	85.00	1436.40		
	LT2.1节点2台阶做法						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	混凝土台阶	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	192.01	192.01	535	2521.09		
	现浇钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB100以内 直径10mm 2. 含钢筋搭接 3. 部位：台阶 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.10	9000.00	4600	900.00		
	台阶踏面铺装	1. 踏面50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 3. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	352.70	352.70	145	4630.95		
	台阶梯面铺装	1. 踢面20厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	398.86	398.86	172	1495.73		
	L12.1节点栏杆坡道做法						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	6.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	不锈钢管栏杆	1. 850高不锈钢管栏杆，含预埋件 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	500.00	175	0.00		
	坡道平面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 3. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	12.55	210.00	85.00	2593.50		
	坡道侧面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 3. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	6.07	210.00	85.00	1400.70		
6.5	7#楼：图L1.1中节点3、节点6						0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)		合价		
					其中: 主材				
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0	6.00	0.00	0.00		
	碎石基层	1. 80厚级配碎石基层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面浪淘沙陶瓷PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	5.01	230.00	105.00	1159.20		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	18.30	210.00	85.00	3843.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	41.36	210.00	85.00	8685.60		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	11.42	210.00	85.00	2398.20		
	地面铺装	1. 12厚火烧面中国黑陶瓷砖, 按型切割 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	4.24	230.00	105.00	975.20		
6.6	9#、10#楼南侧宅间装平面图						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0	6.00		0.00		
	碎石基层	1. 80厚级配碎石基层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	18.98	210.00	85.00	10285.80		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料 品牌
					其中：主材				
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶质PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	24.25	210.00	85.00	5092.50		
7	汀步做法						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板拆除费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	汀步	1. 50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	215.08	140.00	0.00		
二	LT-2.1 垃圾平台						0.00		
	挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 弃土运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	0.00	30.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板拆除费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.64	1000.00	520.00	640.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	1.60	635.73	480.00	1017.17		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)		合价		
					其中：	主材			
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 2. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85.00	0.00		
三	DD-2.1/ED-1.1/FD-5.1/ID-1.1 木平台一~四 (优化图纸做法增加木平台一)						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	垫基层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿木纹陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	204.22	230.00	105.00	46970.60		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	33.05	210.00	85.00	6940.50		
四	ZP-8.1 隐形消防车道及登高场地、车行道地面做法						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	1828.31	6.00		10969.86		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	146.26	600.00	160.00	87758.88		
	垫基层	1. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	274.25	1000.00	520.00	274246.50		
五	BD-2.1~2.3/CD-3.1 园灯基础						0.00		
1	BD-2.1~2.3园灯二基础						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	13.20	6.00		79.20		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	金额(元)			备注	主要材料 品牌
					综合单价(元)	其中: 主材	合价		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	1.07	600.00	160.00	640.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	1.28	1000.00	520.00	1280.00		
	砼压顶	1. 混凝土强度等级:80厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.72	1000.00	520.00	720.00		
	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5普通砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	1.76	650.13	480.00	1144.23		
	防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	9.36	62.87		588.46		
	灯座饰面	1. 12厚仿光面黄金麻瓷砖 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	230.00	105.00	0.00		
2	园灯二地面铺装						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$ 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	216.90	6.00		1301.40		
	碎石垫层	1. 80厚碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	17.35	600.00	160.00	10411.20		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	21.69	1000.00	520.00	21690.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰/黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面浪花白·中国黑陶密PC砖 (地雕图案) 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	1128.87	960	0.00		
	不锈钢金属条	1. 20宽U型不锈钢条喷漆咖色氟碳漆 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	36.00		0.00		
	金属图案	1. 大样图一+大样图二 2. 其它满足规范和设计图纸要求	组	0.00	4300.00		0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面中国黑陶密PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 30厚黑色胶粘土 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m <sup>2</sup>	0.00	230.00	105.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻白陶密PC砖 2. 30厚1: 3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85.00	0.00		
3	园灯二地面挡墙						0.00		
	挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置	m <sup>3</sup>	26.63	30.00		798.90		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	26.80	6.00		160.80		
	碎石垫层	1. 100厚、150厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	2.81	600.00	160.00	1686.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	1.83	1000.00	520.00	1830.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	4.67	635.73	480.00	2968.86		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	砼压顶	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.79	1000.00	520.00	790.00		
	墙面装饰	1. 25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	301.05	115	0.00		
	压顶铺装	1. 50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	215.08	140.00	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB300以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.02	9000.00	4600.00	180.00		
4	CD-3.1园灯一基础						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	2.25	6.00	160.00	13.49		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.294	600.00	160.00	176.64		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.336	1000.00	520.00	336.00		
	砼压顶	1. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.038	1000.00	520.00	37.60		
六	AP-01~03/AD-3.1~3.11/AD 1.1~1.8 E入口大门						0.00		
1	AP-01~03南大门地面铺装						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价(元)		合价	备注	主要材料 品牌
					其中:	主材			
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100、150厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	地面铺装	1. 50厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	361.73	270.00	0.00		
	地面铺装	1. 50厚烧面芝麻白 芝麻黑花岗岩混拼 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	280.02	195.00	0.00		
	地面铺装	1. 50厚烧面中国黑花岗岩 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	461.79	360.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85.00	0.00		
2	花岗岩道牙						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实: 夯实度≥93% 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚、80厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	砼护角	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	550.00	0.00		
	地面道牙铺装	1. 150宽150*600火烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	200.00	114.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	金额 (元)			备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)		合价		
					其中：主材				
	地面道牙铺装	1. 150宽200*600火烧面芝麻灰花岗岩立道牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	200.00	111.00	0.00		
3	AD-3.1~3.11大门装饰						0.00		
	大门柱面装饰	1. 40厚荔枝面黄金麻花岗岩 2. 含石材干挂件 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	618.39	255	0.00		
	大门柱面装饰	1. 30厚荔枝面黄金麻花岗岩 2. 含石材干挂件 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	550.62	180	0.00		
	大门柱面装饰	1. 50厚荔枝面黄金麻花岗岩 2. 含石材干挂件 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	635.13	285	0.00		
	景墙墙面装饰	1. 50厚荔枝面黄金麻花岗岩 2. 含石材干挂件 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	635.13	285.00	0.00		
	景墙墙面装饰	1. 30厚荔枝面黄金麻花岗岩 2. 含石材干挂件 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	550.62	180.00	0.00		
	金属线条装饰	1. 1.2厚不锈钢板，深咖色氟碳漆饰面 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	137.00	82.00	0.00		
	金属线条装饰	1. 2厚不锈钢板凹凸30造型，深咖色氟碳漆饰面 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	530.00	385.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	金属线条装饰	1. 2.5厚铝板，深咖色氟碳漆饰面 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	550.23	275.00	0.00		
	吊项天棚	1. 2.5厚铝单板外喷咖色氟碳漆 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	536.42	245.00	0.00	按投影面积计入	
	吊项天棚	1. 口50*1.2@50装饰瓦楞板，深咖色氟碳漆饰面 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	185.00	115.00	0.00	按投影面积计入	
	铁艺格栅	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 型钢式、格构式:1120*2厚方管、口80*40*4厚矩管、口180*4厚方管 3. 表面打磨平整，外喷深咖色氟碳漆 4. 运距自行考虑 5. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	550.00	440.00	0.00		
	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 型钢式、格构式:口250*150*5镀锌钢管，深咖色氟碳漆饰面 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0.00	13000.00	6400.00	0.00		
	格栅边框	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 型钢式、格构式:口50*40*4厚矩管格栅边框、1180*50*4厚矩管格栅边框，深咖色氟碳漆饰面 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0.00	11338.80		0.00		
	断桥路合金窗	1. 断桥路合金窗6+1.72pvb+6钢化夹胶玻璃 2. 含五金构件 3. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	690.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)	合价		
	断桥路合金门	1. 断桥路合金窗6+1.72pvb+6钢化夹胶玻璃 2. 含五金构件 3. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	690.00		0.00	
	镀锌钢板	1. 2厚镀锌钢板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 口30*2.5厚镀锌钢板, 龙骨@400 3. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	870.00		0.00	
	牌匾	1. 山水文苑牌匾 2. 2厚不锈钢板电镀紫铜, 不锈钢字体Logo电镀黄铜 3. 口100x5镀锌钢管, 口1100x5镀锌钢管, 口50x4镀锌钢管 4. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	13000.00		0.00	
	铁艺门	1. 铁艺门, 口200x150x5镀锌钢管、口150x100x5镀锌钢管、口60x4镀锌钢管、1120x1.5镀锌钢管 2. 深咖色氟碳漆饰面 3. 含门轴、门把手、门栓、地插等五金 4. 含铁艺门纹 5. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	1200.00		0.00	
4	AD-1.1~1.8/JS-1.1大门景墙装饰及结构						0.00	
	挖土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详设计 3. 开挖方式: 人工、机械综合考虑 4. 多余土方运场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	30.00		0.00	
	回填土方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求: 符合设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	10.00		0.00	
	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	6.00		0.00	

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	景观灯底座填充	1. 2: 8灰土填充 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00		0.00		
	景观灯底座碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU17.5普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	635.73	480.00	0.00		
	砖基础防潮层	1. 25厚1: 2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	62.87		0.00		
	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：MU17.5普通砖 2. 类型：围墙砖砌体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	650.13	480.00	0.00		
	条形基础	1. 混凝土强度等级：250厚C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1217.21	550.00	0.00		
	构造柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1455.74	550.00	0.00		
	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1285.08	535.00	0.00		
	景观灯底座压顶	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：人工	材料			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋Φ8-400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	4600.00	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋Φ8-100以内 直径=12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0	9000.00	4600.00	0.00		
	景墙墙面装饰	1. 正面+顶面+侧面：12厚仿黄金麻瓷砖 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.000	207.36	85.00	0.00		
	景墙端面装饰	1. 背面：仿黄金麻真石漆饰面 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	143.24		0.00		
	金属线条装饰	1. 20宽2厚不锈钢条喷深咖色氟碳漆，钢粘接固定 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m	0.000	57.00	32.00	0.00		
	景观灯基座金属线条装饰	1. 150宽2厚不锈钢条喷深咖色氟碳漆，钢粘接固定 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	670.00		0.00		
	方钢格栅	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 型钢式、格构式：镀锌矩形钢管50*3+镀锌矩形钢管30*3+3厚镀锌钢板深咖色氟碳漆饰面 3. 外喷深咖色氟碳漆 4. 运距自行考虑 5. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.000	1000.00	470.00	0.00		
	预埋件	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0.000	11338.80		0.00		
	1.06G0不锈钢字	1. 20厚不锈钢精钢字，钢粘接固定 2. 其它满足规范和设计图纸要求 3. 经甲方、设计方共同确认后，由厂家制作样品确认后批量加工。	组	0.00	3800.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
七	BD-1.1\1.8/JS-2.1水景·及景墙						0.00		
1	水景景观						0.00		
	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	30.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实度不小于93% 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	10.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 详见图纸设计 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1000.00	520.00	0.00		
	水池池底	1. 混凝土强度等级：150厚C25 P8抗渗钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1500.00	550.00	0.00		
	水池池壁	1. 混凝土强度等级：150厚、120厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1500.00	565.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		金额 (元)		备注	主要材料品牌
					其中：主材	合价	合价			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0	9000.00	4600.00	0.00			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0	9000.00	4600.00	0.00			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径>10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	4600.00	0.00			
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	635.73	480.00	0.00			
	泵坑池顶盖板	1. C30泵坑池顶盖板 2. 详见设计图纸 3. 其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1500.00	565.00	0.00			
	圈梁	1. C30混凝土二次浇筑 2. 详见设计图纸 3. 其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1300.08	550.00	0.00			
	压顶	1. C25钢筋混凝土压顶圈梁 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1114.18	535.00	0.00			
	条形基础	1. 混凝土强度等级：C40细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1257.21	585	0.00			

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	水池底饰面	1. 20厚光面中国黑石材 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	17.83	250.00	82	4457.50		
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：地面铺装防水层上面	m <sup>2</sup>	0	31.25		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：地面铺装	m <sup>2</sup>	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：地面铺装防水下面	m <sup>2</sup>	0	31.25		0.00		
	水池池壁饰面	1. 20厚光面中国黑石材 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	8.02	250.00	82	2005.00		
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池池壁防水上面	m <sup>2</sup>	0	59.87		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池池壁	m <sup>2</sup>	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池池壁防水层下面	m <sup>2</sup>	0	59.87		0.00		
	遇水膨胀止水条	1. 遇水膨胀止水条 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m	20	74.70	47	1494.00		
	景石	1. 100厚火烧面浪淘沙花岗岩整打石 2. 尺寸：3m*0.55m、2m*0.5m、1.5m*0.5m 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	块	3	4000.00		12000.00		
	地面铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层固定 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	1.77	210.00	85.00	371.70		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	井盖	1. 成品不锈钢隐形井盖 2. 20厚橡胶垫 3. 5厚镀锌钢板 4. 详见设计图纸 5. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	1760.00		0.00		
	井盖铺装	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见设计图纸 4. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	210.00	85.00	0.00		
	窠坑底细石砼	1. 40厚C30细石砼 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑底	m2	0.00	1000.00	550.00	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑底防水下面	m2	0.00	31.25		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑底	m2	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑底防水层上面	m2	0	31.25		0.00		
	立面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑井壁立面防水外侧	m2	0	59.87		0.00		
	立面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑井壁立面	m2	0	80.00	35	0.00		
	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：窠坑井壁立面防水内侧	m2	0	59.87		0.00		
	水景石材跌水	1. 70厚600*200光面中国黑异形石材 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	2.25	762.64	630	1715.94		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中:主材				
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 水景石材跟水防水上面	m2	0	31.25		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 水景石材跟水	m2	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 水景石材跟水防水层下面	m2	0	31.25		0.00		
	水池底饰面	1. 40厚压顶光面中国黑石材 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	3.38	250.00	82	845.00		
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 40厚光面福鼎黑花岗岩上面	m2	0	31.25		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 40厚光面福鼎黑花岗岩	m2	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 40厚光面福鼎黑花岗岩防水层下面	m2	0	31.25		0.00		
	水池底饰面	1. 20厚光面中国黑石材 2. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	1.49	250.00	82	372.50		
	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 20厚光面福鼎黑花岗岩上面	m2	0	31.25		0.00		
	平面水池防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 20厚光面福鼎黑花岗岩	m2	0	80.00	35	0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 20厚光面福鼎黑花岗岩防水层下面	m2	0	31.25		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	成品不锈钢篱子	1. 成品不锈钢篱子 2. 3x3不锈钢丝网 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	670.00		0.00		
	砾石	1. 40厚D5-10深灰色砾石 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	89.00	75	0.00		
	预埋铁件	1. 钢材品种、规格：L30×3角钢通长、预埋件为Φ8钢筋，L=150 2. 型钢式、格构式：角钢、预埋件 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0	11338.80		0.00		
	侧壁饰面	1. 75x2厚不锈钢板，深咖色氟碳漆饰面 2. 详见图纸设计 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	670.00		0.00		
2	景墙						0.00		
	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2. 墙体类型：景墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 详见设计图纸 5. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.000	650.13	480.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和图纸设计要求	m3	0	1000.00	550.00	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.000	635.73	480.00	0.00		
	构造柱	1. 240*240 C25钢筋混凝土构造柱 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	1455.74	535.00	0.00		
	矩形柱	1. C30混凝土圆柱 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和图纸设计要求	m3	0.000	1460.77	550.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	砼梁	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1000	550.00	0.00		
	地圈梁	1. C25钢筋混凝土圈梁 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1285.08	535.00	0.00		
	压顶	1. C25钢筋混凝土压顶圈梁 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1000.00	535.00	0.00		
	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 详见设计图纸 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	1217.21	550.00	0.00		
	景墙饰面	1. 12厚仿光面米黄洞石大理石瓷砖 2. 含石材干挂件 3. 详见图纸设计 4. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 1. 回形纹2厚造型不锈钢板阳刻, 背部钢板粘接, 深咖色氟碳漆饰面 2. 详见图纸设计 3. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	29.46	308.74	95.00	9095.48		
	景墙饰面	1. 2厚铝板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 铝角码, 含干挂构件 3. 详见图纸设计 4. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	536.42	245.00	1668.30		
	100*50*5厚矩管	1. 钢材品种、规格: φ100*50*5厚镀锌钢管 2. 型钢式、格构式: 方钢管 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0	13000.00	6100.00	0.00		
	80*40*5厚矩管	1. 钢材品种、规格: φ80*40*5厚镀锌钢管 2. 型钢式、格构式: 方钢管 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0	13000.00	6100.00	0.00		
	景墙饰面	1. 2厚光面不锈钢板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	670.00		0.00		
	景墙饰面	1. 2厚不锈钢板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	670.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					人工	材料			
	预埋件	1. 钢材品种、规格:Q235B 5厚预埋钢板、2A8 L:300mm、2A8 L=340mm 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0	11338.80		0.00		
	芝麻灰花岗岩线条	1. 20*30芝麻灰花岗岩线条 2. 其它说明详见图纸设计及规范	m	0	43.00	17	0.00		
	水泥砂浆抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求 3. 部位: 砖墙面	m2	24.96	59.87		1494.36		
	光面夹绢玻璃	1. 12厚白色光面夹绢玻璃 2. 详见设计图纸 3. 其它说明: 其它满足规范和图纸设计要求	m2	0	630.00		0.00		
	景观装置	1. 2厚光面不锈钢板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	1350.00		0.00		
八	CP-01\03/CD-1.1\1.6/CD 2.1\2.3/JS-3.1/4.1中轴水钵及景墙						0.00		
1	中心水景景观						0.00		
1.1	基础做法						0.00		
	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详设计 3. 开挖方式: 人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	30.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实度不小于93% 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	回填土方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求: 符合设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	10.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1000.00	520.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	水池、排水沟池底	1. 混凝土强度等级:150厚C25混凝土, 抗渗等级P8 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1500.00	550.00	0.00		
	水池、泵坑池壁	1. 混凝土强度等级:150厚C25混凝土, 抗渗等级P8 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1500.00	550.00	0.00		
	排水沟池壁	1. 混凝土强度等级:120厚C25混凝土, 抗渗等级P8 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1129.84	550.00	0.00		
	泵坑现浇盖板	1. 混凝土强度等级:150厚C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.45	1129.84	550.00	508.43		
	排水沟预制盖板	1. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	2.40	801.18	535	1921.23		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB300以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5普通砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	635.73	180	0.00		
	砖砌支墩	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5普通砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	2.15	650.13	180	1397.51		
1.2	水池装饰做法						0.00		
	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位: 水池防水	m2	0.00	31.25		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		台价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	平面卷材防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池底做法	m2	0.00	55.03	35	0.00		
	平面砂浆保护	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池底做法	m2	0.00	31.25		0.00		
	细石混凝土找平层	1. 40厚C40细石混凝土找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池底做法	m2	0.00	61.28	585	0.00		
	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池壁做法	m2	0.00	59.87		0.00		
	立面卷材防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池壁做法	m2	0.00	68.41	35	0.00		
	立面砂浆保护	1. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3. 部位：水池、排水沟池壁做法	m2	0.00	59.87		0.00		
	不锈钢止水钢板	1. 5厚不锈钢板止水带 2. 胶泥封口 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m	0.00	89.40	55	0.00		
	石材楼地面	1. 20厚600*450光面中国黑花岗岩 2. 石材粘接剂粘结 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：排水沟盖板顶面装饰	m2	23.98	267.89	185	6424.00		
	石材楼地面	1. 20厚600*100光面中国黑花岗岩 2. 石材粘接剂粘结 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：排水沟盖板侧面装饰	m2	5.51	267.89	185	1476.07		
	水景异形石材收边	1. 50厚600*150光面中国黑花岗岩，底部凹槽20宽*15深 2. 石材粘接剂粘结 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m	51.10	200.00	95	10220.00		
	石材楼地面	1. 20厚600*150光面中国黑花岗岩 2. 石材粘接剂粘结 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：水景侧面装饰	m2	7.67	267.89	185	2053.38		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	石材楼地面 (胶粘石材做法)	1. 三层石材铺贴造型，共80mm厚 2. 光面中国黑花岗岩异形加工 3. 结构胶粘结 4. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5. 部位：水池顶面饰面	m <sup>2</sup>	2.96	840.06	710	2486.58		
	石材楼地面 (胶粘石材做法)	1. 四层石材铺贴造型，共80mm厚 2. 光面中国黑花岗岩异形加工 3. 结构胶粘结 4. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5. 部位：水池顶面饰面	m <sup>2</sup>	38.73	840.06	710	32535.52		
1.3	周边铺装做法						0.00		
	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	45.26	30.00		1357.72		
	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实度不小于93% 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	251.43	6.00		1508.58		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	20.11	600.00	160.00	12068.64		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：50厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	25.14	1000.00	520	25143.00		
	卵石地面	1. 黑色洗米石胶粘土 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	368.00	240	0.00		
	青石板地面	1. 30厚机切青石板 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	253.00	125	0.00		
	地面铺装	1. 15厚600*150仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	20.7	210	85	4347.00		
	地面铺装	1. 15厚600*300仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	38.94	210	85	8177.40		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
						其中：主材			
2	水景北侧景墙	1. 15厚600*300仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 30厚1:3无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m <sup>2</sup>	106.2	210	85	22302.00		
2.1	结构做法						0.00		
	挖沟槽	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0	30.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实度不小于93% 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0	6.00		0.00		
	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	10.00		0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0	1000.00	520.00	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5标砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	0.00	635.73	480	0.00		
	基础防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>2</sup>	0.00	62.87		0.00		
	地面铺装	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0	1300.08	550.00	0.00		
	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0	1285.08	535.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					人工	材料			
	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1455.74	560.00	0.00		
	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5标砖 2. 墙体类型: 240mm厚砖砌 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	650.13	180	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
2.2	装饰做法						0.00		
	墙面抹灰	1. 10厚1:2.5无碱水泥砂浆墙面抹灰 2. 部位: 景墙 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	44.86	59.87		2685.58		
	块料墙面	1. 12厚900*600仿光面黄金麻瓷砖 2. 18厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	39.71	207.36	85	8234.51		
	不锈钢板饰面	1. 1.2厚不锈钢板饰面, 外喷浅咖色氟碳漆 2. 18*28角板, M6塑料膨胀套固定 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	11.79	670		7900.61		
九	DD-1.1~1.14/JS7.1白露园景观亭廊架						0.00		
9.1	基础做法						0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	挖基坑	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	30.00		0.00		
	挖基槽	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	30.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实度不小于93% 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0	6.00		0.00		
	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	10.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	600.00	160.00	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5标砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.000	635.73	480	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1000.00	520.00	0.00		
	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土独立基础 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1217.21	550.00	0.00		
	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土矩形柱 2. 规格尺寸：360*360mm 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1460.77	550.00	0.00		
9.2	钢结构做法						0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中: 主材				
	预埋件	1. 预埋件M2 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	0.000	11338.8		0.00		
	地脚螺栓	1. 规格种类: M16地脚螺栓 2. 长度: 0.7m 3. 制作安装 4. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	套	0	16.21	6.50	0.00		
	钢柱	1. 规格种类: □150x6方钢管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	t	0.000	500.00	6100.00	0.00		
	钢梁	1. 规格种类: □150x200x5矩管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	t	0	500.00	6100.00	0.00		
	钢梁	1. 规格种类: □100x5矩管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装	t	0.000	500.00	6100.00	0.00		
	钢梁	1. 规格种类: □100x4矩管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装	t	0	500.00	6100.00	0.00		
	钢龙骨	1. 规格种类: □50*3矩管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装	t	0.000	500.00	6100.00	0.00		
	钢龙骨	1. 规格种类: □100*150*3方钢管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装	t	0	500.00	6100.00	0.00		
	装饰格栅	1. 规格种类: □50x100x2矩管, 深咖色氟碳漆饰面(现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装	t	0.000	500.00	6100.00	0.00		
	铝单板装饰	1. 2mm厚铝单板装饰, 深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	0	536.42	245.00	0.00		
	U型不锈钢天沟	1. 3mm厚U型不锈钢板天沟, 内涂二道红丹加二道防腐涂料 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	0.000	630.00		0.00		
	镂空不锈钢板装饰	1. 3mm厚不锈钢板, 镂空回字纹, 深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	0	950.00		0.00		
	装饰瓦楞板	1. □50x1.2@50装饰瓦楞板, 深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	m2	0.000	185.00	115.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
9.3	装饰隔断做法DD1.10	1. 2mm厚造型钢板，深咖色氟碳漆饰面(现场钢结构安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作) 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	0	500.00		0.00		
	预埋件	1. 预埋件M1 2. 其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	0.000	11338.8		0.00		
	隔断基础	1. 规格种类：□100x50x3矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	9700	6100.00	0.00		
	隔断边框	1. 规格种类：□100x50x3矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	9700	6100.00	0.00		
	隔断格栅	1. 规格种类：□30x2矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	7816.58	6100.00	0.00		
	隔断格栅	1. 规格种类：□60x30x2矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	7816.58	6100.00	0.00		
	隔断装饰钢板	1. 规格种类：5mm厚50宽/60宽钢板，镂空造型，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	0	1300		0.00		
9.4	装饰隔断做法DD1.11						0.00		
	隔断边框	1. 规格种类：□100x4矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	9700	6100.00	0.00		
	隔断边框	1. 规格种类：□30x50x3矩管，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	t	0	9700	6100.00	0.00		
	隔断装饰钢板	1. 规格种类：3mm厚钢板，定制镂空牡丹花纹，深咖色氟碳漆饰面 2. 制作安装 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	0	1300		0.00		
9.5	地面装饰						0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)		合价		
					其中：	主材			
	素土夯实	1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求	m2	18.25	6.00		289.50		
	碎石垫层	1.80厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	3.86	600.00	160.00	2316.00		
	价垫层	1.混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求	m3	1.83	1000.00	520.00	4825.00		
	砖砌台阶	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其它满足规范和图纸设计要求	m2	2.70	650.13	480.00	1755.35		
	地面铺装	1.15厚100x300仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	1.64	210	85	344.40		
	地面铺装	1.15厚100x400仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	2.44	210	85	512.40		
	地面铺装	1.15厚300x300仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	18.36	210	85	3855.60		
	地面铺装	1.15厚500x600/500仿烧面爵士白陶瓷PC砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	12.76	230	110	2934.86		
	石材楼地面	1.30厚450x400/600荔枝面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	0	210	125	0.00		
	石材台阶面	1.50厚450/475*600荔枝面芝麻灰花岗岩，拉槽、磨倒角 2.20厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 3.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 4.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5.部位：台阶踏步面	m2	0	404.97	175	0.00		
	石材台阶面	1.25厚荔枝面芝麻灰花岗岩，磨倒角 2.20厚1:2.5无碱水泥砂浆粘接层 3.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 4.其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5.部位：台阶踢面、台阶侧壁	m2	0	319.47	125	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	石材装饰面	1. 30厚450x450、10x10斜角荔枝面黄金麻花岗岩 2. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：柱装饰	m <sup>2</sup>	0	408.04	205	0.00		
	石材装饰面	1. 25厚450x500荔枝面黄金麻花岗岩 2. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：柱装饰	m <sup>2</sup>	0	379.16	180	0.00		
	石材装饰面	1. 25厚450x600荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4. 部位：景观亭出土0侧壁	m <sup>2</sup>	0	249.05	115	0.00		
十	GP-1.1\1.3/GD-1.1\1.6 东门入口						0.00		
1	GP-1.1\1.3地面铺装						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	267.09	6.00		1602.54		
	碎石垫层	1. 300厚Φ5-25砾石石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	80.13	600.00	160.00	48076.20		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:200厚Φ5-12普通透水混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	53.42	1000.00	485.00	53418.00		
	浅色透水沥青砼路面	1. 90厚透水沥青砼（车行道），含白色热熔漆 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	500.00	185	0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	28.47	6.00		170.82		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	2.28	600.00	160.00	1366.56		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	2.85	1000.00	520.00	2847.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
		1. 15厚PC砖，仿荔枝面芝麻白荔枝面 2. 30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85	0.00		
		1. 15厚PC砖，仿荔枝面芝麻黑荔枝面 2. 30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	210.00	85	0.00		
2	花岗岩道牙						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.00	6.00		36.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.60	600.00	160.00	360.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.60	1000.00	520.00	600.00		
	护角	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	550.00	0.00		
	地面道牙铺装	1. 150宽火烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 30厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	200.00	114.00	0.00		
3	GD-1.1~1.6/JS-5.1~5.2东门景墙装饰及结构						0.00		
	挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	37.23	30.00		1116.90		
	回填土方	1. 满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	26.14	10.00		261.40		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	46.54	6.00		279.24		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	2.69	1000.00	520.00	2690.00		
	条形基础	1. C30钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	5.37	1217.21	550	6536.42		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	3.16	635.73	480	2008.91		
	砖基础防潮层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	5.93	62.87		372.84		
	砌墙体	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 类型：围墙砌墙体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	14.02	650.13	480	9114.82		
	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	3.02	1455.74	550.00	4396.33		
	圈梁及压顶	1. C25钢筋混凝土圈梁 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	1.52	1285.08	535	1953.32		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.233	9000.00	4600	2097.00		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.883	9000.00	4600	7947.00		
	景墙墙面装饰	1. 正面+顶面+侧面：仿黄金麻真石漆 2. 6厚1:2.5无碱水泥砂浆找平 3. 12厚1:3无碱水泥砂浆打底层 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	211.34	143.24		30272.31		
	金属线条装饰	1. 20宽2厚不锈钢条喷漆深咖色氟碳漆，钢粘胶固定 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m	0.00	57.00	32.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
4	GD-1.4台阶节点2						0.00		
	素土夯实	1.素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ 2.其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	1.89	6.00		11.34		
	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.19	600.00	160	114.00		
	砼台阶	1.混凝土强度等级：C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	1.89	500.00	520	945.00		
	台阶铺装	1.50厚荔枝面芝麻灰花岗岩，倒角10*10 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	352.70	145	0.00		
	台阶铺装	1.25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	319.47	125	0.00		
5	GD-1.5花池节点1						0.00		
	挖土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	31.81	30.00		954.30		
	素土夯实	1.素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ 2.其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	44.29	6.00		265.74		
	碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	4.47	600.00	160	2682.00		
	砼垫层	1.混凝土强度等级：100厚C15混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	2.19	1000.00	495	2190.00		
	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU17.5普通砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	6.02	635.73	480	3827.09		
	防潮层	1.20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2.其它说明：其他满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	9.40	62.87		591.18		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	压顶	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.94	989.14	520	929.79		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.041	9000.00	4600	369.00		
	花池顶面铺装	1. 50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	223.42	115	0.00		
	花池侧面铺装	1. 25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	249.05	115	0.00		
十一	挖土方	FD-1.1\1.5/JS-6.1异形廊架装饰及结构					0.00		
	挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 弃土运距：自行考虑	m3	0.00	30.00		0.00		
	回填土方	1. 满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	10.00		0.00		
	独立基础	1. C30钢筋混凝土独立基础 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1217.21	550.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1455.74	550.00	0.00		
	二次浇筑细石砼	1. 混凝土强度等级:C30细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.30	1000.00	550.00	300.00		
	预埋铁件	1. 300*300*12预埋钢板+10厚镀锌加劲板, 2. 100*5, 爪子φ8-300, 0.3米长 3. M16螺栓固定	t	0.196	11338.80		2222.40		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中: 主材				
	基础现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	1600	0.00		
	钢管柱	1. 钢材规格: φ100*5+φ30*2, 白色氟碳漆饰面 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.785	9700.00	6100.00	7614.50		
	钢梁	1. 钢材类型: □150*100*5+□70*50*5, 白色氟碳漆饰面 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.697	11036.38	6100.00	7692.30		
	钢龙骨	1. 钢材规格: □10*3, 白色氟碳漆饰面 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.135	9700.00	6100.00	1309.50		
	廊架铝板装饰	1. 部位: 廊架顶面+底面+侧面, 2. 2厚铝板饰面, 喷深咖色氟碳漆饰面 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	536.42	215.00	0.00		
	仿木纹陶瓷PC砖	1. 15厚仿木纹陶瓷PC砖 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 2. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	210.00	105.00	0.00		
	仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖	1. 15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	210.00	85.00	0.00		
	黑色胶粘石	1. 50厚黑色胶粘石 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	185.28	105.00	0.00		
	廊架地面素土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	9.27	6.00		55.62		
	碎石基层	1. 80厚级配碎石基层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.74	600.00	160.00	444.96		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.925	1000.00	520.00	925.00		
	黑色胶粘石	1. 30厚黑色胶粘石 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	320.56	195.00	0.00		
	白色水磨石	1. 30厚白色水磨石 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它说明详见图纸设计及规范	m2	0	320.56	195.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		金额(元)	备注	主要材料品牌
					其中：主材	合价			
	花池砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.18	635.73	480.00	303.27		
	砖基础防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	2.02	62.87		127.01		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.30	6.00		0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	600.00	160.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0	1000.00	520.00	0.00		
十二	FP-01~05 儿童活动场地						0.00		
1	FD-2.1~2.3地面标识						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	680.52	6.00		4083.12		
	碎石垫层	1. 80厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m3	51.44	600.00	160.00	32664.96		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	68.05	1000.00	520.00	68052.00		
	EPDM塑胶地垫	1. 15厚彩色EPDM跑道塑胶儿童活动场地（含白色热熔漆） 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	180.01		0.00		
	仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖	1. 15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	210.00	85	0.00		
	地面标识一	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	4000.00		0.00		
	地面标识二	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	3000.00		0.00		
	地面标识三	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
	地面标识四	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	3000.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料 品牌
					其中：主材				
	地面标识五	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
	地面标识六	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
	地面标识七	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
	地面标识八	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
	地面标识九	1. 丙烯酸划线漆涂料 2. 其它满足规范和设计图纸要求	项	0.00	2000.00		0.00		
2	FD-3.1儿童座椅						0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.61	6.00		39.66		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.66	600.00	160.00	396.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.46	1000.00	520.00	460.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	1.35	635.73	480	858.24		
	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	0.44	650.13	480	286.20		
	砖基础防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>2</sup>	1.60	62.87		100.64		
	压顶	1. c20钢筋混凝土压顶 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑，且含钢筋 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.20	989.18	520.00	197.84		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中: 主材				
	基础现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.012	9000.00	1600	108.00		
	防腐木饰面	1. 50厚樟子松防腐木, 5厚钢板固定 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	550.00		0.00		
	烧面芝麻灰花岗岩	1. 30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆找平层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	243.65	115.00	0.00		
	成品玻璃钢坐凳	1. 成品玻璃钢坐凳尺寸: 2.2m*0.6m, 含图案 2. 其它说明: 其他满足规范和图纸设计要求	个	0.00	7000.00		0.00		
3	FD-4.1~4.6儿童攀爬平台						0.00		
	挖土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 自行考虑	m <sup>3</sup>	0.00	30.00		0.00		
	回填土方	1. 满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	10.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实, 压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	6.00		0.00		
	独立基础	1. C30钢筋混凝土独立基础 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1217.21	550.00	0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	600.00	160.00	0.00		
	预埋铁件	1. 350*350*10预埋钢板+10厚镀锌加劲板Q345 2. 4个M16螺栓固定 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.146	11338.80		1655.46		
	基础现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	9000.00	4800	0.00		
	钢管柱	1. 钢材规格: φ100*5, 白色氟碳漆饰面 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.317	13000.00	6100.00	4121.00		
	钢梁	1. 钢材类型: 150*100*5, 白色氟碳漆饰面 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.434	13000.00	6100.00	5642.00		

金额(元)

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	钢龙骨	1. 钢材规格：□40*80*3+□50*3, 白色氟碳漆饰面 2. 其他说明详见图纸设计及规范	t	0.311	13000.00	6400.00	4043.00		
	钢栏杆	1. 钢材规格：Φ20*21栏杆@80, 白色氟碳漆饰面 2. 其他说明详见图纸设计及规范	m	19.32	300.00		5796.00		
	竹木地板	1. 20厚户外高耐受竹木板, 留缝5mm 2. 其他说明详见图纸设计及规范	m <sup>2</sup>	0	650.00		0.00		
	安全绳	1. 成品尼龙安全绳, 含挂钩 2. 其他说明详见图纸设计及规范	m <sup>2</sup>	0	300.00		0.00		
十三	L1-3.1/JS-8.1 围墙装饰及结构						0.00		
	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	30.00		0.00		
	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	10.00		0.00		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	6.00		0.00		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.00	1000.00	520.00	0.00		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	0.00	635.73	480	0.00		
	砖围墙砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>3</sup>	0.00	650.13	480	0.00		
	防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m <sup>2</sup>	0.00	62.87		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价(元)		金额(元)		备注	主要材料品牌
					其中：主材	合价				
	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1217.21	535.00	0.00			
	构造柱	1. C25钢筋混凝土构造柱 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1455.74	535.00	0.00			
	砼压顶	1. c25钢筋混凝土压顶 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	1000.00	535.00	0.00			
	砖压顶	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2. 墙体类型：柱顶 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.00	650.13	480.00	0.00			
	砼墙	1. c25钢筋混凝土墙 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.00	2000.00	535.00	0.00			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.00	9000.00	4600	0.00			
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径≤12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.00	9000.00	4600	0.00			
	涂料墙面	1. 仿黄金麻真石漆涂料饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	0.00	143.24		0.00			
	预埋件	1. M1预埋铁件 2. 其它说明详见图纸设计及规范	t	0.00	11338.80		0.00			
	钢管格栅	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 型钢式、规格式:镀锌矩形钢管30*50*3+镀锌矩形钢管30*20*2 3. 外喷同建筑门窗咖色氟碳漆 4. 运距自行考虑 5. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	1000.00		0.00			

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		金额(元)		备注	主要材料品牌
					其中: 主材	合价				
十四	GD-3.1\3.2 消防门一、二			0				0.00		
	消防门一	1. 钢材规格: 热镀锌矩形钢管70*50*5+热镀锌矩形钢管30*2, 含预埋件。 2. 外喷漆咖色氟碳漆, 含成品门轴、成品门栓、成品钢轮。 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	1000.00			0.00		
	消防门二	1. 钢材规格: 热镀锌矩形钢管70*50*5+热镀锌矩形钢管30*2, 含预埋件。 2. 外喷漆咖色氟碳漆, 含成品门轴、成品门栓、成品钢轮。 3. 运距自行考虑 4. 其他说明详见图纸设计及规范	m2	0.00	1000.00			0.00		
十五	AD-2.1\2.4/GD-2.1\2.5/KD 1.1\1.4 车库玻璃雨棚							0.00		
1	AD-2.1\2.4 车库一玻璃雨棚	1. 6+1.14PVB+6透明钢化夹胶玻璃 2. 专业玻璃胶固定, 缝隙处密封胶填充 3. 立面玻璃成品玻璃卡件, 玻璃与建筑物交接处密封胶填充	m2	0.00	700.00			0.00		
	细石砼二次浇注	1. 40厚C30细石砼二次浇注 2. 其他说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	1000.00	550		0.00		
	方钢主梁	1. GL01 250*150*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	1.490	13000.00	6400.00		19373.58		
	方钢次梁	1. GL02 150*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 1. GZ01 150*150*5厚矩形钢	t	0.765	13000.00	6400.00		9946.20		
	方钢立柱	1. GZ01 150*150*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施	t	0.0688	12000.00	6400.00		819.72		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	方钢立柱	1. GZ02 150*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.047	12000.00	6400.00	565.20		
	涂料饰面	1. 外喷仿黄金麻真石漆, 10宽*5深凹缝@600, 黑色强力双面胶带 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	143.24		0.00		
2	GD-2.1~2.5 车库二玻璃雨棚	1. 6+1.14PVB+6透明钢化夹胶玻璃 2. 专业玻璃胶固定, 缝隙处密封胶填充 3. 立面玻璃成品玻璃卡件, 玻璃与建筑物交接处密封胶填充 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	700.00		0.00		
	方钢主梁	1. GL01 250*150*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	1.601	13000.00	6400.00	20818.54		
	方钢次梁	1. GL02 150*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.630	13000.00	6400.00	8192.57		
	方钢立柱	1. Z1 150*150*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.068	12000.00	6400.00	811.52		
	方钢立柱	1. Z2 150*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成, 仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.051	12000.00	6400.00	610.42		
	涂料饰面	1. 外喷仿黄金麻真石漆, 10宽*5深凹缝@600, 黑色强力双面胶带 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	143.24		0.00		
3	KD-1.1~1.4 非机动车库二玻璃雨棚						0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	钢化夹胶玻璃	1. 6+1.14PVB+6透明钢化夹胶玻璃 2. 专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填充 3. 立面玻璃成品玻璃卡件，玻璃与建筑物交接处密封胶填充 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	700.00		0.00		
	方钢主梁	1. GL01 150*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	1.063	13000.00	6400.00	13813.19		
	方钢次梁	1. GL02 100*50*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.223	13000.00	6400.00	2903.83		
	方钢立柱	1. Z1 100*100*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.035	12000.00	6400.00	418.06		
	方钢立柱	1. Z2 100*50*5厚矩形钢 2. 现场钢构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.015	12000.00	6400.00	182.62		
	涂料饰面	1. 外喷仿黄金麻真石漆，10宽*5深凹缝@600，黑色强力双面胶带 2. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	143.24		0.00		
4	ID-2.1~2.2 人防出入口雨棚						0.00		
	钢化夹胶玻璃	1. 6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 2. 专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填充 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	1000.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	单层侧边钢化玻璃	1. 10厚单层侧边钢化玻璃 2. 专业玻璃胶固定，玻璃固定专用不锈钢扣件间距500，外饰专用不锈钢压条，立面与柱体通长立面与柱体通长 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	700.00		0.00		
	玻璃门	1. 10厚单层侧边钢化玻璃 2. 专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填充 3. 含门把手等五金 4. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	1000.00		0.00		
	方钢立柱	1. Z1 口100*5厚矩形钢，铝合金装饰盖 2. 现场钢结构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.557	12000.00	6400.00	6684.00		
	方钢主梁	1. GL01 口100*5厚矩形钢 2. 现场钢结构已安装完成，仅施工深咖色氟碳漆饰面等其余工作 3. 预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.522	13000.00	6400.00	6786.00		
	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用已入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>3</sup>	0.61	1285.08	535.00	783.90		
	涂料饰面	1. 仿黄金麻真白漆 2. 25厚1:2.5细砂水泥石砂浆找平层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.00	143.24		0.00		
5	L1-4.1 采光井						0.00		
	钢化夹胶玻璃	1. 6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 2. 专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填充 3. 其他说明：其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	67.76	1500.00		101640.00	按投影面积计入	

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	综合单价 (元)		合价	备注	主要材料品牌
						其中：主材			
	涂料饰面	1. 仿黄金麻真石漆饰面 2. 20厚1:2.5水泥石灰找平层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	75.49	143.24		10813.19		
	方钢主梁	1. 口50*100*5厚镀锌钢管 2. 深咖色氟碳漆饰面 3. 预埋件、暗装除锈喷漆及构件吊运等措施 4. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.000	13000.00	6100.00	0.00		
十六	设施选型						0.00		
1	生活垃圾箱	1. 由甲方选样， 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00		0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	金额 (元)		备注	主要材料品牌
					综合单价 (元)	合价		
3	雕塑	1. 200*1500*1200、1500*100*750, 玻璃钢材质, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	10000.00	0.00		
4	成品家具一	1. 由甲方选择, 铁艺材质+pvc仿藤, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	8500.00	0.00		
5	成品家具二	1. 由甲方选择, 铁艺材质+pvc仿藤, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	8500.00	0.00		
6	组合型滑滑梯	1. 由甲方选择, 304不锈钢材质。 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	23000.00	0.00		
7	摇摇马	1. 由甲方选择, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	3000.00	0.00		
8	组合儿童秋千	1. 2100*2100*900, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	10000.00	0.00		
9	腿部按摩器	1. 2150*1400*600, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00	0.00		
10	单人漫步机	1. 1200*1100*500, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00	0.00		
11	单杠	1. 2100*1500*300, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00	0.00		
12	三位扭腰器	1. 1500*1500*1300, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00	0.00		
13	肩关节康复机	1. 1300*1200*1200, 镀锌钢, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	4950.00	0.00		
14	果皮箱	1. 由甲方选择, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	5000.00	0.00		
17	组合型滑滑梯	1. 由甲方选择, 1800*2800*3500, 塑料PVC, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	40000.00	0.00		
18	拴马桩	1. 展示区迁移, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	2000.00	0.00		
19	梅花鹿小品	1. 展示区迁移, 2. 满足规范和设计图纸要求。	组	0.00	2650.00	0.00		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程单	金额 (元)		备注	主要材料品牌	
					综合单价 (元)				合价
					其中：主材				
十七	BD-4.1矮墙装饰及结构					0.00			
	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 多余土方运送到场内指定位置 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.53	30.00		16.05		
	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.30	10.00		3.01		
	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥0.93 2. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.56	6.00		3.34		
	砼垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.04	1000.00	520.00	43.68		
	碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.05	600.00	160.00	31.21		
	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m3	0.11	635.73	480	279.72		
	防潮层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 其它说明：其他满足规范和图纸设计要求	m2	0.65	62.87		40.74		
	条形基础	1. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.08	1217.21	550.00	97.38		
	砼压顶	1. C25钢筋混凝土压顶 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.06	1000.00	535.00	60.00		
	钢筋砼墙	1. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.15	2000.00	535.00	309.69		

宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		合价	备注	主要材料品牌
					其中：主材				
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB300 直径≤10mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.008	9000.00	1600	75.09		
	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径≤12mm 2. 含钢筋搭接 3. 其它说明：其它满足规范和设计图纸要求	t	0.002	9000.00	1600	15.90		
	矮墙顶面铺装	1. 50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	223.42	145	0.00		
	花池侧面铺装	1. 25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1: 2.5无碱水泥砂浆结合层 3. 10厚1: 2.5无碱水泥砂浆找平层 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m2	0.00	249.05	115	0.00		
(一) ~ (十七) 项合计							2152886.11		

备注：1.综合单价含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安  
全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、调试、材料检测检验费、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。

2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在含税固定综合单价内

宜阳山水文苑项目景观绿化工程量清单与计价表（苗木类）

序号	名称	数量	单位	综合单价（元）	合价（元）	规格（cm）（以下均为修剪后的规格）				备注（全冠移栽）
						胸（地）径（cm）	高度（m）	冠幅（m）	枝下高（m）	
一、特大乔木										
1	丛生朴树	6	株	35000	210000	—	9.0-10.0	5.0-5.5	—	点景树，假植全冠苗，主分枝3分枝以上，胸径15cm以上/枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
小计										
210000										
二、大乔木、中乔木										
1	国槐A	22	株	15700	345400	23-25	8.0-9.0	4.0-4.5	2.5-3	主景树，假植全冠苗，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
3	国槐B	7	株	11200	78400	18-20	7.0-8.0	3.5-4.0	2-2.5	主景树，假植全冠苗，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
5	栾树	10	株	11200	112000	20-22	7-8	4-4.5	2-2.5	主景树，假植全冠苗，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
小计										
535800										
三、小乔木、大灌木										
2	日本晚樱	17	株	5400	91800	D12-13	3.5-4.0	2.5-3.0	<0.8	花树，假植全冠苗，低分枝，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
3	紫玉兰	20	株	4200	84000	12-13	4.0-4.5	2.5-3.0	<1	花树，假植全冠苗，低分枝，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
4	红叶李	51	株	1300	66300	D7-8	2.5-3.0	2.0-2.5	<0.5	色叶树，假植全冠苗，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
7	山杏A	3	株	8400	25200	D18-20	4.5-5.0	4.0-4.5	<0.5	低分支，树形端正，枝叶茂密，假植苗
8	山杏B	10	株	3600	36000	D13-14	4.0-4.5	3.5-4.0	<0.5	低分支，树形端正，枝叶茂密，假植苗
9	山杏C	23	株	1800	41400	D8-9	3.0-3.5	3.0-3.5	<0.5	低分支，树形端正，枝叶茂密，假植苗
10	山楂	14	株	2400	33600	10-12	3.5-4	3-3.5	0.8-1.2	花树，假植全冠苗，低分枝，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
11	花石榴	20	株	1600	32000	—	3.0-3.5	2.5-3.0	—	丛生，姿态佳，分枝数>5

宜阳山水文苑项目景观绿化工程量清单与计价表（苗木类）

12	树状月季	3	株	2000	6000	---	1.5-1.8	1.0-1.2	---	花树，假植全冠苗，低分枝，三级以上分枝，侧枝多，树冠饱满，形态优美。
13	丛生紫薇	7	株	2000	14000	---	3.0-3.5	2.5-3.0	---	假植苗，全冠，基部平地分枝，3枝及以上主分枝，树型优美
14	红枫	1	株	19000	19000	15	1.5-2	2.5-3	<0.5	枝叶茂密，呈云片式交叠，斜飘，造型优美。
15	大叶女贞	91	株	2760	251160	12-13	5-5.5	3-5-4	1.5-2	假植全冠苗，三级以上分枝，枝叶茂密，树冠饱满，形态优美。
20	桂花B	2	株	7600	15200	---	3.5-4.0	3.0-3.5	---	假植全冠苗，三级以上分枝，枝叶茂密，树冠饱满，形态优美。
22	桂花C	3	株	3200	9600	---	3.0-3.5	2.5-3.0	---	假植全冠苗，三级以上分枝，枝叶茂密，树冠饱满，形态优美。
23	椴木石楠	34	株	6000	204000	---	3.5-4.0	3.0-3.5	---	点景树，假植全冠苗，低分枝笼状树冠，三级以上分枝，枝叶茂密，树冠饱满，形态优美。
小计					929260		高度(cm)	冠幅(cm)		
四、球类、点缀灌木										
1	丛生腊梅	11	株	1760	19360		220-250	200-220		自然成型，冠幅饱满，8分枝以上。
2	丛生木槿	18	株	900	16200		180-200	150-180		自然成型，冠幅饱满
4	榆叶梅	12	株	840	10080		180-200	150-180		自然成型，冠幅饱满
5	大叶黄杨球A	10	株	3600	36000		200	200		修剪后规格，冠型饱满
6	大叶黄杨球B	45	株	2400	108000		180	180		修剪后规格，冠型饱满
7	大叶黄杨球C	72	株	1700	122400		150	150		修剪后规格，冠型饱满
8	海桐球A	26	株	2000	52000		180	200		修剪后规格，冠型饱满
9	海桐球B	61	株	1400	85400		150	150		修剪后规格，冠型饱满
10	海桐球C	39	株	800	31200		120	120		修剪后规格，冠型饱满
11	红叶石楠球A	39	株	2000	78000		180	180		修剪后规格，冠型饱满
12	红叶石楠球B	76	株	1000	76000		150	150		修剪后规格，冠型饱满
14	红花继木球	53	株	1100	58300		120	120		修剪后规格，冠型饱满
15	金森女贞球	40	株	900	36000		120	120		修剪后规格，冠型饱满
17	瓜子黄杨球B	13	株	1300	16900		100	120		修剪后规格，冠型饱满
18	小计				745840					

宜阳山水文苑项目景观绿化工程量清单与计价表(苗木类)

五、小灌木、地被、草坪						高度(cm)	冠幅(cm)	密度	
1	北海道黄杨	63.2	m	538	34001.6	修剪后成型 高度120	30-35	15株/m	袋苗, 植株饱满, 不脱脚, 种植后不露土, 修剪成型
15	草坪(混播草)	8000	m <sup>2</sup>	56	448000				草皮卷铺设, 以不露土为原则, 早熟禾: 高羊茅: 黑麦草 =7:2:1
17	凌霄	713	株	160	114080		藤条长度150-200	1株/m	围墙周围1株/m
	小计	8776.2			596081.6				
	六、整理微地形								
2	整理微地形	10602.8	m <sup>2</sup>	15	159042				
	小计	10602.8			159042				
	(一)~(六) 项合计(元)				3176023.6				

备注: 1. 含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费(含进出场费用)、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费(专项费用)、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、调试、材料检测检验费、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。此综合单价一次性包干, 是固定不变的, 不因任何市场因素及政策性调整而变动。

综合单价已包括苗木的移栽、种植、养护(两年养护期)、保活等所有一切费用在内, 该综合单价固定不变, 不因任何因素的调整而变化。

2. 若投标人对清单存在疑问, 请在招标文件约定的期限内提出, 经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议, 本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在含税固定综合单价内。

宜阳山水文苑项目景观电气清单与计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		其中：主材	合价	备注	主要材料品牌
					元	元				
金额(元)										
1	配电箱	1、名称：室外防水型配电箱AL 2、安装方式：落地安装 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相	台	0.00	20087.22	9500		0.00		
2	套管	1、名称：过路钢管 2、规格：DN50 3、未详尽处满足图纸设计、相	m	34.01	125.88	38.70		4281.43		
3	套管	1、名称：过路钢管 2、规格：DN40 3、未详尽处满足图纸设计、相	m	2.00	103.28	32.15		206.25		
4	配管	1、名称：穿线管 2、规格：PE65 3、敷设方式：埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相	m	0.00	78.82	21.96		-0.08		联塑
5	配管	1、名称：穿线管 2、规格：PE40 3、敷设方式：埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相	m	20.06	41.88	8.87		839.90		联塑
6	配管	1、名称：穿线管 2、规格：PE32 3、敷设方式：埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相	m	1646.91	28.38	5.81		46739.31		联塑
7	配管	1、名称：穿线管 2、规格：PE25 3、敷设方式：埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相	m	211.33	24.46	3.48		5169.13		联塑
8	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：PE20 3、敷设方式：沿墙顶面敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相	m	0.00	18.90	2.6		0.00		联塑
9	电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-5X16 3、敷设方式：穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	80.08	166.60	71.19		13341.33		郑三
10	电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*10 3、敷设方式：穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	324.81	66.08	27.28		21463.44		郑三
11	电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式：穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	2626.29	42.70	17.50		112142.58		郑三
12	电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式：穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	1322.63	33.24	12.79		43964.22		郑三
13	电缆	1、名称：束管电缆 2、规格：JHS-1X6 3、敷设方式：穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	144.87	59.00	23.46		8517.33		郑三

14	电缆	1、名称：水聚电缆 2、规格：JHS-2*4 3、敷设方式：管理地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	75.24	33.46	12.90	2517.53		欧普
15	电线	1、名称：电线 2、规格：BV-4 3、敷设方式：穿管敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	75.00	13.30	2.82	997.50		欧普
16	庭院灯	1、名称：M1庭院灯 2、规格：70w LED 220V 3000K IP65 H=3500mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	2917.78	1270.00	0.00		欧普
17	草坪灯	1、名称：M2草坪灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 H=600mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	860.52	290.00	0.00		欧普
18	景观灯一	1、名称：M3景观灯一 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	9280.52	4500.00	0.00		欧普
19	景观灯二	1、名称：M4景观灯二 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	1093.62	430	0.00		欧普
20	庭院灯	1、名称：B1庭院灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 3、灯具材料制作及安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	1617.78	620	0.00		欧普
21	嵌墙灯	1、名称：B2嵌墙灯 2、规格：30w LED 220V 3000K IP65 3、嵌墙安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	5433.62	2600	0.00		欧普
22	庭院筒灯	1、名称：B4庭院筒灯 2、规格：12w LED 220V 3000K IP65 3、筒灯天花嵌入安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	793.62	280	0.00		欧普
23	树投灯	1、名称：T1树投灯 2、规格：9w LED 220V 3000K IP67 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	753.62	260	0.00		欧普
24	插泥灯	1、名称：T2插泥灯 2、规格：12w LED 220V 3000K IP65 3、插泥安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	0.00	613.62	190	0.00		欧普

注：1. 综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。  
 2. 若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

		合计(元)				295216.32		
25	LED小射灯	1、名称：E1LED小射灯 2、规格：3w LED 12V 3000K 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	673.62	220	0.00	欧普
26	LED埋地灯	1、名称：E2LED埋地灯 2、规格：6w LED 12V 3000K 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	733.62	260	0.00	欧普
27	环形水下灯	1、名称：S3环形水下灯 2、规格：9w LED 12V 3000K 3、吊装安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	733.62	280	0.00	欧普
28	LED灯带	1、名称：LED灯带 2、规格：6w/1米 LED 12V 3000K IP68 3、灯槽预留安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	m	0.00	93.26	34	0.00	欧普
29	铝槽灯带	1、名称：格栅缝隙嵌装铝槽灯 2、规格：LED灯带配成品铝槽 3、出入口大门出顶处安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	733.62	250	0.00	欧普
30	门廊壁灯	1、名称：门廊壁灯 2、规格：30w LED 220V 3000K 3、主入口大门处安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	1533.62	650	0.00	欧普
31	低压灯变压器	1、名称：S5低压灯变压器 2、型号：300VA 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相	套	0.00	873.62	320	0.00	欧普
32	接线井	1、名称：手孔井 2、规格：500*500*500 3、具体做法参照图集08D800-7、直通和转角式P62 4、未详尽处满足图纸设计、相	座	15.00	1500.00	22500.00		
33	挖沟槽土方	1、名称：土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	273.47	28.12	7746.28		
34	回填方	1、名称：土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	273.47	17.28	4760.16		
		合计(元)				295216.32		

宜阳山水文苑项目景观给排水清单与计价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		其中：主材	合价	备注	主要材料品牌
					元	元				
金额(元)										
1	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De110 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	6.98	187.56	63.51		1308.61		联塑
2	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De90 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	0.00	130.16	42.76		-0.39		联塑
3	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De75 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	0.00	99.12	29.71		0.10		联塑
4	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De63 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	0.00	85.02	21.96		0.17		联塑
5	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De50 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	84.94	59.98	13.83		5094.70		联塑
6	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De40 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	210.79	46.94	8.87		9894.48		联塑
7	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De32 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	555.40	36.96	5.81		20527.55		联塑
8	给水管	1. 名称: PE给水管 2. 规格: De25 3. 连接方式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	15.29	33.06	3.48		505.62		联塑
9	取水阀	1. 快速取水阀 2. 详见取水阀节点大样图 3. 各快速取水阀、绿色塑料阀门箱、接管等附件 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	23.00	156.00	60.00		3588.00		联塑
					13000.00			13000.00		
11	砌筑井	1. 砌筑井 2. 井筒做法见图纸设计 3. 附件: 阀门及附件另计, 井盖与井圈等满足规范及座 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	2.00	2560.00			5120.00		
12	砌筑井	1. 泄水阀门井 2. 详见图集05S502页16 3. 附件: 阀门及附件另计, 井盖与井圈等满足规范及座 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	1.00	5120.00			5120.00		



3	给水管	m	0.00	261.20	39.00	0.00	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接方式：详见图纸设计 4、压力等级：1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求： 6、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
7	给水管	m	(0.00)	888.00	135.00	0.00	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接方式：详见图纸设计 4、压力等级：1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求： 6、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
1	PE补水管	m	0.00	340.08	21.96	0.00	1、名称：PE补水管 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级：1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求： 6、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
景观中轴水景给排水详图										
19	回填方	m <sup>3</sup>	0.00	34.56		0.00	1、名称：上方的回填 2、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
18	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	0.00	67.12		0.00	1、名称：上方的开挖 2、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
17	阀门井	座	1.00	2560.00		2560.00	1、补水阀门井 2、参照图集05S502页16 3、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及 4、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
16	给水工程	个	(0.00)	6447.20	2800.00	0.00	1、名称：给水工程 2、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
15	浮球阀	个	8.00	117.20	45.00	937.60	1、名称：浮球阀 2、规格：DN25 3、接口方式：法兰连接 4、压力等级：1.25Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			
14	浮球阀	个	1.00	108.60	38.00	108.60	1、名称：浮球阀 2、规格：DN50 3、接口方式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
13	调压球阀	个	0.00	63.00	22.00	0.00	1、名称：调压球阀 2、规格：DN25 3、接口方式：详见图纸设计 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
12	球阀	个	7.00	164.60	55.00	1152.20	1、名称：球阀 2、规格：DN50 3、接口方式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
11	球阀	个	1.00	184.60	65.00	184.60	1、名称：球阀 2、规格：DN50 3、接口方式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
10	止回阀	个	3.00	1547.00	630.00	4641.00	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、接口方式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
9	蝶阀	个	2.00	1587.00	650.00	3174.00	1、名称：蝶阀 2、规格：DN150 3、接口方式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：1.6Mpa 5、各相关配件，未尽处满足图纸设计、相关规范要求			联塑
8	排水管	m	0.00	340.08	21.96	0.00	1、名称：PE排水管 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级：详见图纸设计 5、压力试验及吹、洗设计要求： 6、未尽处满足图纸设计、相关规范要求			

4	给水管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接方式：详见图纸设计 4、压力等级：1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求： 满足规范及设计要求 6、本件各处满足图纸设计、相关规范要求	m	0.00	121.24	18.00	0.00	
---	-----	---	---	------	--------	-------	------	--



