

第

开元壹号62#地块一期供配电工程施工合同 第二次进度款

工程名称：开元壹号62#地块一期供配电清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中	
							主材价	主材品牌
一	电气设备安装							
2.1	1#住宅配							
2.11	设备类							
3	高压成套配电柜	1.名称:10KV进线柜(AH1) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	42690.52	42690.52	35846.80	满足招标人要求
4	高压成套配电柜	1.名称:10KVTV柜(AH2) 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	23033.90	23033.90	20096.27	满足招标人要求
5	高压成套配电柜	1.名称:10kV馈线柜(AH3~AH8) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	6	38453.24	230719.47	33200.94	满足招标人要求
6	高压成套配电柜	1.名称:10kV联络柜(AH9) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	38906.69	38906.69	33622.40	满足招标人要求
7	高压成套配电柜	1.名称:电源切换柜(QH) 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	12924.63	12924.63	10335.97	满足招标人要求
8	高压母线桥	1.名称:10KV封闭母线桥 2.型号:TMY-3X(80X8) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	m	4	4323.31	17293.23	3276.21	满足招标人要求
9	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X10)+1X(60X8) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	m	12	4238.95	50867.36	3126.98	满足招标人要求
10	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV进线柜(1AL1、2AL1、3AL1、4AL1) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	4	29421.04	117684.15	25785.38	满足招标人要求
11	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(1AL2、2AL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	16794.95	33589.90	14407.56	满足招标人要求
12	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(3AL2、4AL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	16794.95	33589.90	14407.56	满足招标人要求

河南龙键电力设备有限公司 康会源 2022.6.11

段笑臣
2022.6.11



扫描全能王 创建

鄂

13	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV馈线柜(1AL3、1AL4、2AL3、2AL4、3AL3、4AL3) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	6	37766.56	226599.37	33899.97	满足招标人要求
14	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV联络柜(1AL5、3AL4) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	27325.53	54651.06	24195.37	满足招标人要求
2.12	住宅竖井							
10	新增热交换站低压分接箱	1.名称:新增热交换站低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	5625.34	5625.34	4181.21	满足招标人要求
11	新增热交换站电表箱	1.名称:新增热交换站电表箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	3094.99	3094.99	2490.25	满足招标人要求
12	电表箱	1.名称:电表箱(6表位) 2.型号:720X800X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	2	2182.01	4364.02	1864.80	满足招标人要求
13	电表箱	1.名称:电表箱(9表位) 2.型号:720X1000X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	29	2706.36	78484.47	2308.80	满足招标人要求
14	电表箱	1.名称:电表箱(12表位) 2.型号:760X1067X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	24	3170.25	76085.99	2752.80	满足招标人要求
15	电表箱	电表箱 1.名称:电表箱(1表位) 2.型号:400X600X200 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	1	510.19	510.19	310.80	满足招标人要求
16	电表箱	电表箱 1.名称:电表箱(1表位) 2.型号:280*400*120 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	45	510.19	22958.72	310.80	满足招标人要求
17	电力电缆	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-3*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	m	112.5	15.68	1764.27	12.88	满足招标人要求
2.2	2#住宅配							
2.21	设备类							
3	高压成套配电柜	1.名称:10KV进线柜(BH1) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	44305.89	44305.89	37348.22	满足招标人要求
4	高压成套配电柜	1.名称:10kVTV柜(BH2) 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	23344.74	23344.74	20385.18	满足招标人要求

河南龙建电力设备有限公司 康会源 2022.6.11

段笑平 2022.6.11



扫描全能王 创建

5	高压成套配电柜	1.名称:10kV馈线柜(BH3~BH10) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	8	38764.09	310112.71	33489.85	满足招标人要求
6	高压成套配电柜	1.名称:10kV联络柜(BH11) 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	40160.89	40160.89	34753.97	满足招标人要求
7	高压成套配电柜	1.名称:电源切换柜(QH) 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	12924.63	12924.63	10335.97	满足招标人要求
8	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X8)+1X(60X6) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 2.含与之相关的一切费用	m	12	3501.00	42012.01	2572.88	满足招标人要求
9	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X10)+1X(60X8) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 2.含与之相关的一切费用	m	6	5110.44	30662.66	3126.98	满足招标人要求
10	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV进线柜(5AL1、6AL1、7AL1、8AL1、9AL1、10AL1) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	6	27814.58	166887.49	24292.23	满足招标人要求
11	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(5AL2、6AL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	16794.95	33589.90	14407.56	满足招标人要求
12	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(7AL2、8AL2、9AL2、10AL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	4	14650.17	58600.67	12414.00	满足招标人要求
13	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV馈线柜(5AL3、5AL4、6AL3、6AL4、7AL3、8AL3、9AL3、10AL3) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	8	37086.68	296693.44	33268.05	满足招标人要求
14	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV联络柜(5AL5、7AL4、8AL4) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	3	25805.42	77416.27	22782.47	满足招标人要求
2.22	住宅竖井							
10	热交换站低压分接箱	1.名称:热交换站低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	4891.15	4891.15	3478.52	满足招标人要求
11	幼儿园低压分接箱	1.名称:幼儿园低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	4891.15	4891.15	3478.52	满足招标人要求

河南广铨电力设备有限公司 康会源 2022.6.11

段安平
2022.6.11



12	热交换站集中表箱	1.名称:热交换站集中表箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	3094.99	3094.99	2490.25	满足招标人要求
13	幼儿园集中表箱	1.名称:幼儿园集中表箱 2.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用	台	1	3094.99	3094.99	2490.25	满足招标人要求
14	电表箱	1.名称:电表箱(6表位) 2.型号:720X800X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	1	2182.01	2182.01	1864.80	满足招标人要求
15	电表箱	1.名称:电表箱(9表位) 2.型号:720X1000X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	13	2706.36	35182.69	2308.80	满足招标人要求
16	电表箱	1.名称:电表箱(12表位) 2.型号:760X1067X180 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	29	3170.25	91937.23	2752.80	满足招标人要求
17	电表箱	电表箱 1.名称:电表箱(1表位) 2.型号:400X600X200 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	2	510.19	1020.39	310.80	满足招标人要求
18	电表箱	电表箱 1.名称:电表箱(1表位) 2.型号:280*400*120 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	台	38	510.19	19387.36	310.80	满足招标人要求
19	电力电缆	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-3*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	m	95	15.68	1489.82	12.88	满足招标人要求
2.3	用户专用配部分							
7	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(120x10)+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用	m	12	5966.24	71594.84	4410.14	满足招标人要求
8	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV进线柜(1GL1、2GL1、3GL1、4GL1) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	4	42923.97	171695.88	38299.48	满足招标人要求
9	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(1GL2、2GL2、3GL2、4GL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	4	28648.01	114592.02	25400.25	满足招标人要求
10	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV馈线柜(1GL3~7、2GL3~7、3GL3~10、4GL3~9) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	24	25454.69	610912.65	22434.92	满足招标人要求

河南龙建电设备有限公司 康会源 2022.6.11

段笑平
2022.6.11



11	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV联络柜(1GL8、3GL9) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	38429.96	76859.92	34483.94	满足招标人要求
2.4	商业专变							
2	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(1SH1) 2.规格:负荷开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	14370.80	14370.80	10145.89	满足招标人要求
3	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(1SH2) 2.规格:计量柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	11729.66	11729.66	8761.14	满足招标人要求
4	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(1SH3) 2.规格:负荷开关-熔断器组合柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	26175.41	26175.41	21766.72	满足招标人要求
5	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(100x10)+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 2.含与之相关的一切费用	m	3	8362.68	25088.04	3826.89	满足招标人要求
6	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV进线柜(1SL1) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	33448.70	33448.70	29509.08	满足招标人要求
7	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(1SL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	20478.34	20478.34	17813.76	满足招标人要求
8	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV馈线柜(1SL3、1SL4) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	2	23828.71	47657.42	20925.00	满足招标人要求
2.5	充电桩专变							
2	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(2SH1) 2.规格:负荷开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	14370.80	14370.80	10145.89	满足招标人要求
3	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(2SH2) 2.规格:计量柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	11729.66	11729.66	8761.14	满足招标人要求
4	高压成套配电柜	1.名称:10kV户内环网柜(2SH3) 2.规格:负荷开关-熔断器组合柜 3.其他:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	15538.89	15538.89	11889.48	满足招标人要求
5	0.4KV铜排	1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80x8)+1x(60x6) 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 2.含与之相关的一切费用	m	3	5672.77	17018.30	2572.88	满足招标人要求
6	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV进线柜(2SL1) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	26041.25	26041.25	22621.84	满足招标人要求

河南龙键电力装备有限公司 康会源

2022.6.11

段笑平

2022.6.11



扫描全能王 创建

7	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV电容柜(2SL2) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	1	14556.39	14556.39	12314.47	满足招标人要求
8	低压开关柜(屏)	1.名称:0.4kV馈线柜(2SL3、2SL4、2SL5) 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求,含10#热镀锌槽钢	台	3	21530.29	64590.86	18790.64	满足招标人要求
3.3	土建部分(用户专用配室内电缆沟、支架、室内)							
1	电缆沟、地沟	1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板,拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	87.98	728.18	64065.47		
2	细石混凝土楼地面	1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	99.64	119.74	11931.27		
3	墙面一般抹灰	1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚,刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	294.8	44.55	13131.12		
4	天棚抹灰	1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍,装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	225.9	57.44	12976.32		
5	钢质防火门	1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	9.9	458.17	4535.92		
6	回填方	1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外,室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ³	84.69	32.27	2733.26		
7	台阶	1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	9.3	55.27	514.01		
8	水泥砂浆台阶面	1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m ²	9.3	29.62	275.47		
9	金属栏杆	1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	10.89	175.03	1906.12		
19	钢制竖井	1.名称:0.4kV钢制垂直竖井(含支架及刷漆等) 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范要求	m	65	1720.59	111838.35	1436.22	满足招标人要求
二	本次已完工程合同额合计		元			3991678.34		
三	本次进度款为:付至该阶段已完工程合同额的70%		元			2794174.84		
四	取整后支付金额为		元			2790000.00		

河南中电电力设备有限公司 康金源 2022.6.11

段笑平
2022.6.11

