

宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程2022.6.13

第二次请款

序号	名称	单位	预算合价 (元)	本次可支付 款项比例	本次可支付 款项(元)	说明	备注
1	标识标牌(除信报箱外)截止目前已完金额	元	267420.00	80.00%	213936.00	详见后附工程量清单明细	根据合同条款第六条 工程款支付六、工程价款支付 1、本工程无预付款。标识标牌和信报箱分开付款，合并结算。 2、标识标牌（信报箱除外）货到工地经甲方、监理验收合格后，付至该项已完工程量金额的60%； 3、标识标牌（信报箱除外）全部安装完成并经甲方、监理验收合格后，付至该项已完工程量金额的80%； 4、信报箱全部安装完成并经甲方、监理及政府邮政主管部门验收合格后，付至该项已完工程量金额的80%； 5、标识标牌和信报箱全部完工，经甲方、监理验收合格后（信报箱需政府邮政主管部门验收合格），移交甲方并办理结算完成后，付至结算金额的95%；
3	截止目前已申请进度款金额				-160000.00		
4	本次进度款合计	元			53936.00		
5	经协商一致，本次进度款金额	元			53900.00		

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：河南宇国置业有限公司

甲方代表：[签字]











签字日期：2022.6.13

单位名称：河南德训实业有限公司











乙方代表：孙起平

签字日期：2022.6.13











《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税(9%) 固定综合单价	含税(9%) 金额(元)	材质	备注
1		总平面图导览	1860*2000*100	1	个	5850	5850	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字；画面内容UV打印；不锈钢焊接造型烤漆	包含总平面图
2		私家重地 非请勿入	520*2000*80	2	个	1900	3800	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字	
3		访客请登记	800*400*40	1	个	208	208	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
4		多功能指示牌	520*2000*80	8	个	1900	15200	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字；文字丝网印刷	
5		室外公告栏	1750*2000*100	1	个	5500	5500	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字；8mm钢化玻璃，画面亚克力	不含公告内容页
6		文明公约	520*2000*80	3	个	1750	5250	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
7		景观垃圾桶	400*900*650	20	个	1450	29000	1.5mm厚不锈钢折弯成型烤漆；20*30mm矩管烤漆；丝印LOGO（暗纹）；1.5mm不锈钢焊接造型 汽车烤	
8		生活垃圾桶	120L	40	个	180	7200	最薄处厚度不小于5mm	
9		生活垃圾桶	240L	16	个	260	4160	最薄处厚度不小于5mm	
10		警示牌	400*200*20	0	个	80	0	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	











《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税(9%) 固定综合单价	含税(9%) 金额(元)	材质	备注
11		温馨提示牌	200*800、 200*950、 200*1200	1	组	1500	1500	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
12		物业服务中心	570*2000	1	个	1950	1950	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字	
13		物业服务中心门头	4000*1000	1	个	3700	3700	钢架+防火木工板打底，不锈钢烤漆板饰面，钛金包边。文字PVC雕刻烤漆	
14		停车场导视立牌	850*3000*120	2	个	3750	7500	不锈钢焊接造型做原木漆；不锈钢立体字；文字丝网印刷；不锈钢焊接造型烤漆	
15		禁鸣限速	570*2000*80	2	个	1800	3600	不锈钢焊接造型做原木漆；LOGO丝网印刷；反光贴；不锈钢焊接造型烤漆；文字丝网印刷	
16		健身提示	520*2000*80	1	个	1750	1750	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
17		草坪	720*850	20	个	700	14000	1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷	
18		戏水牌	720*850	2	个	700	1400	1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷	
19		树铭牌	300*200	33	个	48	1584	1.2mm不锈钢激光切割折弯成型汽车烤漆，图文丝网印刷	
20		地库龙门牌	7800*1000*120	2	个	6000	12000	1.2mm镀锌钢板烤漆焊接造型；激光镂空雕刻，内衬3mm亚克力面板；镀锌钢板折弯造型，汽车烤漆	

《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税(9%) 固定综合单价	含税(9%) 金额(元)	材质	备注
21		人字牌	220*600*300	56	个	257	14392	30厚, 1.0mm不锈钢切割焊接, 汽车烤漆, 3mm亚克力喷漆印刷	“小心地滑”等
22		楼栋牌	1600*1500	13	个	1800	23400	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体字, 表面烤漆	
23		楼栋单元牌	400*200*20	28	个	80	2240	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
24		小心地滑	300*150	28	个	45	1260	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
25		消防通道提示牌	300*150	28	个	45	1260	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
26		电梯安全使用提示牌	400*200	36	个	23	828	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
27		客梯消防梯牌	200*100	610	个	10	6100	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
28		电梯轿厢尺寸标牌	400*300	36	个	100	3600	1.2mm不锈钢切割造型, 烤漆, 内容丝印	
29		楼层牌	250*600	462	个	40	18480	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
30		门牌	120*60	760	个	8	6080	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	

《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税(9%) 固定综合单价	含税(9%) 金额(元)	材质	备注
31		水暖井牌	200*100	342	个	10	3420	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
32		强弱电井牌	200*100	490	个	10	4900	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
33		设备间门牌	200*100	102	个	10	1020	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
34		电梯机房	200*100	9	个	10	90	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
35		单元宣传栏	720*560*15	28	个	450	12600	2.0mm不锈钢折弯焊接，表面进口汽车烤漆；logo文字丝网印刷；3+3mm亚克力插槽(A4)	
36		单元大堂管家介绍	600*800	28	个	150	4200	3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽	
37		消防疏散图	800*600	140	个	130	18200	5mm亚克力切割造型，内容平板打印	
38		消防器材巡检卡	300*400	433	个	36	15588	3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽	
39		鼠药投放处	180*300	28	个	20	560	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
40		天台标识	400*300	28	个	100	2800	1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝网印	

《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税(9%) 固定综合单价	含税(9%) 金额(元)	材质	备注
41	规格参照设备间	人防出入口	200*100	2	个	10	20	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
42	规格参照单元牌	非机动车库	400*200*20	3	个	80	240	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
43	规格参照设备间	末端试水	200*100	11	个	10	110	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
44	规格参照设备间	防火门	200*100	88	个	10	880	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
合计							267420		

说明：

1、综合单价中包含：设计费、人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、验收、质保期服务等所需全部费用。

2、若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后修正此项清单。

孙超平

2022.6.13