

## 签证审核

签证编号	YYSSWY-QZ-供配电-001
签证名称	供配电新建1#住宅配、2#住宅配、专用
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-06-14
申请单	宜阳山水文苑新增1#住宅配、2#住宅配、专用配
关联合同	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同
合作伙伴	洛阳龙羽电气设备有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	21,300.00
办理期限	2022-06-14
暂估金额	21,300.00
施工单位报送金额	21,393.52

签证原因

2021年10月28日，接到你方297号工作联系单，关于新建#1住宅配、新建#2住宅配及专用配3个变配电间设备运输门及相邻墙体、踏步等施工通知

签证内容：

1、新建#1住宅配设备运输门需拆除重做，重新施工工程量：拆除原墙体 $12.025\text{m}^2$ ，新砌墙体 $37.155\text{m}^2$ ，新筑构造柱

( $0.2\text{m}\times 0.2\text{m}\times 4.55\text{m}$ ) 2根，含 $\Phi 16$ 钢筋 $36.4\text{m}$ ， $\Phi 8$ 箍圈46个；新筑腰梁( $0.24\text{m}\times 0.2\text{m}\times 7.3\text{m}$ ) 1根，含 $\Phi 16$ 钢筋 $29.2\text{m}$ ， $\Phi 8$ 箍圈36个；踏步平台： $2\text{m}\times 1.45\text{m}\times 1\text{m}$ ；台阶： $1.45\text{m}\times 0.26\text{m}\times 0.25\text{m}$ （高） $\times 3$ （步）；

2、新建#2住宅配设备运输门需拆除重做，重新施工工程量：拆除原墙体 $21.125\text{m}^2$ ，新砌墙体 $37.48\text{m}^2$ ，新筑构造柱

( $0.2\text{m}\times 0.2\text{m}\times 4.55\text{m}$ ) 2根，含

$\phi 16$ 钢筋36.4m,  $\phi 8$ 箍圈46个; 新筑腰梁(0.24m $\times$ 0.2m $\times$ 7.3m)1根, 含 $\phi 16$ 钢筋29.2m,  $\phi 8$ 箍圈36个; 踏步平台: 2m $\times$ 1.2m $\times$ 1m; 台阶: 1.2m $\times$ 0.26m $\times$ 0.16m(高) $\times$ 5(步);

3、专用配设备运输门需拆除重做, 重新施工工程量: 拆除原墙体19.825m<sup>2</sup>; 新砌墙体28.875m<sup>2</sup>; 新筑构造柱(0.2m $\times$ 0.2m $\times$ 4.55m)2根, 含 $\phi 16$ 钢筋36.4m,  $\phi 8$ 箍圈46个; 新筑腰梁(0.24m $\times$ 0.2m $\times$ 6.7m)1根, 含 $\phi 16$ 钢筋26.8m,  $\phi 8$ 箍圈34个; 踏步平台: 2.3m $\times$ 1m $\times$ 1m; 台阶: 1m $\times$ 0.26m $\times$ 0.16m(高) $\times$ 5(步)。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本-				

