

南商业维修硬质景观工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程 量	合同单价	本次申请应付款 (元)		累计应付款 (含本次申请, 元)	
					本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额
1	混凝土拆除 1. 含人工、机械、外运等 2. 含内部钢筋	0.00	1400.00	0	根据形象进度填写	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算
2	碎石开挖 1. 开挖、场内倒运, 摊铺等 2. 100厚	0.00	1400.00	0				
3	注浆 1. 孔径自行考虑 2. 孔间距自行考虑 3. 综合考虑, 确保稳定性	0.00	1.00	0				
4	溜槽土垫层 1. C20混凝土垫层, 100厚 2. 运距自行考虑	105000.00	1400.00	75			84000.00	80.00%
5	地面PC砖铺贴 素土夯实 2. 30厚水泥砂浆结合层 3. PC砖铺贴	245000.00	1400.00	175			195000.00	80.00%
6	平侧石铺装 1. 600*200*50厚芝麻灰花岗岩 烧面 平侧石 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	11706.50	36.02	325			9365.20	80.00%
7	石材道牙铺装 1. 600*150*250厚预制混凝土立侧石 仿芝麻灰 单边切角20*20 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	8088.00	67.40	120			6470.40	80.00%
8	沥青面层 1. 30厚AC-10细粒黑色沥青 2. 50厚AC-16粗粒黑色沥青 3. 乳化沥青透层一道	87210.00	425.00	205.2			69768.00	80.00%
9	补充合同 主入口水景详图, 详见图纸LD1.01~1.02、LN5-1 1. 古铜色不锈钢雕塑 成品定制 详见图纸 2. 未尽之处详见图纸设计、满足相关规范要求	92000.00	1.00	92000.00			73600.00	80.00%
	混凝土垫层 1. C25混凝土垫层, 150厚 2. 运距自行考虑	309375.00	412.50	750			247500.00	80.00%
	植筋 1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 制作安装胶泥灌缝 3. 部位: 建筑与硬面交接处 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	78700.00	1574.00	50.00			62960.00	80.00%

张博强 2022.11



10	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm@150 2. 含钢筋搭接 3. 部位: 建筑与碰原交接处 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	170356.66	23.99	7100.00	23.99	23.99	80%	136263.20	136263.20	70.99%
11	碎石垫层 1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	52900.00	230.00	230.00	230.00	230.00	80%	42320.00	42320.00	80.00%
12	市政透水砖 1. 30厚水泥砂浆结合层 2. 透水砖铺贴	5400.00	60.00	90.00	60.00	60.00	80%	4320.00	4320.00	80.00%
13	市政平道牙 1. 30厚水泥砂浆结合层 2. 600*300混凝土平道牙铺贴	8100.00	180.00	45.00	180.00	180.00	80%	6480.00	6480.00	80.00%
14	地面PC砖 1. 30厚水泥砂浆结合层 2. PC砖铺贴	163625.00	935.00	175.00	935.00	935.00	80%	130900.00	130900.00	80.00%
	台阶做法									
	挖土方									
	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 自行考虑	1412.40	117.70	12.00	117.70	117.70	80%	0.00	0.00	
	素土夯实	321.00	107.00	3.00	107.00	33.20	80%	79.68	79.68	24.82%
	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求									
15	碎石垫层 1. 100厚级配碎石垫层 2. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	2461.00	10.70	230.00	10.70	3.32	80%	610.88	610.88	24.82%
	混凝土台阶									
	1. 混凝土强度等级: C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价, 支模方式综合考虑 4. 其它说明: 其它满足规范和设计图纸要求	19260.00	107.00	180.00	107.00	33.20	80%	4780.80	4780.80	24.82%
	块料梯面铺装 1. 踏面600*400*50厚芝麻黑花岗岩烧面, 拉槽、磨倒角 2. 踢面150*600*20厚芝麻黑花岗岩烧面 3. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 4. 其他说明: 其它满足规范和设计图纸要求	67410.00	107.00	630.00	107.00	33.20	80%	16732.80	16732.80	24.82%
	合计	1428325.562						1092150.96	1092150.96	76.46%
	本次付款申请金额取整为:							1092000		

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修
5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总价工程本表填写总金额, 对应定额预算单单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张博 2022.11

张博 2022.11

日期:



南商业维修安装工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	固定/固定合同价 (元)		合同工程量		合同单价		本次应付工程量		本次申请付款 (元)		累计申请付款 (元)	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按合同节点填写比例	本次应付付款	不能退回对应清单单价	累计申请付款	累计申请比例			
1	<p>景观电气</p> <p>配电箱</p> <p>1、名称:室外防水型配电箱AL1</p> <p>2、安装方式:落地安装</p> <p>3、型号: IP65</p> <p>4、含配电箱基础、预埋、接地、端子接线等</p> <p>5、未详尽处详见图纸设计,满足相关规范要求</p>	5100.00	1.00	5100.00	1.00			4080.00	4080.00	80.00%	4080.00	4080.00	80.00%
2	<p>电力电缆</p> <p>1、名称: 电缆</p> <p>2、规格: YJV-1.4×16+1×16</p> <p>3、敷设方式:穿管埋地敷设</p> <p>4、电缆头制安及相关试验等</p> <p>5、未详尽处详见图纸设计,满足相关规范要求</p>	955.00	10.00	95.50	10.00			764.00	764.00	80.00%	764.00	764.00	80.00%
3	<p>电力电缆</p> <p>1、名称: 电力电缆;</p> <p>2、规格、型号: YJV-1.3*6;</p> <p>3、含电缆头;</p> <p>4、敷设方式:穿管敷设;</p> <p>5、其它: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	1952.55	43.39	45.46	43.39			1562.04	1562.04	80.00%	1562.04	1562.04	80.00%
4	<p>电力电缆</p> <p>1、名称: 电力电缆;</p> <p>2、规格、型号: YJV-1.3*4;</p> <p>3、含电缆头;</p> <p>4、敷设方式:穿管敷设;</p> <p>5、其它: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	15521.52	55.434	26.00	150.00			3360.00	3360.00	80.00%	3360.00	3360.00	21.65%
5	<p>电力电缆</p> <p>1、名称: 电力电缆;</p> <p>2、规格、型号: PS-VV-2*4;</p> <p>3、含电缆头;</p> <p>4、敷设方式:穿管敷设;</p> <p>5、其它: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	813.50	32.54	25.00	32.54			650.80	650.80	80.00%	650.80	650.80	80.00%
6	<p>配管</p> <p>1、名称: 钢管;</p> <p>2、材质、规格: SC50;</p> <p>3、敷设方式: 埋地敷设;</p> <p>4、其他: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	370.00	10.00	37.00	10.00			296.00	296.00	80.00%	296.00	296.00	80.00%
7	<p>配管</p> <p>1、名称: PC管;</p> <p>2、材质、规格: PC40;</p> <p>3、敷设方式: 埋地敷设;</p> <p>4、其他: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	585.77	43.39	11.50	43.39			468.61	468.61	80.00%	468.61	468.61	80.00%
8	<p>配管</p> <p>1、名称: PC管;</p> <p>2、材质、规格: PC32;</p> <p>3、敷设方式: 埋地敷设;</p> <p>4、其他: 详见图纸设计,相关图集,规范等。</p>	5865.80	586.88	10.00	150.00			1200.00	1200.00	80.00%	1200.00	1200.00	20.45%
9	<p>插泥灯</p> <p>1、名称: 插泥灯</p> <p>2、规格: 1*18W LED (色温3000K)</p> <p>3、含灯具接地、调试等</p> <p>4、详见景观详图</p> <p>5、未详尽处详见图纸设计,满足相关规范要求</p>	3900.00	13.00	300.00	8			1920.00	1920.00	80.00%	1920.00	1920.00	49.23%

张明 2022.11



10	灯带 1、名称:LED灯带 2、规格:贴片式 1W*3 LED(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	6260.00	250.40	25.00	0	80%	0.00	0.00	0.00%
11	1、名称:水下暗藏灯 2、规格: LED 1W*3 DC12V(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	4800.00	15.00	320.00	15	80%	3840.00	3840.00	80.00%
12	1、名称:手孔井 2、规格: 530*530 3、具体做法详见图纸 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	4200.00	7.00	600.00	5	80%	2400.00	2400.00	57.14%
13	变压器 1、名称:变压器 2、型号: 1000VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	1200.00	3.00	400.00	3	80%	960.00	960.00	80.00%
14	1、名称:变压器 2、型号: 300VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	400.00	1.00	400.00	1	80%	320.00	320.00	80.00%
15	挖沟槽土方 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	752.28	62.69	12.00	30	80%	288.00	288.00	38.28%
16	回填方 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	1073.00	53.65	20.00	30.00	80%	480.00	480.00	44.73%
17	钢管 1、名称:过路钢管 2、规格: SC40 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求	1084.80	33.90	32.00	33.90	80%	867.84	867.84	80.00%
18	给水								
19	PE管 1、名称:灌溉给水管(PE) 2、规格: De63	261.25	10.45	25.00	10.45	80%	209.00	209.00	80.00%
20	PE管 1、名称:灌溉给水管(PE) 2、规格: De32 3、连接方式:热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa	655.50	43.70	15.00	43.70	80%	524.40	524.40	80.00%
21	多孔出水管 1、名称:多孔出水管(PE) 2、规格: DN100 3、连接方式:热熔连接	2950.80	24.59	120.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%
22	补水管 1、名称:补水管(PE) 2、规格: DN150 3、连接方式:热熔连接	535.50	3.06	175.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%
23	闸阀 1、名称:闸阀 2、规格: DN50	175.00	1.00	175.00	1.00	80%	140.00	140.00	80.00%
24	倒流防止器 1、名称:倒流防止器 2、规格: DN50	85.00	1.00	85.00	1.00	80%	68.00	68.00	80.00%
25	室外洒水栓 1、名称:室外洒水栓 2、规格: De25	190.00	2.00	95.00	2.00	80%	152.00	152.00	80.00%

陈守富 2022.11.11



26	水泵 1、名称:水泵QS100-12-5.5 2、安装方式:泵坑内落地安装 3、带水泵接线盒及防水电缆等	5300.00	1.00	5300.00	1.00	5300.00	80%	4240.00	4240.00	80.00%
27	橡胶接头 1、名称:橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接方式:法兰连接	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	80%	240.00	240.00	80.00%
28	逆止阀 1、名称:逆止阀 2、规格:DN150	625.00	1.00	625.00	1.00	625.00	80%	500.00	500.00	80.00%
29	泄水阀 1、名称:泄水阀 2、规格:DN50	175.00	1.00	175.00	1.00	175.00	80%	140.00	140.00	80.00%
30	调节阀 1、名称:调节阀	441.00	1.00	441.00	1.00	441.00	80%	352.80	352.80	80.00%
31	挖沟槽土方 1、名称:土方开挖	343.56	28.63	12.00	28.63	12.00	80%	274.85	274.85	80.00%
32	回填方 1、名称:土方的回填	572.60	28.63	20.00	28.63	20.00	80%	458.08	458.08	80.00%
33	排水									
34	放空管 1、名称:放空管 2、规格、型号:PPVC, DN100 3、连接方式:承插连接	145.18	4.76	30.50	4.76	30.50	80%	0.00	0.00	0.00%
35	排水管 1、名称:排水管 2、规格、型号:PPVC, DN200	3306.40	41.33	80.00	41.33	80.00	80%	0.00	0.00	0.00%
36	贯通管 1、名称:贯通管 2、规格、型号:PPVC, DN150	1257.75	16.77	75.00	16.77	75.00	80%	0.00	0.00	0.00%
37	放空阀门井 1、名称:放空阀门井 2、规格、型号:PPVC, DN150	1000.00	2.00	500.00	2.00	500.00	80%	400.00	400.00	40.00%
38	道路收水口(含井盖) 1、名称:道路收水口(含井盖) 2、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	4000.00	8.00	500.00	8.00	500.00	80%	800.00	800.00	20.00%
39	溢流口 1、名称:溢流口 2、规格:DN100	33.50	1.00	33.50	1.00	33.50	80%	0.00	0.00	0.00%
40	不锈钢地漏 1、名称:不锈钢地漏 2、规格:DN100	70.76	1.00	70.76	1.00	70.76	80%	0.00	0.00	0.00%
41	装饰井盖(包含井圈) 1、名称:装饰井盖(包含井圈) 2、φ450雨水井盖	75050.00	95.00	790.00	95.00	790.00	80%	60040.00	60040.00	80.00%
42	装饰井盖(包含井圈) 1、名称:装饰井盖(包含井圈) 2、φ630雨水井盖	13275.00	15.00	885.00	15.00	885.00	80%	10620.00	10620.00	80.00%
43	土方开挖 1、名称:土方开挖 2、含管道土方、井等排水专业所有土方	244.08	20.34	12.00	20.34	12.00	80%	195.26	195.26	80.00%
44	土方回填 1、名称:土方回填 2、含管道土方、井等排水专业所有土方	165.40	8.27	20.00	8.27	20.00	80%	132.32	132.32	80.00%
	合计	165995.50						102944.00	102944.00	62.02%
	本次付款申请金额取整为:							102900		

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在表格内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格随开工报量数量

5、本付款表为参考表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

2022.11

日期:

2022.11

