

伊河湾项目临电施工工程合同
第一次进度款

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税综合单价(元)	含税小价(元)
1	高压隔离开关	HGW9-12/630-31.5	组	1	1362.50	1362.50
2	高压智能真空开关	ZW32-12/630A	台	1	10464.00	10464.00
3	高压氧化锌避雷器	HY5WS-17/50	组	1	1417.00	1417.00
4	高压绝缘线	JKLYJ-10kV-70	m	60	32.70	1962.00
5	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJLV22-8.7/10-3*120mm ² 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:管内及桥架内 5.电压等级(kV):10KV以下 6.含电缆头、中间头的制作安装 7.含调试等相关工作	m	455	130.80	59514.00
6	电缆保护管	φ160CPVC管	m	285	54.50	15532.50
7	电缆保护管	热镀锌钢管φ110 3米/根	根	1	212.55	212.55
8	检查井	1.名称:检查井 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	5	3829.17	19145.85
9	围栏	1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	米	30	215.82	6474.60
10	警示桩	1.名称:警示桩 2.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	17	149.33	2538.61
11	电缆保护管支架		个	1	158.05	158.05
12	电缆固定支架		个	1	158.05	158.05
13	铜铝线鼻	70	个	18	103.55	1863.90
14	电杆	190×12000	根	1	1853.00	1853.00
15	断路器三角架		套	1	381.50	381.50
16	角铁连板	1#	块	4	89.38	357.52
17	针式瓶	PS-20	个	6	100.28	601.68
18	驱鸟器	QNQ-2	个	2	106.82	213.64
19	瓷拉棒	1#	个	6	104.64	627.84
20	绝缘耐张	70方	个	6	93.74	562.44
21	球头挂环	Q-7	个	2	81.75	163.50
22	单联弯头	W-7B	个	2	83.93	167.86
23	延长环	PH-7	个	2	83.93	167.86
24	包古	φ250	付	2	76.30	152.60
25	螺丝		批	1	381.50	381.50
26	接地装置		处	1	202.74	202.74
27	机械费	16t	台班	3	3161.00	9483.00

段笑平

2023.4.10

高

2023.4.10



28	协调费	1. 名称:协调费 (含设计费) 2. 包含送电的一切费用	项	1	30000.00	30000.00
29	小计1-28项 (元)		元			166120.29
30	本次支付金额 (元): 合计*80%	施工完成, 送电完成并经甲方验收合格后支付至 已完工程量价款的80%;	元			132896.23
31	协商工期扣款		元			-5200
32	合计 (元)		元			127696.23
33	取整后本次付款金额 (元):		元			127000.00

段笑研

2023. 4. 10

洛阳傲翼电气有限公司

高维佳

2023. 4. 10

