

八里堂地块地质勘探工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 (m) | 含税综合单价 (元/m) | 含税合计 (元) | 首次进度款审核 |
|----|-----------|------------------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 钻孔勘察(土层) | 1、详细地勘工作 2、提交勘察成果资料 | 636 | 70 | 44520.00 | 13356 |
| 2 | 钻孔勘察(卵石层) | 1、详细地勘工作 2、提交勘察成果资料 | 2014 | 150 | 302100.00 | 90630 |
| 3 | 报价合计 | | 2650 | | 346620.00 | 103986 |

以上工程量为暂定，拟建场地初步共布置勘探点 106 个，勘探点间距约 20~30m，勘探孔深度约 20~30m。依据地区工程经验，拟建场地上覆土层平局厚度约 6m，以下为卵石，按此估计工程量。乙方提供给甲方的所有资料要求真实准确。

· 全部报告已提交甲方，满足合同约定支付条件。
 本次按合同约定支付金额 $346620.00 \times 30\% = 103986.00$ 元。

陈同同

2025.12.19