

9700

16

工程签证审批单

编号: LCS1-JA-016-026





项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	8#楼轴楼梯间内墙粘贴保温		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>我单位施工的中浩德·山水文苑 S1 地块 8#楼, 依据 221118 号设计院回复文件第三条及现场会签表已完成 8#楼 G 轴楼梯间内墙粘贴 60 挤塑保温板加 0.7mm@15*15 镀锌网的施工, 增加的签证工程量详见现场会签表, 产生需签证费用金额总计 9998.54 元, 大写: 玖仟玖佰玖拾捌元伍角肆分。</p> <p>请建设、监理单位对此费用予以签证!</p> <p>后附:</p> <p>附件一: 8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板签证预算书</p> <p>附件二: 现场会签表</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2024.2.3</p>		
监理单位意见	<p>监理工程师:(签字盖章)  日期: 2024.2.3</p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理:  日期: 2024.2.4</p> <p>工程总监:  日期:</p>		
成本管理部意见	<p>此签证费用9100元</p> <p>业成本管理岗:  日期:</p> <p>部门经理: 2024.2.16 日期:</p>		
项目总经理意见	<p> 日期: 2024.2.30</p>		



附件二

现场会签表

编号:

工程名称	中浩德·山水文苑（栾川）S1 地块项目	
相关楼号	8#楼梯间内墙保温板粘贴	
内容：（后附照片、设计院回复第三条内容） 我单位施工的中浩德山水文苑 S1 地块 依据 221118 号设计院回复文件第三条 关于 8#楼建施-08-3、4 中楼梯 G 轴外墙墙体，采用 8#楼采用蒸压灰砂砖补齐的处理意见，由于此部位墙体的砌体及内墙粉刷工作已完成。按照此处理意见补砌的蒸压灰砂砖与已经粉刷过的墙面结合不牢固且产生双层空腔现象，后期会发生脱落，经建设、监理、施工单位共同洽商采用 60 厚外墙保温用挤塑聚苯板进行粘贴加 0.7mm@15*15 镀锌网的做法施工（具体做法同外墙保温做法）。我单位现已完成此部分工作，工程量需予以确认： 8#楼楼梯间北侧内墙面工程量如下（其材料同外墙保温原图纸设计除网片采用镀锌网外）： 1、增加粘贴 60mm 厚保温板及镀锌网片： $((2.85-0.48m \text{ 窗台下梁高}) * 2.5 \text{ (宽度)} - 1 * 1.2 \text{ 窗面积}) * 6 + (4.4-0.48m \text{ 窗台下梁高}) * 2.5 - 1 * 1.2 \text{ 窗面积}) * 2 \text{ 个单元} = 73.9m^2$ 设计院回复第三条内容截图如下： 3、8#、10#楼建施-08-3、4 显示 楼梯外墙 G 轴墙体为 250 厚，设计变更为 200 厚，变更未注明该墙与轴线的位置关系，现 8#楼内墙已抹灰完毕，目前对消防箱安装影响较大，请设计明确该处墙体做法及已完工部位的处理意见。  设计回复：8#楼采用蒸压灰砂砖补齐，10#楼该部位墙体修改为 250 厚混凝土砌块。		
建设单位：	监理单位：	施工单位：
现场负责人：	现场负责人：	现场负责人：
		
2023 年 8 月 10 日	2023 年 8 月 10 日	2023 年 8 月 10 日

