

防水工程工程量清单						往期累计进 度款	本次次进度 款	累计
序号	名称	单位	工程量	含税 综合单	暂定总价		合价	合价
1	外墙: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透 结晶型防水涂料(规范要求: 撒布≥ 1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水 涂料	m ²	9721.3	70	680491	381576.3	180292	
2	底板: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透 结晶型防水涂料(规范要求: 撒布≥ 1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水 涂料	m ²	2802.5	90	252225	883826.1	693667.8	
3	种植顶板: 1. PES18高分子防护排(蓄)水异型 片自粘土工布(图集: 15CJ62-1 P9 顶板8) 2. 隔离层:干铺石油沥青纸胎油毡一 层 3. 1.5厚现制反应粘防水卷材耐根穿 刺型(合成高分子类) 4. 防水层: JD-水泥基渗透结晶型防 水涂料双向渗透(规范要求: 涂刷≥	m ²	13320	147	1958040			
4	累计产值	元			2890756	#####	873959.80	
	合同约定应支付					949051.80	655469.85	
	取整					940000	650000	1590000

本次应支付金额 65万

陈阿河
2024