

工程进度款费用计算明细表

序号	分部分项	单位/数量/规格	合同总价	合同单位	累计已完工程进度款 (元)		本次申请支付款 (元)		累计申请付款 (元)		备注
					累计已完工程数量	累计已完工程款	本次申请支付工程数量	本次申请支付工程款	累计申请支付工程数量	累计申请支付工程款	
1	地面										
2	1. 面层种类: 800*800普通地砖 2. 找平及结合层: ①1: 2.5水泥砂浆②素水泥浆结合层③10厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 部位: 社区服务中心 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	24255.0	485.1	50			485.1	80%	19404.00		
3	1. 面层种类: 300*300普通防滑地砖 2. 找平及结合层: ①1: 2.5水泥砂浆②素水泥浆结合层③10厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 部位: 卫生间 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	541.5	10.83	50			10.83	80%	433.20		
4	1. 面层种类: 普通地砖踏步 (拉防滑槽) 2. 找平及结合层: ①1: 2.5水泥砂浆②素水泥浆结合层③10厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 部位: 社区服务中心楼梯 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	14480.8	140.59	103			140.59	80%	11584.62		
5	1. 新建墙体: 卫生间墩台泡沫混凝土 3. 部位: 社区服务中心卫生间 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	722.5	0.3954	1827			0.40	80%	577.97		
7	墙面							80%	0.00		
8	1. 面层种类: ①刮白腻子找平二遍 2. 基层种类: 墙面抹灰层已施工 3. 部位: 社区服务中心块料外所有墙面 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	36649.0	1736.9	21			1736.92	80%	29319.21		
9	1. 面层种类: 白色300*600墙砖 2. 基层种类: 墙面抹灰层已施工 3. 部位: 社区服务中心卫生间墙面 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	5175.3	103.51	50			103.51	80%	4140.23		
12	天棚							80%	0.00		
13	1. 面层种类: ①刮白腻子找平二遍 2. 基层种类: 无 3. 部位: 社区服务中心 4. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	14983.3	710.11	21			710.11	80%	11986.62		
14	1. 面层种类: 防水乳胶漆 2. 部位: 社区服务中心卫生间 3. 详见图纸设计 (含与之相关的一切费用)	379.1	10.83	35			10.83	80%	303.24		
15	100mm后加气块	2550.8	1.869	1368			1.87	80%	2043.43		
16	钢筋过梁150*100含钢筋含与之相关的一切费用	936.0	2	468			2.00	80%	748.80		
17	电气							80%	0.00		
18	1. 配电箱 2. 满足现场要求, 设计, 规范, 图集相关要求 3. 包含与之相关的一切费用	7920.0	2	3960			2.00	80%	6336.00		

复核

序号	分项名称	数量/固定合同价(元)	合同段工程号	合同单价	累计已申报工程量(元)		本次申报工程量(元)		累计付款(含本次申报)		累计付款(元)
					累计已申报工程量	累计已申报金额	本次申报工程量	合同总价	申报金额	申报比例	
26	1. 电线管 JDG20 2. 敷设: 暗墙或吊顶内敷设 3. 含拉线盒、开关盒暗装 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	12038.0	509	21			520.00	5%	6531.12		
27	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 管内配线 3. 具体做法详见图纸设计 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	7284.7	988	7			568.00	80%	5815.76		
28	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 敷设方式: 管内配线 3. 具体做法详见图纸设计 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	7084.0	760	9			760.00	80%	5675.07		
29	给排水							90%	0.00		
30	1. PP-R给水管 D=50 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	4849.7	42	115			42.00	80%	3879.79		
31	1. PP-R给水管 D=32 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	434.1	7	62			7.00	50%	347.26		
32	1. PP-R给水管 D=25 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	335.8	6	56			6.00	80%	268.62		
33	1. PP-R给水管 D=20 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	105.2	2	53			2.00	80%	84.16		
34	1. PVC-U排水管 De110 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	5222.0	70	76			70.00	80%	4177.60		
35	1. PVC-U排水管 De75 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	251.8	4	63			4.00	80%	201.48		
36	1. PVC-U排水管 De50 2. 含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3. 管道试压、消毒、冲洗 4. 满足设计、规范、图集相关要求 5. 包含与之相关的一切费用	221.6	4	55			4.00	80%	177.28		
37	1. 截止阀DN40 2. 满足设计、规范、图集相关要求 3. 包含与之相关的一切费用	234.0	2	117			2.00	80%	187.20		
9	合计								117324.64		据实填总金额
本次付款申请金额调整为:										117000	

侯峻

现场驻场成本负责人:

日期:

高明海