

防水工程工程量清单						往期累计进 度款	本次次进度 款	累计
序号	名称	单位	工程量	含税 综合单	暂定总价		合价	合价
1	外墙： 1. 防水层：1.5kg/m ² JD-水泥基渗透 结晶型防水涂料（规范要求：撒布≥ 1.0mm厚，≥1.5kg/m ² ） 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水 涂料	m ²	9721.3	70	680491			
2	底板： 1. 防水层：1.5kg/m ² JD-水泥基渗透 结晶型防水涂料（规范要求：撒布≥ 1.0mm厚，≥1.5kg/m ² ） 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水 涂料	m ²	2802.5	90	252225			
3	种植顶板： 1. PES18高分子防护排（蓄）水异型 片自粘土工布（图集：15CJ62-1 P9 顶板8） 2. 隔离层：干铺石油沥青纸胎油毡一 层 3. 1.5厚现制反应粘防水卷材耐根穿 刺型（合成高分子类） 4. 防水层：JD-水泥基渗透结晶型防 水涂料反向渗透（规范要求，涂刷≥	m ²	13320	147	1958040			
4	累计产值	元			2890756			
	合同约定应支付							
	取整					1590000	1050000	2640000

本次应支付105万。

陈阿阿

2024.11.1