

强电已施工工程量明细

序号	项目	型号	单位	数量	材料价	税金9%	材料价含税	含税合价	备注
1	10KV电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15KV-3x240	米	758.65	125.00	11.25	136.25	103366.06	新建居民配电室
2	电力电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-4X35+1X16	米	65.00	117.91	10.61	128.52	8353.92	新建居民配电室
3	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x185+1x95	米	521.00	623.15	56.08	679.23	353880.65	居民配出线柜至电表箱
4	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x150+1x70	米	951.74	501.80	45.16	546.96	520565.61	居民配出线柜至电表箱
5	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x120+1x70	米	2490.42	407.55	36.68	444.23	1106318.03	居民配出线柜至电表箱
6	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x95+1x50	米	1166.87	322.52	29.03	351.55	410209.41	居民配出线柜至电表箱
7	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x70+1x35	米	411.84	230.78	20.77	251.55	103598.43	居民配出线柜至电表箱
8	电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4x50+1x25	米	262.00	168.96	15.21	184.17	48251.60	居民配出线柜至电表箱
9	电力电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	米	60.00	117.92	10.61	128.53	7711.97	居民配出线柜至电表箱
10	电力电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-5x10	米	2160.00	39.05	3.51	42.56	91939.32	居民配出线柜至电表箱
11	10KV电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15KV-3X240	米	44.92	126.00	11.34	137.34	6169.31	新建10KV双电源分接箱
12	电力电缆	YJV22-1KV-4*240+120	米	60.00	838.20	75.44	913.64	54818.28	新建1#公用箱变
13					2815183				