

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请)		累计实付款(元)
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	申请比例	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
1	地面											
2	1. CT01 瓷砖地面 2. 含地砖美缝 3. 12mm厚800*1600瓷砖面层 4. 5-10mm水泥胶结合层或瓷砖胶 5. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 素水泥砂浆结合层一遍 7. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	16617.86	89.09	186.54			100.68	70.00%	13146.59			
3	1. ST02 石材地面 2. 20mm厚大理石石材面层(六面防护) 3. 含美缝 4. 5-10mm水泥胶结合层或瓷砖胶 5. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 素水泥砂浆结合层一遍 7. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	1106.11	4.52	244.71			5.07	70.00%	868.48			
4	1. ST02 石材地面 2. 20mm厚大理石石材面层(六面防护) 3. 含美缝 4. 5-10mm水泥胶结合层或瓷砖胶 5. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 素水泥砂浆结合层一遍 7. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	1106.11	4.52	244.71			0.64	70.00%	109.63			
7	天棚											
8	1. WD05 仿金属成品板吊顶 2. 钢筋混凝土楼板 3. 轻钢主龙骨(金属吊件连接) 4. 轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 5. 15mm厚阻燃板基层 6. 仿金属成品木板饰面 7. 作法详见天花节点 8. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	2495.05	9.43	264.59			10.65	70.00%	1972.52			
9	1. PT02 石膏板吊顶天棚 2. 钢筋混凝土楼板 3. φ8 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距800-1200 4. 轻钢主龙骨 5. 轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6. 双层9.5mm厚纸面石膏板基层 7. 白色乳胶漆面层(清单单列) 8. 含灯孔等 9. 作法详见天花节点 10. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	13535.87	74.72	181.17			26.13	70.00%	3313.78			
12	1. PT02 石膏板吊顶天棚 2. 钢筋混凝土楼板 3. φ8 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距800-1200 4. 轻钢主龙骨 5. 轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6. 双层9.5mm厚纸面石膏板基层 7. 白色乳胶漆面层(清单单列) 8. 含灯孔等 9. 作法详见天花节点 10. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	3212.26	18.32	175.39			68.55	70.00%	8416.09			
13	1. PT02 石膏板吊顶天棚面层 2. 白色乳胶漆面层 3. 满刮腻子二遍 4. 作法详见天花节点 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	5221.57	101.13	51.63			94.68	70.00%	3421.83			
14	墙面											
15	1. 木骨架 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 5mm密度板基层 4. WD04 仿布纹成品板 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	379.05	26416.19	357.94			162.92	70.00%	40821.24			
16	1. 木骨架(隐形门) 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 5mm密度板基层 4. WD04 仿布纹成品板 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求			454.53			19.32	70.00%	6147.12			
17	1. MT01 不锈钢墙面 2. 原有建筑墙体 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 1.2mm厚仿铜色不锈钢饰面 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	990.62	4.38	226.17			29.40	70.00%	4654.57			
18	1. 定制成品艺术字门牌 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	4658.57	12.00	388.21			16.00	70.00%	4348.00			

