

工程进度款费用计算明细表

				本次申请应付款			
				(元)			
	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按合同付款节点计算	不能超过合同对价清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
1	加建工程						
2	增项部分						
3	地下室钢制楼梯(8#楼、9#楼,详见钢制楼梯深化图纸,含栏杆扶手,2.75mm护墙花纹板+背衬钢龙骨+隔音棉+石膏板)	150000.0	5.00	30000.00	150000.00		
4	钢制楼梯(1#楼钢制楼梯,详见钢制楼梯深化图纸;基坑基槽开挖;素土夯实;模板支护;C30钢筋混凝土浇筑;种植土回填;钢楼梯制	25000.0	1.00	25000.00	25000.00		
5	地库照明灯带(1、含基层钢丝线固定布设;2、灯带采购及敷设;3、线路接驳;4、日常维护;5、拆除;垃圾清运处理)	29142.8	1165.71	25.00	29142.75		
6	采光井檐口混凝土零星浇筑(1、模板支护;2、采光井混凝土梁浇筑找平;3、垃圾清理;4、模板拆除及清理修复;5、成品保护及后期拆	152061.0	584.85	260.00	152061.00		
7	采光井门窗边封口混凝土零星浇筑(1、模板支护;2、采光井混凝土梁浇筑(0.3m³混凝土浇筑);3、模板拆除及清理修复;4、垃圾清	7840.0	14.00	560.00	7840.00		
8	墙体砌筑(1、机械吊运运输材料;2、墙面基层湿润清理;3、墙面植筋;4、预制小砖墙体砌筑;5、成品防护;6、垃圾清理吊装下楼人工搬运至垃圾场)	128996.0	230.35	560.00	128996.00		
9	顶楼电梯部位楼板拆除(1、屋顶混凝土楼板静力切割拆除,楼板厚度200mm,包含防水层等;楼层板净高6600mm;2、切割剩余边条剔凿;3、切割剔凿垃圾清理吊运下楼)	33600.0	14.00	2400.00	33600.00		
10	合计				526639.75		据实填总金额

日期:

本次进度款申请金额为20万元。
(报价单价暂定,最终以双方确认为准)

陈阿阿

2025.2.14

