

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂估/综合单价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请付款 (元)		累计应付款 (含本次申请)		累计实付款 (元)	
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次申请付款	合同节点比例	本次应付款	白申请总金额		累计申请比例
		综合单价	综合单价	综合单价	填写已审批工程量	填写已审批金额	根据形象进度填写	合同节点比例	合同付款节点计算	不能超合同内申请单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
	围墙											
1	挖土方 (1.土壤类别:综合2.挖土深度:开挖方式:人工、机械综合考虑 4.余土方运距场内指定位置5.其它满足规范和设计图纸要求)	18019.82	419.26	40.11	419.26		0.00	80%	18019.82			
2	回填土方 (1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求:符合设计要求4.填方来源、运距:按招标人指定实际状况自行考虑5.其它满足规范和设计图纸要求)	9941.83	264.34	37.61	186.03		79.31	80%	9941.83			
3	素土夯实 (1.素土夯实,密实度≥0.93; 2.其它满足规范和设计图纸要求)	10125.35	654.64	18.80	654.64		0.00	80%	10125.35			
4	垫层 (1.混凝土强度等级:C10厚100mm厚; 2.混凝土配合比要求:符合规范要求; 3.模板支拆费用计入综合单价,支拆方式综合考虑; 4.其它满足规范和设计图纸要求)	37602.71	62.03	601.68	60.22		12.11	80%	37602.71			
5	嵌缝构件钢筋 (1.规格:HPB300 带肋钢筋Φ400; 2.含防锈漆; 3.其它说明,其它满足规范和设计图纸要求)	124272.92	17.20	7226.43	14.99		2.21	80%	124272.92			
6	C30混凝土 (1.混凝土强度等级:C30现浇; 2.混凝土配合比要求:符合规范要求; 3.模板支拆费用计入综合单价,支拆方式综合考虑; 4.其它满足规范和设计图纸要求)	120005.83	177.29	676.89	145.00		32.29	80%	120005.83			
7	板柱 (1.材质、规格、尺寸、间距按图要求; 2.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	159150.80	1683.69	100.50	1200.00		383.59	80%	159150.80			
8	砖砌墙 (含基础; 1.Mu15水泥砂浆,M5水泥砂浆砌筑; 2.其它说明,其它满足规范和设计图纸要求)	138956.37	121.02	1148.21	100.00		21.02	80%	138956.37			
9	抹灰 (1.3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 2.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	25317.91	645.88	46.38	300.00		245.88	80%	25317.91			
10	石材铺贴 (1.15厚C20细石混凝土垫层; 2.15厚1:2.5水泥砂浆找平; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	365712.98	1068.68	342.21	140.00		928.68	80%	365712.98			
11	仿石漆墙面 (1.仿石面水包砂仿石漆; 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 3.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	98623.11	705.61	139.77			705.61	80%	98623.11			
12	铁艺围墙 (1.尺寸:2m高; 2.120x60x3厚热镀锌钢管,香槟金氟碳漆; 3.5厚云石贴片,内嵌LED灯带; 4.120x30热镀锌方管; 5.2.5厚热镀锌钢板,香槟金氟碳漆; 6.120x40x6热镀锌钢板Φ50; 7.2mm不锈钢脚座螺栓; 8.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	12800.02	6.58	2293.91	5.58		0.00	80%	12800.02			
13	二级围墙 (1.尺寸:1.9m高; 2.120x60x3厚热镀锌钢管,香槟金氟碳漆; 3.150x25x1.5厚不锈钢异形钢管,香槟金氟碳漆; 4.150x150x6厚热镀锌钢板预埋40x100扁钢埋墙,L=150mm; 5.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	338963.99	659.54	513.94	600.00		59.54	80%	338963.99			
14	一级围墙 (1.尺寸:2.0m高; 2.120x60x3厚304不锈钢板,电镀锌; 3.2厚304不锈钢角,电镀锌; 4.125x10x2厚304不锈钢角,电镀锌; 5.140x12x2厚304不锈钢角,电镀锌; 6.30x2厚304不锈钢U型固定连接件Φ80; 7.2-4mm不锈钢扁圆螺栓Φ80; 8.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	452779.10	243.24	1861.45	100.00		143.24	80%	452779.10			
15	消防大门 (1.消防大门; 2.含预埋、表面漆喷涂等全部费用)	23826.62	19.20	1240.97			19.20	80%	23826.62			
16	消防大门 (1.非机动车大门; 2.含预埋、表面漆喷涂、门轴等全部费用)	19468.92	12.04	1617.02			12.04	80%	19468.92			
17	不锈钢金属LOGO及字体 (1."LOGO" "洛德慈慈" 外围墙面; 2.1厚不锈钢板LOGO,电镀锌表面香槟金,凸出基面15mm,专业公司二次设计、制作、安装; 3.1厚不锈钢板字体,电镀锌表面香槟金,凸出基面15mm,专业公司二次设计、制作、安装; 4.古铜色防水外墙漆项目LOGO,项目现场施工; 5.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	32879.88	69.00	476.52			69.00	80%	32879.88			
18	不锈钢金属面 (1.2.5厚热镀锌钢板,香槟金氟碳漆; 2.其他说明,其它满足规范和设计图纸要求)	43548.09	51.09	852.38	22.00		29.09	80%	43548.09			
	合计								805757.00			据实填总金额
	本次付款申请金额调整为:								805000.00			

现场驻场成本负责人:

日期:

本次应支付工程进度款金额 805000.00元

陈阿阿

2025.5.30