

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			合同节点比例	本次应付款	累计应付款(含本次申请)		截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
					累计已审批工程量	累计已审批款	根据形象进度填写			应申请总金额	累计申请比例	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	
	<b>围墙</b>											
1	挖土方(1.土壤类别:综合2.挖土深度:详设计3.开挖方式:人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置5.其它满足规范和设计图纸要求)	17026.95	449.26	37.90	449.26		449.26	10%	1702.70			
2	回填土方(1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求:符合设计要求4.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑5.其它满足规范和设计图纸要求)	9394.64	264.34	35.54	185.03		264.34	10%	939.46			
3	素土夯实(1.素土夯实:密实度≥0.93; 2.其它满足规范和设计图纸要求)	9854.18	554.54	17.77	554.54		554.54	10%	985.42			
4	砼垫层(1.混凝土强度等级:C20混凝土; 2.混凝土拌合料要求:符合规范要求; 3.模板安装费用计入综合单价,支模方式综合考虑; 4.其它满足规范和设计图纸要求)	35438.34	62.33	568.56	50.22		62.33	10%	3543.83			
5	现浇构件钢筋(1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400; 2.含钢筋连接; 3.其它说明:其它满足规范和设计图纸要求)	117432.12	17.20	6828.64	14.99		17.20	10%	11743.21			
6	C30混凝土(1.混凝土强度等级:C30混凝土; 2.混凝土拌合料要求:符合规范要求; 3.模板安装费用计入综合单价,支模方式综合考虑; 4.其它满足规范和设计图纸要求)	113400.00	177.29	639.63	145.00		177.29	10%	11340.00			
7	铁板(1.基层、基础、柱子、圈梁模板安装; 2.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	150393.54	1583.59	94.97	1200.00		1583.59	10%	15039.35			
8	砖砌墙(含基础)(1.Mu15水泥砖,M5水泥砂浆砌筑; 2.其它说明:其它满足规范和设计图纸要求)	131306.70	121.02	1085.00	100.00		121.02	10%	13130.67			
9	抹灰(1.3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 2.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	23925.92	545.88	43.83	300.00		545.88	10%	2392.59			
10	石材墙面(1.15厚600*600、600*300、600*400、900*320、600*1200、300*1200、465*1200等尺寸仿光面影类仿石砖; 2.5厚胶泥粘贴层; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	345579.05	1068.68	323.37	140.00		1068.68	10%	34557.91			
11	仿石漆墙面(1.仿光面灰水包沙仿石漆; 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 3.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	93189.91	705.61	132.07			705.61	10%	9318.99			
12	格栅围墙(1.尺寸:2m高; 2.120x60x3厚热镀锌钢管,香槟金氟碳漆; 3.5厚云石灯片,内藏LED灯带; 4.120x3热镀锌钢管; 5.2.5厚热镀锌钢板,香槟金氟碳漆; 6.120*60*6热镀锌钢板@500; 7.2M8不锈钢膨胀螺栓; 8.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	12095.43	5.58	2167.64	5.58		5.58	10%	1209.54			
13	二级围墙(1.尺寸:1.9m高; 2.150x30不锈钢方管,香槟金氟碳漆; 3.150x25x1.6厚不锈钢矩形管,香槟金氟碳漆; 4.150x150x6厚热镀锌钢板预埋4x10膨胀螺栓,L=150MM; 5.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	320305.60	659.54	485.65	600.00		659.54	10%	32030.56			
14	一级围墙(1.尺寸:2.0m高; 2.120x10x2厚304不锈钢板,电镀锌; 3.2厚304不锈钢角,电镀锌; 4.125x10x2厚304不锈钢角,电镀锌; 5.140x12x2厚304不锈钢角,电镀锌; 6.30宽2厚304不锈钢U型固定连接件@800; 7.2-M8不锈钢膨胀螺栓@800; 8.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	427854.30	243.24	1758.98	100.00		243.24	10%	42785.43			
15	消防大门(1.消防大门; 2.含预埋、表面漆喷涂等全部费用)	22515.07	19.20	1172.66			19.20	10%	2251.51			
16	消防大门(1.非机动车大门2.含预埋、表面漆喷涂、门禁等全部费用)	18397.24	12.04	1528.01			12.04	10%	1839.72			
17	不锈钢金属LOGO及字体(1.“1000”“清德悠然居”外围墙面; 2.1厚不锈钢板1000,电镀锌丝网香槟金,凸出基层15mm,专业公司二次设计、制作、安装; 3.1厚不锈钢板字体,电镀锌丝网香槟金,凸出基层15mm,专业公司二次设计、制作、安装; 4.古铜色防水外墙漆项目LOGO,项目LOGO,电镀锌丝网香槟金,凸出基层15mm,专业公司二次设计、制作、安装)	31070.01	69.00	450.29			69.00	10%	3107.00			
18	不锈钢金属面(1.2.5厚热镀锌钢板,香槟金氟碳漆; 2.其他说明:其它满足规范和设计图纸要求)	41150.95	51.09	805.46	22.00		51.09	10%	4115.10			
合计									192033.00			据实填总金额
本次付款申请金额取整为:									192000.00			

现场驻场成本负责人:

日期:

本次应支付工程进度款金额 192000 元

陈向向 2025.6.24