

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单															6月份完成	
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
	套数				4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00		
一	拆除及新建															
1	拆除墙体	1、拆除墙体 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m3	306.99	3,640.88	3,358.45	3,981.63	4,267.13	4,408.35	3,616.32	5,203.45	2,320.83	1,467.40	2,320.83	98708.90	100%
2	拆除推拉门	1、拆除推拉门 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	个	90.28	90.28	90.28	90.28	90.28	90.28	90.28	90.28	270.85	180.57	270.85	4153.01	100%
4	垃圾外运	1、垃圾外运 2、运距: 自行考虑 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m3	126.40	2,248.62	2,074.20	2,459.08	2,635.40	2,722.62	2,233.46	3,213.68	1,433.36	906.28	1,433.36	54866.83	90%
5	新建墙体	1、新建蒸压混凝土砌块墙 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m3	817.57	14,871.52	9,745.38	20,095.77	9,655.45	8,576.26	17,348.74	8,420.93	7,112.82	5,616.68	7,112.82	331997.09	100%
6	新建地垫	1、新建150mm高混凝土垫层 2、含模板及支撑制作、安装、拆除 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求 4、部位: 卫生间	m3	1,442.57	346.22	317.37	187.53	259.66	274.09	216.39	158.68	187.53	144.26	187.53	6924.36	100%
二	地面			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	瓷砖地面	1、CT-01, 750*1500*10厚防滑瓷砖铺实拍平, 专用勾缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、15厚DS干拌砂浆找平层 4、素水泥结合层一道 5、清理施工表面 6、部位: 其他房间	m²	248.56	28,940.41	28,980.18	30,071.38	28,893.18	28,420.91	30,071.38	16,932.24	15,256.91	15,826.13	15,256.91	715449.27	100%
2	瓷砖地面	1、CT-02, 600*600*10厚防滑瓷砖铺实拍平, 专用勾缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、淋浴区: 25厚DS干拌砂浆找平层 (干区: 45厚DS干拌砂浆找平层) 4、平面1.5mm、立面1.5mm厚JS防水涂料, 立面上翻高度高于建筑完成面300mm	m²	248.41	5,996.63	5,999.12	5,032.80	5,991.66	6,031.41	5,032.80	7,606.33	6,483.52	6,066.19	6,483.52	180604.46	100%
3	瓷砖地面	1、CT-08、CT-09, 300*600*10芝麻白火烧面防滑瓷砖 (100*600*10芝麻深灰火烧面) 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS干拌砂浆找平层 4、清理施工表面 5、部位: 露台	m²	203.49	-	7,116.07	7,120.14	-	4,271.27	7,120.14	5,333.49	4,108.48	6,810.83	4,108.48	142288.81	100%
4	过门石	1、ST-01 2、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥结合层一道 4、清理施工表面	m²	607.31	188.27	479.77	570.87	382.60	1,706.54	570.87	303.65	1,961.61	437.26	267.22	21012.90	100%
5	木地板地面	1、WD-02, 人字拼木地板 2、12厚实木复合木地板 (延墙体四周扣装伸缩弹簧) 3、3mm厚防潮垫等 4、15厚DS干拌砂浆找平层 5、清理施工表面 6、部位: 主卧、衣帽间	m²	345.89	7,882.80	7,841.30	7,837.84	7,837.84	7,837.84	7,837.84	14,323.25	12,790.96	13,181.82	12,790.96	119757.71	40%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成		
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
6	木地板地面	1、WD-03,工字拼木地板 2、12厚实木复合木地板(延墙体四周扣装伸缩弹簧) 3、3mm厚防潮垫等 4、15厚DS干拌砂浆找平层 5、清理施工表面 6、部位:主卧、书房	m²	303.44	15,065.70	15,065.70	10,332.07	15,065.70	15,062.67	10,332.07	8,987.84	8,972.66	8,869.50	8,972.66	140025.75	40%
7	木地板地面	1、地板革(详见选型) 2、12厚实木复合木地板(延墙体四周扣装伸缩弹簧) 3、3mm厚防潮垫等 4、15厚DS干拌砂浆找平层 5、清理施工表面 6、部位:六层露台	m²	360.75	-	-	6,735.14	-	-	6,735.14	-	-	-	-	16164.34	40%
9	石材地面	1、ST-01 2、铺20厚石材板,专用勾缝剂勾缝 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、清理施工表面	m²	594.59	5,850.80	5,850.80	6,772.42	5,850.80	5,850.80	6,772.42	8,258.90	1,504.32	1,569.73	1,504.32	142666.71	100%
三	天花			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	石膏板吊顶	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面(喷涂还是滚涂由项目决定) 2、耐水腻子3遍分遍打磨 3、嵌缝石膏修补,嵌缝带处理,钉帽	m²	204.38	26,760.10	25,255.83	26,617.03	26,760.10	22,664.23	26,617.03	19,410.42	16,773.86	15,459.66	16,773.86	667917.19	100%
2	蜂窝铝板吊顶	1、清理,铝板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。 2、铝板安装,铝板安装时需在装配面	m²	204.32	4,701.31	4,868.85	4,029.11	4,701.31	4,868.85	4,029.11	6,233.68	5,071.12	5,657.50	5,071.12	29423.93	20%
3	边吊	1、9.5厚双面纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距≤200 2、轻钢龙骨-详见施工图 3、部位:卧室侧板	m	97.03	3,112.85	3,101.21	2,794.58	3,112.85	3,114.79	2,794.58	2,301.65	2,822.72	2,548.11	2,822.72	85811.03	100%
4	木作灯槽	1、9.5厚双面纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距≤200 2、轻钢龙骨-详见施工图	m	194.28	6,675.41	6,675.41	6,038.18	6,675.41	6,636.55	6,038.18	4,707.37	4,006.02	4,707.37	4,006.02	168536.58	100%
5	铝板灯槽	1、详见施工图 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	158.20	1,222.89	1,202.32	934.96	1,222.89	1,202.32	934.96	1,229.22	808.40	1,196.00	808.40	6450.78	20%
6	木制作窗帘盒	1、15mm阻燃板 2、9.5mm石膏板 3、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	185.39	4,595.71	4,595.71	5,947.17	4,595.71	4,595.71	5,947.17	2,908.70	3,587.21	3,592.78	3,587.21	132543.37	100%
7	乳胶漆顶面	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面(开敞阳台为防水乳胶漆) 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	44.83	2,517.30	2,517.30	2,955.75	2,517.30	2,517.30	2,955.75	2,316.45	1,614.39	1,630.97	1,614.39	61906.66	90%
四	墙面			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	玄关、电梯厅、南入户门厅			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	透光云石	1、TS.1,10mm厚透光云石(包含MT.1不锈钢线条) 2、其他说明:他详见图纸及规范要求 3、部位:玄关背景墙	m2	1,738.30	6,866.27	-	6,866.27	6,866.27	-	6,866.27	1,738.30	-	1,738.30	-	9282.50	10%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成		
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
1.2	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面	m²	259.72	2,443.94	836.29	3,825.63	2,443.94	836.29	3,825.63	2,841.31	-	1,781.66	-	55444.41	100%
1.3	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	99.30	-	3,539.19	-	-	3,539.19	-	1,402.17	-	-	-	16827.62	70%
1.4	不锈钢装饰墙面	1、9mm水泥纤维板 2、不锈钢(暗藏灯带)	m²	654.45	215.97	-	176.70	215.97	-	176.70	1,505.23	-	287.96	-	2607.33	40%
1.5	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板,钉距250,上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝,修补墙面	m	62.96	537.01	812.12	664.18	537.01	812.12	664.18	273.23	-	131.58	-	1315.26	10%
1.6	电梯门套	1、MT.01不锈钢 2、20*40木龙骨 3、10厚阻燃板	套	1,180.35	2,360.69	2,360.69	2,360.69	2,360.69	-	2,360.69	-	-	-	-	26439.74	70%
1.7	不锈钢门套	1、MT.01,不锈钢门套及450mm高门楣装饰 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	249.96	1,729.72	1,639.73	1,729.72	1,729.72	1,639.73	1,729.72	-	-	-	-	21416.53	70%
1.8	洞口木门套	1、洞口木门套 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	288.94	3,733.04	3,733.04	3,733.04	3,733.04	3,733.04	3,733.04	1,906.97	-	-	-	71008.73	100%
2.1	玻璃隔断	1、玻璃隔断 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	951.89	-	-	-	-	-	-	6,173.57	-	-	-	2469.43	20%
2.2	不锈钢柜子	1、MT.2不锈钢柜子 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	套	5,960.52	-	-	-	-	-	-	5,960.52	-	-	-	2384.21	20%
2	客餐厅			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 4、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	259.72	5,194.34	6,461.76	5,152.79	5,194.34	6,461.76	5,152.79	1,688.16	6,402.03	1,755.69	6,402.03	89798.76	60%
2.2	瓷砖墙面	1、CT.06面层 2、10mm粘结层,瓷砖专用粘结剂 3、界面剂涂刷一道、水泥素浆掺胶用手,或专用拉毛剂拉毛	m²	239.66	5,548.13	5,342.02	8,373.72	5,548.13	5,342.02	8,373.72	5,670.36	5,152.69	5,768.62	5,152.69	180914.55	100%
2.3	不锈钢装饰墙面	1、9mm水泥纤维板 2、不锈钢(暗藏灯带)	m²	654.45	137.43	137.43	176.70	137.43	137.43	176.70	1,047.12	1,164.92	1,047.12	1,125.65	7951.56	50%
2.4	超白水波纹艺术玻璃	1、GL.8,8mm厚超白水波纹艺术玻璃 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	402.72	-	-	-	-	-	-	-	1,252.46	-	447.02		
2.5	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	99.30	4,039.68	2,124.11	4,043.65	4,039.68	4,112.17	4,043.65	7,666.25	8,585.80	6,741.73	5,028.74	106344.59	70%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单															6月份完成	
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
2.6	壁布硬包	1、WP.01、WP.02壁布面层(硬包预制块) 2、9厚阻燃板硬包基层板(硬包预制块) 3、10厚阻燃板基层找平 4、10*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	275.47	5,120.90	4,884.00	5,120.90	5,120.90	5,209.05	5,120.90	-	-	-	-	63983.40	70%
2.7	乳胶漆墙面	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	44.83	-	-	-	-	-	-	204.88	89.21	26.00	-	609.44	70%
2.8	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板,钉距250,上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝,修补墙面	m	62.96	1,398.86	1,344.72	1,436.01	1,398.86	1,570.10	1,436.01	1,254.69	1,237.07	979.58	1,422.16	3974.86	10%
2.9	岩板	1、ST.2, 1200*2700*9mm岩板(包含不锈钢线条) 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求 3、部位: 电视背景墙	m²	911.31	12,047.53	12,047.53	12,138.67	12,047.53	12,047.53	12,138.67	10,598.55	12,357.38	10,489.19	12,357.38	283760.44	80%
2.10	餐厅岛台	1、餐厅岛台 2、规格、材质: 详见图纸墙面节点图(QM.05) 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	套	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	21,612.33	64837.00	10%
2.11	玻璃栏杆	1、GL-01玻璃栏杆 2、6+6mm透明钢化超白夹胶玻璃 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m	622.01	3,819.14	3,819.14	3,819.14	3,819.14	3,819.14	3,819.14	-	-	-	-	13748.90	20%
3	卧室门口、家政间			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m2	99.30	492.55	705.06	492.55	492.55	705.06	492.55	-	-	-	-	7098.63	70%
3.2	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 4、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	259.72	789.54	109.08	781.75	789.54	109.08	781.75	-	-	-	-	10082.22	100%
3.3	瓷砖墙面	1、CT.03面层 2、10mm粘结层, 瓷砖专用粘结剂 3、界面剂涂刷一道、水泥素浆掺胶甩毛, 或专用拉毛剂拉毛	m²	232.30	1,430.99	1,410.08	2,223.14	1,430.99	1,410.08	2,223.14	-	-	-	-	30385.26	100%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成		
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
3.4	防水乳胶漆墙面	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	44.83	739.72	471.18	1,372.74	739.72	471.18	1,372.74	-	-	-	-	10851.32	70%
3.5	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板,钉距250,上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝,修补墙面	m	62.96	586.11	190.12	915.37	586.11	190.12	915.37	-	-	-	-	1014.96	10%
4	主卧、衣帽间、书房、图纸暗室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	99.30	8,116.10	5,673.22	1,544.17	8,116.10	5,673.22	1,544.17	2,344.56	4,115.15	4,965.68	4,115.15	98870.59	70%
4.2	皮革硬包	1、WP.03皮革面层(硬包预制块) 2、9厚阻燃板硬包基层板(硬包预制块) 3、10厚阻燃板基层找平 4、10*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 5、包含不锈钢线条 6、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	350.64	3,906.09	3,916.61	3,906.09	3,906.09	3,916.61	3,906.09	5,203.44	4,880.86	4,716.06	4,880.86	90250.27	70%
4.3	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 4、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	259.72	662.28	664.88	662.28	662.28	664.88	662.28	724.61	397.37	399.96	397.37	17369.88	100%
4.4	不锈钢踢脚线	1、板缝处理 2、MT.01建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板,钉距250,上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝,修补墙面	m	62.96	2,609.49	1,958.53	910.33	2,609.49	1,958.53	910.33	1,202.44	1,536.73	1,695.38	1,536.73	5127.69	10%
4.5	石材窗台板	1、ST-01 2、铺20厚石材板,专用勾缝剂勾缝 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、清理施工表面	m	121.21	181.82	181.82	-	181.82	181.82	-	-	109.09	-	109.09	2836.36	100%
4.6	茶色玻璃	1、GL.4, 6mm厚茶色玻璃 2、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m2	384.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023.90	-		
5	次卧1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成		
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
5.1	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道, 砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求求容	m²	99.30	2,413.08	2,782.49	2,411.10	2,413.08	2,782.49	2,411.10	1,673.27	1,769.59	1,617.66	1,769.59	46252.31	70%
5.2	壁布硬包	1、WP.01、WP.02壁布面层(硬包预制块) 2、9厚阻燃板硬包基层板(硬包预制块) 3、10厚阻燃板基层找平 4、10*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	275.47	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,264.32	2,181.68	2,247.80	2,181.68	48406.95	70%
5.3	不锈钢踢脚线	1、板缝处理 2、MT.01建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板, 钉距250, 上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝, 修补墙面	m	62.96	851.78	939.92	850.52	851.78	939.92	850.52	659.14	676.14	646.55	676.14	14288.79	60%
5.4	石材窗台板	1、ST-01 2、铺20厚石材板, 专用勾缝剂勾缝 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、清理施工表面	m	121.21	-	-	-	-	-	-	181.82	181.82	181.82	181.82	2181.82	100%
6	次卧2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道, 砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求求容	m²	99.30	2,522.32	2,375.35	2,532.25	2,522.32	2,375.35	2,532.25	1,506.44	1,685.18	1,717.95	1,685.18	45202.67	70%
6.2	壁布硬包	1、WP.01、WP.02壁布面层(硬包预制块) 2、9厚阻燃板硬包基层板(硬包预制块) 3、10厚阻燃板基层找平 4、10*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	275.47	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,363.49	2,253.31	2,253.31	2,253.31	2,253.31	48707.76	70%
6.3	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板, 钉距250, 上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝, 修补墙面	m	62.96	865.00	829.75	865.63	865.00	829.75	865.63	626.40	655.99	674.88	655.99	2325.06	10%
6.4	石材窗台板	1、ST-01 2、铺20厚石材板, 专用勾缝剂勾缝 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、清理施工表面	m	121.21	-	-	-	-	-	-	181.82	181.82	181.82	181.82	2181.82	100%
7	次卧3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单															6月份完成	
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
7.1	壁布	1、WP.01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道, 砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	99.30	1,819.24	2,161.84	2,186.67	1,819.24	3,341.57	2,186.67	2,316.76	1,553.11	1,584.89	1,553.11	41760.41	70%
7.2	壁布硬包	1、WP.01、WP.02壁布面层(硬包预制块) 2、9厚阻燃板硬包基层板(硬包预制块) 3、10厚阻燃板基层找平 4、10*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 5、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	275.47	3,286.30	3,272.53	2,873.10	3,286.30	-	2,873.10	1,840.11	2,473.68	2,470.92	2,473.68	54916.74	70%
7.3	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板, 钉距250, 上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝, 修补墙面	m	62.96	795.12	800.16	924.18	795.12	800.16	924.18	772.46	585.48	588.63	585.48	2252.91	10%
7.4	石材窗台板	1、ST-01 2、铺20厚石材板, 专用勾缝剂勾缝 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、清理施工表面	m	121.21	218.18	218.18	-	218.18	218.18	-	-	-	-	-	2618.18	100%
8	卫生间			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1	瓷砖墙面	1、CT.03面层 2、10mm粘结层, 瓷砖专用粘结剂 3、界面剂涂刷一道、水泥素浆掺胶甩毛, 或专用拉毛剂拉毛	m²	232.30	15,582.90	14,421.38	11,183.08	15,582.90	14,421.38	11,183.08	14,992.85	12,932.32	12,302.78	12,932.32	403914.90	100%
8.2	岩板墙面	1、CT-04面层 2、10mm粘结层, 岩板专用粘结剂 3、界面剂涂刷一道、水泥素浆掺胶甩毛, 或专用拉毛剂拉毛	m²	554.94	14,045.59	16,165.47	9,506.16	14,045.59	16,115.53	9,506.16	22,369.73	17,652.72	19,495.13	17,652.72	466839.76	100%
8.2	不锈钢装饰墙面	1、9mm水泥纤维板 2、不锈钢(暗藏灯带) 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	654.45	379.58	242.15	1,564.13	379.58	242.15	1,564.13	137.43	19.63	19.63	19.63	1358.64	10%
8.3	卫生间隔断	1、GL-02卫生间玻璃隔断 2、8mm厚透明钢化超白玻璃 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	1,547.95	31,872.21	27,847.55	14,039.87	31,872.21	27,847.55	14,039.87	40,224.00	22,971.52	12,306.17	22,971.52	71005.96	10%
8.4	玻璃砖隔墙	1、GL-06 冰晶纹超白玻璃砖(透光不透人) 2、GL-07 8mm厚超白磨砂玻璃 3、其他说明: 他详见图纸及规范要求	m²	1,603.54	12,876.44	-	11,128.58	12,876.44	15,859.03	11,128.58	-	-	-	-	17574.82	10%
8.5	不锈钢踢脚线	1、MT.01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板, 钉距250, 上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝, 修补墙面	m	62.96	78.69	83.73	86.88	78.69	83.73	86.88	-	147.94	276.37	147.94	348.90	10%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单															6月份完成	
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
8.6	壁布	1、WP-01贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	99.30	332.67	348.56	361.47	332.67	348.56	361.47	-	615.68	1,151.92	615.68	10190.55	70%
8.7	壁龛	1、9mm水泥纤维板 2、MT-1不锈钢壁龛(暗藏灯带) 3、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	682.87	669.21	-	-	669.21	-	-	539.46	355.09	355.09	355.09	864.51	10%
8.8	镜子	1、M1.1,6mm厚超白眼镜 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	个	3,327.02	13,308.08	13,308.08	9,981.06	13,308.08	13,308.08	9,981.06	16,635.10	13,308.08	13,308.08	13,308.08	385934.24	100%
9	露台			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.2	不锈钢踢脚线	1、MT-01板缝处理 2、建筑胶在衬板上粘贴1.2厚金属踢脚板 3、水泥钉在墙面固定9厚阻燃板衬板,钉距250,上下各一错开 4、原墙体DB砂浆勾实接缝,修补墙面	m	62.49	-	-	1,019.26	-	-	1,019.26	-	-	-	-	611.55	10%
五	楼梯			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	钢楼梯	1、室内钢楼梯 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	套	7,338.22	7,338.22	7,338.22	14,676.45	7,338.22	7,338.22	14,676.45	-	-	-	-	176117.36	100%
2	石材踏步	1、ST-01,铺20厚石材板,专用勾缝剂勾缝 2、10厚DTA砂浆粘接层 3、20厚DS干拌砂浆找平层 4、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	737.03	4,252.69	4,525.39	18,602.76	4,252.69	4,525.39	18,602.76	-	-	-	4,068.43	86210.96	50%
3	玻璃栏杆	1、GL-01玻璃栏杆 2、6+6mm透明钢化超白夹胶玻璃 3、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	622.01	2,966.99	2,966.99	11,892.82	2,966.99	2,966.99	11,892.82	-	-	-	6,873.21	24141.44	20%
4	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 4、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	259.72	2,446.54	2,277.72	10,149.75	2,446.54	2,277.72	10,149.75	-	-	-	-	89244.00	100%
六	屋顶			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	地面			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	瓷砖地面	1、CT-01,750*1500*10厚防滑瓷砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘粘层 3、15厚DS干拌砂浆找平层 4、素水泥结合层一道 5、清理施工表面	m²	248.56	-	-	7,712.97	-	-	7,712.97	-	-	-	4,111.26	54500.34	100%
1.2	瓷砖地面	1、CT-02,600*600*10厚防滑瓷砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘粘层 3、淋浴区:25厚DS干拌砂浆找平层(干区:45厚DS干拌砂浆找平层)	m²	248.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845.69	3691.38	100%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成			
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	含税综合单价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1'户型	6月份完成	完成比例	
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额			
1.3	瓷砖地面	1、CT-08、CT-09, 300*600*10芝麻白 火烧面防滑瓷砖 (100*600*10芝麻深灰 火烧面) 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS干拌砂浆找平层 4、清理施工表面	m²	203.49	-	-	22,937.47	-	-	22,937.47	-	-	-	-	34,125.38	205875.57	100%
2	天花			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	石膏板吊顶	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面(喷涂还是滚涂由项目决定) 2、耐水腻子3遍分遍打磨 3、嵌缝石膏修补,嵌缝带处理,钉帽防锈处理	m²	204.38	-	-	5,291.52	-	-	5,291.52	-	-	-	-	11,406.71	54562.56	100%
2.3	防水乳胶漆顶面	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面 2、其他说明:他详见图纸及规范要求	m²	44.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.16	474.32	100%
2.4	木作灯槽	1、9.5厚双面纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2、轻钢龙骨-详见施工图	m	194.28	-	-	2,774.30	-	-	2,774.30	-	-	-	-	7,145.56	30936.91	100%
2.5	木制作窗帘盒	1、15mm阻燃板 2、9.5mm石膏板 3、其他说明:他详见图纸及规范要求	m	185.39	-	-	1,497.92	-	-	1,497.92	-	-	-	-	1,824.20	12635.89	100%
3	墙面			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	瓷砖墙面	1、CT.03面层 2、10mm粘结层, 瓷砖专用粘结剂 3、界面剂涂刷一道、水泥素浆掺胶甩毛, 或专用拉毛剂拉毛 4、部位: 卫生间	m²	232.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,867.85	7735.70	100%
3.3	防水乳胶漆墙面	1、乳胶漆涂料3遍,一底两面 2、其他说明:他详见图纸及规范要求 3、部位: 储藏间	m²	44.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,709.88	3419.76	100%
3.4	木饰面	1、10厚木饰面板 2、10厚阻燃板基层找平 3、20*30木龙骨(防火防潮处理)自攻螺丝固定至墙面 4、其他说明:他详见图纸及规范要求		259.72	-	-	1,955.67	-	-	1,955.67	-	-	-	-	1,057.05	13848.12	100%
3.8	电梯门套	1、WD.01面层 2、10厚阻燃板基层 3、其他说明:他详见图纸及规范要求	套	1,180.35	-	-	1,180.35	-	-	1,180.35	-	-	-	-	-	4249.24	60%
3.9	新建窗	1、新建窗 2、其他说明:他详见图纸及规范要求 3、部位: 花房	m2	1,005.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,467.44	66934.88	100%
	小计				360,589.64	331,653.85	426,733.21	356,397.23	343,145.93	423,424.11	310,097.58	248,552.64	234,856.56	359,020.12	6930533.75		
															累计已完工产值	10963830.76	
															已申报产值	8021864.41	
															本次申报产值	2941966.35	
															累计已完产值应付款(80%)	8771064.61	

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单														6月份完成		
序号	名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于 以下内容)	单位	含税综合单 价	J1户型	J2户型	G1户型	J1'户型	J2'户型	G1'户型	H户型	E1户型	E2户型	E1户型	6月份完成	完成比例
					金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
														累计已付款	6417491.53	
														应付进度款总计	2353573.08	

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
	套数			4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00		
一	强电部分														
1	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	15939.33	14654.62	16369.49	15263.62	14458.65	16114.58	13741.32	11604.24	12115.06	13119.18	428125.71	100%
2	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	234.27	238.71	625.67	232.44	233.74	585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6498.31	100%
3	电气配线	1.名称:BV-2.5 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	24419.25	22467.02	26135.75	23639.10	21802.58	25771.65	16922.24	13602.09	14431.32	15633.37	611759.63	100%
4	电气配线	1.名称:BV-4 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	5863.25	5429.97	5516.75	5456.96	5725.39	5466.17	9582.09	8842.36	8814.60	9647.51	209624.02	100%
5	电气配线	1.名称:BV-6 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	518.09	517.77	1293.94	514.69	516.80	1254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13890.36	100%
6	墙面剔槽	1.名称:墙面剔槽及修补 2.其它详见图纸设计要求	m	3212.60	2822.72	2866.41	2922.45	2723.94	2790.43	2448.99	2253.81	2212.02	2474.15	80190.16	100%
10	小电器	1.名称:五孔插座 2.其它详见图纸设计要求	个	1640.44	1640.44	1592.89	1711.77	1759.32	1616.67	1212.50	1283.82	1164.95	1331.37	13366.04	30%
11	小电器	1.名称:五孔插座带USB 2.安装方式:距地0.7m 3.其它详见图纸设计要求	个	598.66	598.66	598.66	598.66	598.66	598.66	448.99	598.66	448.99	598.66	5118.53	30%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求, 包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
12	小电器	1. 名称:热水器三孔插座 2. 安装方式:距地1.7m 3. 其它详见图纸设计要求	个	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	162.47	30%
13	小电器	1. 名称:扫地机器人插座 2. 安装方式:距地0.5m 3. 其它详见图纸设计要求	个	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	23.77	23.77	23.77	23.77	156.91	30%
14	小电器	1. 名称:冰箱插座 2. 安装方式:距地2m 3. 其它详见图纸设计要求	个	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	171.18	30%
15	小电器	1. 名称:抽油烟机插座 2. 安装方式:距地2.2m 3. 其它详见图纸设计要求	个	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	23.77	213.97	30%
16	小电器	1. 名称:净水设备插座 2. 安装方式:距地0.5m 3. 其它详见图纸设计要求	个	95.10	95.10	95.10	95.10	95.10	95.10	47.55	47.55	47.55	47.55	684.71	30%
17	小电器	1. 名称:卫生间插座 2. 其它详见图纸设计要求	个	427.94	427.94	475.49	427.94	427.94	475.49	404.17	427.94	404.17	570.59	3979.86	30%
18	小电器	1. 名称:窗帘盒插座 2. 安装方式:吊顶下0.1m 3. 其它详见图纸设计要求	个	190.20	166.42	118.87	142.65	142.65	95.10	166.42	118.87	118.87	118.87	1255.30	30%
19	小电器	1. 名称:台面五孔插座 2. 安装方式:距地1.3m 3. 其它详见图纸设计要求	个	118.87	118.87	118.87	118.87	118.87	118.87	142.65	118.87	95.10	142.65	1069.85	30%
20	接线盒	1. 名称:接线盒甩线位 2. 其它详见图纸设计要求	个	463.05	448.58	448.58	463.05	448.58	448.58	361.76	347.29	303.88	376.23	12241.96	100%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
21	射灯	1.名称:嵌入式射灯 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	6261.23	6400.37	7235.20	6261.23	6400.37	7235.20	6956.93	5008.99	6122.09	5843.82	37901.33	20%
22	射灯	1.名称:嵌入式防雾射灯 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	2043.18	2043.18	2228.93	2043.18	2043.18	2228.93	2043.18	1671.69	1857.44	2043.18	12036.20	20%
23	普通灯具	1.名称:嵌入式防雾筒灯 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	464.36	464.36	742.98	464.36	464.36	742.98	278.62	278.62	278.62	278.62	2674.71	20%
24	射灯	1.名称:磁吸轨道射灯 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	401.37	401.37	401.37	401.37	401.37	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.94	20%
25	射灯	1.名称:磁吸轨道灯(CX01) 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	1012.03	787.14	1461.83	1012.03	787.14	1461.83	787.14	787.14	787.14	1236.93	5982.24	20%
26	射灯	1.名称:磁吸轨道灯(FG01) 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	787.14	787.14	1236.93	787.14	787.14	1236.93	449.79	449.79	449.79	899.58	4632.86	20%
27	普通灯具	1.名称:明装筒灯 2.安装位置:楼板吸顶安装 3.其它详见图纸设计要求	个	407.76	407.76	339.80	407.76	407.76	339.80	339.80	271.84	271.84	339.80	2093.17	20%
28	普通灯具	1.名称:壁灯 2.安装位置:天花内嵌 3.其它详见图纸设计要求	个	498.89	498.89	748.34	498.89	498.89	748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2095.34	20%
29	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.其它详见图纸设计要求	m	688.61	730.23	1029.48	730.23	323.39	1029.48	2036.70	1699.99	1684.59	2124.73	7164.15	20%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
30	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.其它详见图纸设计要求	个	1560.77	1542.62	1742.26	1560.77	1542.62	1742.26	1524.47	1161.50	1342.99	1379.29	44899.39	100%
二	弱电部分			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.其它详见图纸设计要求	m	2193.92	2180.05	1728.28	2173.32	2177.08	1721.94	2583.32	1641.53	1629.64	1603.30	58011.60	100%
2	电气配线	1.名称:Cat5e UTP4 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	1043.85	1040.13	750.15	1036.42	1039.86	748.77	862.54	627.57	514.91	628.81	24539.23	100%
3	电气配线	1.名称:RVS-2*0.5 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	167.03	164.22	166.36	166.90	162.88	166.10	419.87	171.59	330.85	142.50	6116.75	100%
4	电气配线	1.名称:SYWV-75-5 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	749.34	746.34	615.48	742.83	745.96	612.97	730.44	565.76	445.30	567.14	19287.60	100%
5	小电器	1.名称:电话接口面板 2.安装方式:距地0.3m 3.其它详见图纸设计要求	个	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	165.15	20%
6	小电器	1.名称:网络接口面板 2.安装方式:距地0.9m 3.其它详见图纸设计要求	个	294.31	294.31	210.22	294.31	294.31	378.40	210.22	210.22	210.22	210.22	1530.40	20%
7	小电器	1.名称:电视信号面板 2.安装方式:距地0.9m 3.其它详见图纸设计要求	个	133.81	133.81	107.05	133.81	133.81	160.58	107.05	133.81	107.05	133.81	760.07	20%
8	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.其它详见图纸设计要求	个	189.69	189.69	145.91	189.69	175.10	233.46	145.91	160.51	145.91	160.51	5136.17	100%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
9	墙面剔槽	1.名称:墙面剔槽及修补 2.其它详见图纸设计要求	m	158.61	158.61	121.57	158.61	158.61	172.86	106.37	114.92	98.78	114.92	4032.73	100%
三	给水部分			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	给水管	1.名称:PP-R De25 (冷水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压、消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求	m	2183.30	2568.09	2872.66	2206.15	2183.30	2515.38	2233.20	2572.75	1945.42	2922.57	72690.07	100%
2	给水管	1.名称:PP-R De20 (冷水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压、消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求	m	711.64	655.37	838.65	704.22	655.37	737.44	1134.88	782.38	1223.59	1198.58	25707.45	100%
3	给水管	1.名称:PP-R De25 (热水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压、消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求	m	2212.21	2179.56	2257.92	2215.94	2193.56	2131.99	1713.15	1433.30	1516.79	1847.01	58602.43	100%
4	给水管	1.名称:PP-R De20 (热水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压、消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求	m	815.20	835.92	802.70	834.35	806.61	771.83	1867.62	1750.38	1911.00	2589.43	38200.48	100%
5	套管	1.名称:一般钢套管 2.位置:穿内墙 3.规格:De25 4.其它详见图纸设计要求	个	811.46	991.78	721.29	811.46	991.78	721.29	540.97	315.57	405.73	225.40	19565.10	100%
6	套管	1.名称:一般钢套管 2.位置:穿内墙 3.规格:De20 4.其它详见图纸设计要求	个	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	270.49	45.08	1352.43	100%
7	阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.其它详见图纸设计要求	个	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	7388.25	100%
8	阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.其它详见图纸设计要求	个	410.46	410.46	410.46	410.46	492.55	410.46	82.09	82.09	82.09	82.09	8537.54	100%

悠然居项目户内精装修工程户内装饰清单--安装														6月份进度	
序号	项目名称	项目特征 (按图纸及规范要求,包括但不限于以下内容)	单位	J1户型	J2户型	G1户型	J1"户型	J2"户型	G1"户型	H户型	E1户型 (2、4层)	E2户型	E1户型 (6-顶层)	6月份完成	完成比例
				金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额		
9	隐藏式长条线地漏	1.名称:隐藏式长条线地漏(淋浴间) 2.其它详见图纸设计要求	个	3169.94	3169.94	3169.94	3169.94	3169.94	3169.94	3169.94	2377.45	2377.45	2377.45	87173.30	100%
10	隐藏式地漏	1.名称:隐藏式地漏(主次卫干区地漏) 2.其它详见图纸设计要求	个	1533.73	1533.73	1533.73	1533.73	1533.73	1533.73	1533.73	1226.98	920.24	1533.73	42330.94	100%
四	空调电源部分			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	161.64	160.27	165.07	165.75	164.15	164.38	608.44	465.06	399.54	465.06	8541.92	100%
2	电气配线	1.名称:BV-6 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	722.93	733.67	737.07	738.86	733.13	733.31	2473.90	1911.66	1655.59	1911.84	36225.82	100%
3	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.其它详见图纸设计要求	个	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59	437.74	100%
五	合计(元)			90664.91	86791.66	96307.51	88596.44	85403.46	95163.63	86014.29	72164.37	74138.80	83289.50	2035766.463	

工程量清单

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价								综合单价	合计	4月完成
					综合单价分析										
					主材费			辅材费	人工费	机械费	管理费+利润	税金			
					主材价	损耗	含损耗价								
						11%	9%								
	二标段														
1	卫生间	1、50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上配Φ3双向@100钢丝网片中间敷散热管-地板辐射加热管采用耐热聚乙烯(PE-RT)管(产品应符合GB/T28799-2012的要求),管材等级4级,管系列S4,户内盘管管道规格均为De20,壁厚为2.3mm,PE-RT I型-详见铺设图), 2、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(一层为50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 4、详见图纸及规范	m2	607.66	41.70	3.00%	42.95	5.32	28.00	5.63	9.01	8.18	99.09	60214.26	100%
2	厨房	1、50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上配Φ3双向@100钢丝网片中间敷散热管-地板辐射加热管采用耐热聚乙烯(PE-RT)管(产品应符合GB/T28799-2012的要求),管材等级4级,管系列S4,户内盘管管道规格均为De20,壁厚为2.3mm,PE-RT I型-详见铺设图), 2、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(一层为50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 4、详见图纸及规范	m2	290.26	41.70	3.00%	42.95	5.32	28.00	5.63	9.01	8.18	99.09	28762.45	100%
3	各厅、卧室、书房、餐厅、衣帽间	1、50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上配Φ3双向@100钢丝网片中间敷散热管-地板辐射加热管采用耐热聚乙烯(PE-RT)管(产品应符合GB/T28799-2012的要求),管材等级4级,管系列S4,户内盘管管道规格均为De20,壁厚为2.3mm,PE-RT I型-详见铺设图), 2、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(一层为50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 4、详见图纸及规范	m2	4832.10	41.70	3.00%	42.95	5.32	28.00	5.63	9.01	8.18	99.09	478822.55	100%
二标段总计														567799.2559	