

门窗招标清单工程量计算表(表2.3)-3#楼东西两户

序号	窗型及玻璃材质	名称	单个门窗尺寸			合计	综合单价	税率	小计面积 m2	合价	备注
			宽度 (mm)	高度 (mm)	面积 (m2)						
1	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	C0715	650	1430	0.93	4	295.12	9%	3.72	1196.65	卫生间二层三层各2个
2	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	C0915	850	1430	1.22	4	295.12	9%	4.88	1569.80	卫生间二层三层各2个
3	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	C1515	1400	1450	2.03	4	295.12	9%	8.12	2612.05	北卧室
4	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	MLC1524	1390	2320	3.22	2	295.12	9%	6.44	2071.62	北阳台安装完成,拆除重新安装
5	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	TC2118	2030	1650	3.35	2	295.12	9%	6.70	2155.26	南飘窗
6	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	TC3318	3230	1650	5.33	2	295.12	9%	10.66	3429.12	南飘窗
7	断桥铝合金中空玻璃窗外开窗 (5+9A+5+9A+5)	TLMLC2754	2650	5310	14.07	2	295.12	9%	28.14	9052.10	露台
8	断桥铝合金中空玻璃窗外开窗 (5+9A+5+9A+5)	TLM3024	2930	2280	6.68	2	295.12	9%	13.36	4297.66	露台
9	断桥铝合金中空玻璃窗 (5+9A+5+9A+5)	C1211	1200	1060	1.27	5	295.12	9%	6.35	2042.67	公区楼梯间
10	地弹门	M1211	1150	2050	2.36	1	295.12	9%	2.36	759.17	首次楼梯
11	新增	C1215	1180	1480	1.75	4	295.12	9%	7.00	2251.77	签证单




12	新增门联窗 (2F)	MLC850*24 00/600*14 50			2.91	1	295.12	9%	2.91	936.09	二层 北阳 台拆 除重 新安 装, 尺寸 按照 签证 单
13		MLC850*24 00/580*14 30			2.87	1	295.12	9%	2.87	923.22	
14	3#楼小计								103.51	33297.18	

门窗招标清单工程量计算表(表2.3)-5#楼首层

序号	窗型及玻璃材 质	名称	单个门窗尺寸			合 计	综合单价	税 率	小计面积 m2	合价	备注
			宽度 (mm)	高度 (mm)	面积 (m2)						
1	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	C6015	500	1420	0.71	2	295.12	9%	1.42	456.79	内开
2	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	C0815	740	1420	1.05	2	295.12	9%	2.10	675.53	内开
4	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	C1515	1450	1420	2.06	4	295.12	9%	8.24	2650.65	内开
5	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	C2118	2030	1710	3.47	2	295.12	9%	6.94	2232.46	内开
6	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	C3824	3700	2440	9.03	0	295.12	9%	0.00	0.00	
7	断桥铝合金中 空玻璃窗 (5+9A+5+9A+ 5)	TLM3824	3700	5360	19.83	2	295.12	9%	39.66	12757.86	
8	5#楼小计								58.36	18773.29	
9	窗户合计								161.87	52070.47	



### 洛阳浩德悠然居3#楼样板间保温工程量

序号	材料名称及规格参数	综合单价	税率	面积(m <sup>2</sup> )	合价	备注
1	70厚挤塑聚苯板保温层(合同图纸清单量)	165.00	9%	68.67	12350.30	
2	实际增加保温量(实际总量146.00, 详见后附保温明细表, 减去合同清单清单量68.67)	75.00	9%	77.33	6321.73	
3	实际增加真石漆(数据同实际增加保温量)	75.00	9%	77.33	6321.73	
4	签证部分保温增加(因增加保温厚度而增加的保温量)	75.00	9%	10.36	846.93	
5	真石漆(合同图纸清单量)	75.00	9%	94.83	7752.35	
6	平涂(合同图纸清单量)	80.00	9%	94.83	8269.18	
7	新增异形件, 异性铝扣板, 板厚2.5mm, 签证增加	520.00	9%	18.20	10315.76	
8	窗户和保温总计				104248.45	
验收 意见	施工单位验收人员签字或盖章					
	监理单位验收人员签字或盖章					
	建设单位验收人员签字或盖章					

2023.9



工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价:不含税	累计已审批工程款(元)		本次申请付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	核已审批金额填写	本次应付款	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例		
	燃热项目样板间门窗及外装饰工程	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的工程量	核已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能按合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	合同履行
1	断桥铝合金中空玻璃窗外开窗 (5+9A+5+9A+5)	46752.30	72.67	590.23	0.00	0.00	59.78	100%	19230.08	19230.08	100.00%	0.00	19230.08
2	断桥铝窗框(Low-E中空 SuperSE-1) 5mm+9A+5mm	2207.69	3.89	520.67	0.00	0.00	6.35	100%	2042.67	2042.67	100.00%	0.00	2042.67
3	推拉门联窗	35962.15	61.21	539.01	0.00	0.00	95.74	100%	30797.72	30797.72	100.00%	0.00	30797.72
4	70厚挤塑聚苯板保温层	12350.30	68.67	165.00	0.00	0.00	156.36	100%	19518.96	19518.96	100.00%	0.00	19518.96
	真石漆	7752.35	94.83	75.00	0.00	0.00	172.16	100%	14074.08	14074.08	100.00%	0.00	14074.08
	平涂	8269.18	94.83	80.00	0.00	0.00	94.83	100%	8269.18	8269.18	100.00%	0.00	8269.18
	新增异形件,异性铝扣板,板厚2.5mm,签证增加	0	0	0	0.00%	0.00	18.20	100%	10315.76	10315.76	100.00%	0.00	10315.76
9	合计								104248.45	104248		0.00	0.00
本次付款申请金额取整为:													取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工报号数量; 5、本付款表为参考样表, 格式不同体现以上要求即可; 6、按定额计价总价工程本表填写总金额, 对应定额预算单单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

日期:

