

# 申 请 书

致栾川县浩德颐康文旅有限公司：

栾川山水文苑 S1 地块基坑支护工程在 2021 年 2 月 19 日开标，  
中标单位为我公司（河南省远基岩土工程有限公司）。

由于近段时间市场材料价格波动太大，原材料都在大幅上涨，且有持续上涨的趋势，目前部分原材料的价格已远远超过中标时工程材料价格。由于原材料上涨带来的成本压力，我公司按中标价施工存在明显的困难，为保证工程项目顺利实施，现特向贵公司提出申请对栾川山水文苑 S1 地块基坑支护工程的钢材价格在中标材料价格的基础上进行调整（调整价表及工程量清单附后），希望贵公司给与支持。

特此申请。


河南省远基岩土工程有限公司

2021 年 3 月 19 日



## 栾川山水文苑S1地块基坑支护工程量清单

序号	项目名称	计量单位	工程量	含税综合单价	调整后含税综合单价	合价
一	基坑支护工程（1-1剖）					
1	基坑喷射混凝土80厚： 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3. 护坡排水口等 4. 详见施工图。	m <sup>2</sup>	2250.90	79.76		179531.78
2	挂网： 1. 一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。 2. 详见施工图。	t	4.00	4773.76	5600.00	19095.04
3	加强钢筋： 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图。	t	3.65	4773.76	5600.00	17424.22
4	土钉制作安装： 1. 土钉Φ18@1400 L=4.500/L=6000/L=6000/L=6000/； 2. 注浆采用Pc42.5复合硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.2mpa。 3. 土钉钻孔直径为100mm，α=10°。 4. 详见施工图。	m	4477.50	39.41	43.00	176458.28
二	基坑支护工程（2-2剖）					
1	基坑喷射混凝土80厚： 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3. 护坡排水口等 4. 详见施工图。	m <sup>2</sup>	2319.66	79.76		185016.08
2	挂网： 1. 一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。 2. 详见施工图。	t	4.12	4773.76	5600.00	19667.89
3	加强钢筋： 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图。	t	3.76	4773.76	5600.00	17949.34
4	土钉制作安装： 1. 土钉Φ18@1400 L=9000/L=12000/L=12000/L=9000/L=9000/L=6000mm/； 2. 注浆采用Pc42.5复合硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.2mpa。 3. 土钉钻孔直径为100mm，α=10°。 4. 详见施工图。	m	7866.00	39.41	43.00	309999.06



## 栾川山水文苑S1地块基坑支护工程量清单

序号	项目名称	计量单位	工程量	含税综合单价	调整后含税综合单价	合价
5	预应力锚索制作安装： 1、钢绞线2S 15.2； 2、L=15000； 3、. 注浆采用Pc42.5复合硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55； 4、预应力锚索钻孔直径：150mm。 5、详见施工图。	m	4140.00		135.00	
6	腰梁制作安装： 1、18a槽钢。 2、详见施工图。	m	386.00		160.00	
三	基坑支护工程（3-3剖）					
1	基坑喷射混凝土80厚： 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3、护坡排水口等 4. 详见施工图。	m <sup>2</sup>	1159.14	79.76		92453.01
2	挂网： 1. 一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。 2. 详见施工图。	t	2.06	4773.76	5600.00	9833.95
3	加强钢筋： 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图。	t	1.79	4773.76	5600.00	8545.03
4	土钉制作安装： 1. 土钉Φ18@1400 L=9000/L=6000/L=6000/L=6000mm/； 2. 注浆采用Pc42.5复合硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.2mpa。 3. 土钉钻孔直径为100mm，α=10°。 4. 详见施工图。	m	2430.00	39.41	43.00	95766.30
四	基坑支护工程（4-4剖）					
1	基坑喷射混凝土80厚： 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3、护坡排水口等 4. 详见施工图。	m <sup>2</sup>	1568.21	79.76		125080.43
2	挂网： 1. 一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。 2. 详见施工图。	t	2.79	4773.76	5600.00	13318.79
3	加强钢筋： 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图。	t	2.49	4773.76	5600.00	11886.66



## 栾川山水文苑S1地块基坑支护工程量清单

序号	项目名称	计量单位	工程量	含税综合单价	调整后含税综合单价	合价
4	土钉制作安装： 1. 土钉Φ18@1400 L=4.500/L=6000/L=6000/L=4500mm/； 2. 注浆采用Pc42.5复合硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.2mpa。 3. 土钉钻孔直径为100mm，α=10°。 4. 详见施工图。	m	2854.50	39.41	43.00	112495.85
五	挡水墙					
1	砖砌挡土墙：1、砖砌挡水墙宽240mm、高300mm 2、未尽事宜详见图纸 3、范围包含1-1剖、2-2剖	m3	60.47	701.20		42401.56
2	砖砌挡土墙粉刷：1、采用10mm厚抹灰采用M5水泥砂浆 2、未尽事宜详见图纸 3、范围包含1-1剖、2-2剖	m2	705.50	32.84		23168.62
六	造价合计					1460091.89
七	最终优惠价					1460000.00

