

设计变更申请单审核

申请单编号	15
申请单名称	KYYH. 60-BG-067
申请日期	2021-06-24
暂估金额	13,075.84
设计变更类型	现场施工类
原因	<p>根据工程部工作联系函需求，60公寓楼公区精装工程中。</p> <p>1、1#大堂中ST-02石材厚度由25mm厚变更为20mm厚。</p> <p>2、2#大堂中WD-07复合木地板C由20mm厚变更为15mm厚。</p> <p>3、60公寓楼东塔东西部走廊与幕墙交接处，补充节点做法（详见附图）。</p>