

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 38. 39. 40. 41#楼降水

建筑面积: 平方米

工程造价: 607722. 66元

施工单位:

最终签证金额为600000.00元 (陆拾万元整)
李伟 2021.10.26.

黄玉杰 2021.10.26

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:



工程费用汇总表

工程名称: 38.39.40.41#楼降水

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额(元)
1	定额直接费: 1) 定额人工费	分部分项人工费		55780.34
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		59072.34
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		258527.69
4	定额直接费小计	定额直接费: 1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		373380.37
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1318.61
6	措施费: 1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		11450.07
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		6812.49
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		3412.94
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		1224.64
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费: 1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		11450.07
13	调整: 1) 人工费差价	人工价差		41510.95
14	2) 材料费差价	材料价差		45119.61
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		64152.42
16	4) 其他			
17	调整小计	调整: 1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		150782.98
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		535613.42
19	间接费: 1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		27527.81
20	2) 规费:	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		3560.25
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	2241.64
24	④工伤保险	综合工日	100	1318.61
25	间接费小计	间接费: 1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		31088.06
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		566701.48
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		17113.94
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		



扫描全能王 创建

建筑工程预算表

工程名称: 38. 39. 40. 41#楼降水

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		60#公寓楼				452577.48
		降水费用				452577.48
		打井、降水费用				452577.48
1	12-12	水泥管井井点降水安装	100m	1.997	9094.51	18161.74
2	C00970	粘土	m ³	2.561	15.00	38.41
3	C00258	水	m ³	126.283	4.05	511.45
4	AC779	泥浆制作费	元	222.880	1.00	222.88
5	12-13 换	水泥管井井点降水使用	套·天	1218.400	280.41	341651.54
6	12-2 换	排水管道安拆及摊销钢管管径(mm)Φ110	100m	13.790	9.62	132.66
7	12-2 换	排水管道安拆及摊销钢管管径(mm)Φ500	100m	0.360	9.62	3.46
8	AC3022	塑料波纹管(含橡胶圈)	m	1875.440	13.00	24380.72
9	AC3029@1	塑料波纹管(含橡胶圈)	m	36.000	270.00	9720.00
10	4-193	钢制集水井	t	0.353	7803.14	2756.46
11	J01043	履带式单斗挖掘机(液压)	台班	57.000	964.88	54998.16
		合计				452577.48

编制人:

证号:

编制日期:



扫描全能王 创建

材料价差表

工程名称: 38.39.40.41#楼降水

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	塑料波纹管(含橡胶圈) DN110	m	1875.440	13	34.2	21.2	39759.33
2	塑料波纹管(含橡胶圈) DN500	m	36.000	270	110	-160	-5760
3	水	m ³	126.283	4.05		-4.05	-511.45
4	碎石 5~10mm	m ³	56.675	50	120	70	3967.24
5	素混凝土滤管 管井点用	m	201.697	22	60	38	7664.49
				价差合计: 45119.61			

