

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005-01
签证名称	西塔屋顶花架增加预埋件
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-10-28
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	6,304.38
办理期限	2021-10-28
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	屋顶花架结构施工过程中，发现预

埋件图纸消防水箱间平面布置图（图号PL-025）中预埋件间距为2700mm与屋顶埋件平面布置图（图号PL-024）中埋件间距1350mm不对应，经与弗思特工程咨询有限公司沟通后，根据工作联系单（后附），按与图号PL-024中间距1350mm对应的方案施工屋面花架预埋件，现已安装完成，共增加112块MJ-01预埋件，此单签认112块MJ-01预埋件。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	6,304.38	0.00	6,304.38	