

宜阳山水文苑项目门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程2021年10月份进度款汇总表

第一次进度款

序号	部位	名称	单位	工程量	单价	预算合价 (元)	本次可支付款 项比例	本次可支付款 项(元)	说明	备注
一	大堂墙砖、地砖、吊顶									根据合同条款第五条 付款条件与付款方式 本工程付款：分批次施工分批次付款 1、乙方完成每批次大堂墙砖、地砖、吊顶施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的50%； 2、乙方完成每批次大堂装修承包范围内所有工程并经甲方及监理验收合格后，甲方支付至已完工程造价的80%； 3、乙方完成每批次门头施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的80%； 4、乙方完成每批次电梯门套施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的80%；
1	8#	大堂墙砖、地砖、吊顶	元	-	-	50038.03	50.00%	25019.02	详见后附8#11#大堂墙砖、地砖、吊顶明细表	
2	11#	大堂墙砖、地砖、吊顶	元	-	-	33358.69	50.00%	16679.34		
二	门头石材									
1	8#	门头干挂石材	元	-	-	238103.00				
		未施工单元门、M1124	元	-	-	-17125.75				
		小计	元	-	-	220977.25	80.00%	176781.80		
2	11#	门头干挂石材	元	-	-	158735.33				
		未施工单元门、M1124	元	-	-	-11417.17				
		小计	元	-	-	147318.17	80.00%	117854.53		
三	电梯门套									
1	8#	电梯门套	套	57	697.40	39751.80	80.00%	31801.44		
2	9#	电梯门套	套	72	697.40	50212.80	80.00%	40170.24		
3	10#	电梯门套	套	76	697.40	53002.40	80.00%	42401.92		
4	11#	电梯门套	套	38	697.40	26501.20	80.00%	21200.96		
四	本次进度款应付		元					471909.25		
五	经双方协商达成一致，本次进度款金额		元					471000.00		

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：宜阳泰园置业有限公司

甲方代表：周群

签字日期：2021.11.3

单位名称：宜阳坤宏建设集团有限公司

乙方代表：张书利

签字日期：2021.11.3

宣阳山水文苑8#、11#楼大堂精装修清单(2021年10月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	主材品牌、产地、型号
一		8#楼大堂					
1	天棚						
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	19.35	186.00	3599.04	泰山
3	轻钢龙骨石膏板平吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	48.33	156.00	7539.36	泰山
4	乳胶漆原顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 结构面 3. 工程量为水平投影面积 4. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	33.60	0.00	三棵树
5	地面						
6	瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	67.50	156.00	10529.83	卓浩
7	瓷砖, 波导线	1. 面层种类: TI-04瓷砖, 地砖波导线 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	1.80	156.00	280.80	卓浩
8	单元入口、电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	1.56	431.99	673.91	土耳其
9	墙面						
10	一层大堂 分隔墙	1. 面层种类: 9.5mm厚双层防潮石膏板+刷白 2. 18mm厚木工板防火漆 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	182.55	0.00	泰山、金秋
11	隔墙龙骨	1. 200*200*5镀锌钢板 2. 50*25*2镀锌方管 3. 其它满足规范及设计图纸要求 4. 成活价(与之相关的其他一切费用)	kg	0.00	11.40	0.00	武钢
12	瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-01瓷砖, 800*800木纹砖加工为800*800*400*200MM 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	144.67	186.00	26909.01	卓浩

张书利 . 2021. 11. 3

13	踢脚瓷砖	1. 面层种类: T1-03瓷砖100高, 800*800mm 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	2.56	198.00	506.08	卓浩
14	木饰面A	1. 面层种类: WD-01, 白橡木木饰面 2. 基层种类: 18mm厚阻燃胶合板 3. 具体做法详见图纸设计 4. 工程量为可视面投影面积 5. 部位: 大堂节C、E/1#-1F-WE-01 6. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	377.99	0.00	金秋
15	装饰画	1. 面层种类: 装饰画成品 2. 具体做法详见图纸设计 3. 工程量为可视面投影面积 4. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	276.00	0.00	成品定制
16	不锈钢装饰板墙面金属 MW-02	1. 面层种类: MW-02, 40mm宽 0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 具体做法详见图纸设计相关做法 3. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 4. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	31.20	0.00	广东
17	不锈钢装饰板墙面金属 MW-02	1. 面层种类: MW-02, 20mm宽0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 具体做法详见图纸设计相关做法 3. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 4. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	25.20	0.00	广东
18	金属线条	1. 面层种类: MW-02, 0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 一层大堂 3. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	19.20	0.00	广东
19	8#大堂合计					50038.03	
二	11#大堂						
1	天棚						
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	12.90	186.00	2399.36	泰山
3	轻钢龙骨石膏板平吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	32.22	156.00	5026.24	泰山
4	乳胶漆原顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 结构面 3. 工程量为水平投影面积 4. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	33.60	0.00	三棵树
5	地面						
6	瓷砖地面	1. 面层种类: T1-03瓷砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	45.00	156.00	7019.89	卓浩

7	瓷砖, 波导线	1. 面层种类: T1-04瓷砖, 地砖波导线 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	1.20	156.00	187.20	卓浩
8	单元入口、电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	1.04	431.99	449.27	土耳其
9	墙面						
10	一层大堂 分隔墙	1. 面层种类: 9.5mm厚双层防潮石膏板+刷白 2. 18mm厚木工板防火漆 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	182.55	0.00	泰山、金秋
11	隔墙龙骨	1. 200*200*5镀锌钢板 2. 50*25*2镀锌方管 3. 其它满足规范及设计图纸要求 4. 成活价(与之相关的其他一切费用)	kg	0.00	11.40	0.00	武钢
12	瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-01瓷砖, 800*800木纹砖加工为800*800*400*200MM 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	96.45	186.00	17939.34	卓浩
13	踢脚瓷砖	1. 面层种类: TI-03瓷砖100高, 800*800mm 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	1.70	198.00	337.39	卓浩
14	木饰面A	1. 面层种类: WD-01, 白橡木木饰面 2. 基层种类: 18mm厚阻燃胶合板 3. 具体做法详见图纸设计 4. 工程量为可视面投影面积 5. 部位: 大堂节C、E/1#-1F-WE-01 6. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	377.99	0.00	金秋
15	装饰画	1. 面层种类: 装饰画成品 2. 具体做法详见图纸设计 3. 工程量为可视面投影面积 4. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	0.00	276.00	0.00	成品定制
16	不锈钢装饰板墙面金属 MW-02	1. 面层种类: MW-02, 40mm宽 0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 具体做法详见图纸设计相关做法 3. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 4. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	31.20	0.00	广东
17	不锈钢装饰板墙面金属 MW-02	1. 面层种类: MW-02, 20mm宽0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 具体做法详见图纸设计相关做法 3. 部位: 大堂节C/1#-1F-WE-01 4. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	25.20	0.00	广东
18	金属线条	1. 面层种类: MW-02, 0.7mm厚201黑色不锈钢 2. 一层大堂 3. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m	0.00	19.20	0.00	广东
19	11#大堂合计					33358.69	

单位名称: 洛阳坤宏建设集团有限

甲方代表: 同梅梅

签字日期: 2021.11.3

单位名称: 洛阳坤宏建设集团有限

乙方代表: 公司 佐书利

签字日期: 2021.11.3