

开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程造价汇总表（单位：元）

序号	分类项目名称	造价（元）	说明
1	绿植苗木部分	110499.00	
2	土建部分	971321.06	
3	安装部分	162418.80	
5	零星机械台班费用	2800.00	2800元/台班
	垃圾外运	650.00	(650元/车)
	合计元	1247688.86	

张军高

2022.5.9

高明军
2022.5.9

16.5.17因立项增加了铺装工程量、台阶工程量、
道牙工程量，以实结算。

开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程量清单（苗木类）

序号	名称	单位	数量	含税综合单价（元）		合价（元）	规格（cm）（以下均为修剪后的规格）			备注（全冠移栽）	备注
					其中：		胸径/地径	高度	蓬径		
一、特大乔木											
1	丛生朴树B	株	2	21500.00		43000.00		900-1000	450-500	拼栽，全枝，树形高挑，树冠广阔，5分枝以上，单支干径12cm以上，总直径60cm	
小计（一）						43000.00					
二、大、中、小乔木											
1	鸡爪槭	株	4	1500		6000.00	D8	200-250	200-250	全冠，冠幅饱满，树冠广阔，3分枝以上，树形优美	大区合同中 标价
2	西府海棠	株	2	1300		2600.00	D9-10	300-350	250-300	全枝，2-3枝以上主分枝，树冠广阔，枝形优美	大区合同中 标价
4	丹桂B	株	2	6800		13600.00		350-400	300-350	分支点小于50cm，全冠，株形圆润饱满，枝叶茂盛	
小计（二）						22200.00					
三、球类、点缀灌木											
1	红叶石楠球B	株	2	340		680.00		140-160	160-180	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
2	红花继木球	株	2	700		1400.00		80-100	100-120	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
3	金叶女贞球	株	4	180		720.00		90-100	120-140	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
4	海桐球B	株	3	650		1950.00		150-180	180-200	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
5	海桐球C	株	3	360		1080.00		120-150	150-180	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
6	大叶黄杨球	株	6	480		2880.00		140-160	140-160	球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格	
小计（三）						8710.00					
四、地被、草坪											
1	毛鹃	m²	52	190		9880.00		30-40	15-20	64株/M²，不脱脚，毛球苗，密植，以叶面不见缝隙（不漏黄土）为准	大区合同中 标价
2	小叶黄杨	m²	18	190		3420.00		30-35	20-25	49株/M²，不脱脚，毛球苗，密植，以叶面不见缝隙（不漏黄土）为准	大区合同中 标价
3	金森女贞	m²	75	190		14250.00		35-40	20-25	49株/M²，不脱脚，毛球苗，密植，以叶面不见缝隙（不漏黄土）为准	大区合同中 标价
4	红叶石楠	m²	33	175		5775.00		40-45	20-25	49株/M²，不脱脚，毛球苗，密植，以叶面不见缝隙（不漏黄土）为准	大区合同中 标价
5	草坪	m²	61	30		1830.00				满铺（百慕大混播黑麦草），草卷	大区合同中 标价
小计（四）						35155.00					
五、微地形整理											
1	微地形整理	m²	239	6.00		1434.00					大区合同中 标价
小计（五）						1434.00					
合计（一+二+三+四+五）						110499.00					

开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程量清单（土建类）

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税综合单价（元）		合价（元）	备注
						其中：主材		
一	主入口水景详图，详见图纸LD1.01~1.02、LN5-1							
1.1	不锈钢雕塑	1.古铜色不锈钢雕塑 成品定制 详见图纸	套	1.00	92000		92000.00	协商价格
小计					92000.00			
2.1	混凝土垫层	1.C25混凝土垫层，150厚 2.运距自行考虑	方	412.50	750	512	309375.00	大区合同中 标价
2.2	植筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2.制作安装胶泥灌缝 3.部位：建筑与硬质交接处 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	根	1574.00	50.00	36.00	78700.00	大区合同中 标价
2.3	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm@150 2.含钢筋搭接 3.部位：建筑与硬质交接处 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	t	23.99	7100.00	5250.00	170356.66	大区合同中 标价
2.4	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	m3	230.00	230.00	158.00	52900.00	大区合同中 标价
2.5	市政透水砖	1.30厚水泥砂浆结合层 2.透水砖铺贴	m2	60.00	90.00	45.00	5400.00	
2.5	市政平道牙	1.30厚水泥砂浆结合层 2.600*300混凝土平道牙铺贴	m	180.00	45.00	25.00	8100.00	
2.5	地面PC砖	1.30厚水泥砂浆结合层 2.PC砖铺贴	m2	935.00	175.00	80.00	163625.00	大区合同中 标价
2.6	台阶做法						90864.40	
	挖土方	1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑	m3	117.70	12.00		1412.40	大区合同中 标价
	素土夯实	1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	m2	107.00	3.00		321.00	大区合同中 标价
	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	m3	10.70	230.00	158.00	2461.00	大区合同中 标价
	混凝土台阶	1.混凝土强度等级：C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要	m2	107.00	180.00	65.00	19260.00	大区合同中 标价
	块料梯面铺装	1.踏面600*400*50/600*450*50厚芝麻黑花岗岩烧面，拉槽、磨倒角 2.踢面150*600*20厚芝麻黑花岗岩烧面 3.20厚1:3水泥砂浆粘接层 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要	m2	107.00	630.00	450.00	67410.00	大区合同中 标价
小计					879321.06			
合计（一+二+三+四+五）					971321.06			

开元壹号62#地块展示区雨污水管网工程量清单

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税单价 (元)		合价 (元)	备注
						主材费 (元)		
1	油水分离器	1. 名称:埋地式油水分离器 2. 型号、规格:处理量60m ³ /h OKM-50	座	2.00	29500.00		59000.00	大区管网合同中标价
2	整体化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:100m ³ YJBH-13-II 直径 3. 1m, 长度14.5m 3. 详见14SS706第46页, 基础做法见14SS706第50页A型基础, 含周边换填	座	2.00	43000.00	30000	86000	大区管网合同中标价
3	挖基坑土方	1. 土壤类别:一般土(化粪池部分) 2. 挖土深度:满足施工要求	m ³	539.70	12.00		6476.4	大区管网合同中标价
4	回填方	1. 名称:回填土方(化粪池部分) 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	299.92	20.00		5998.4	大区管网合同中标价
5	挖基坑土方	1. 土壤类别:一般土(隔油池部分) 2. 挖土深度:满足施工要求	m ³	192.00	12.00		2304	大区管网合同中标价
6	回填方	1. 名称:回填土方(隔油池部分) 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	132.00	20.00		2640	大区管网合同中标价
小计			162418.80					

注: 1. 以上工程量用以实际发生为准。