

现场签证申请单审核

申请单编号	002
申请单名称	悠然居项目展示区景观园建及植物优化
申请日期	2023-08-08
暂估金额	0.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>园建部分</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据现场优化围挡做法，详见图纸附件2. 雨水口优化为304不锈钢原色，金属鱼贴片改为原色，logo改为蚀刻工艺，（雨水口原为镀锌钢材质，logo字金属贴片较小，无法加工，改为304不锈钢，价格不再调整。）3. 为保证展示效果，部分乔木树枝上增加缠绕假叶子 <p>绿化部分：</p>

1. 龟甲冬青球成活率低，用无刺构骨球、红花檵木球，毛鹃球替换，前场无刺构骨球12棵、红花檵木球9棵，毛鹃球5棵。（龟甲冬青球用无刺构骨球替换，价格不变，其他数量调整现场据实结算）
2. 5棵亮晶女贞球替换为同规格金禾女贞球，丰富品种，1.5米保持不变（价格不变）
3. 所有球类的规格调整，实际冠幅2.5米的球，高度大约在1.8米，实际冠幅2.0米的球，高度大约在1.6米，冠幅1.5米的球，高度大约在1.2~1.3米。（价格不变）
4. 为保证效果，根据现场需求增加丛生紫薇3棵，前场适量增加几棵球类，据实结算。